



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **19/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 242/2023

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α' 136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13511/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αμυνταίου κ. Μακρής Ευάγγελος και Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος .

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Τσαχειρίδης Σπύρος.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κύρκου Κυριάκος.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Θεοδώρου Απόστολος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων συμβούλων την από 02-08-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: - - 2023

Επιτροπή παραλαβής:

1. Περιβολάρης Άγγελος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Π.Ε. Φλώρινας, που ορίστηκε με την αριθ. 53/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
2. Κατσουπάκης Αναστάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 53/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
3. Τοπάλης Ευάγγελος, Χημ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 53/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
4. Κοντίνης Νικόλαος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 53/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ, με την αριθ. 18/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 01-08-2017 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αριθ. πρωτ. 5336/11-04-2018 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, ο Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.129.032,26€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 79/2019 απόφασή του.
3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 258/2019 Απόφασή του.
4. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 240/2020 Απόφασή του.
5. Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 173/2021 Απόφασή του.
6. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
7. Η από 30-10-2020 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών μαζί με την από 30/12/2020 τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται.

8. Το από 12/01/2022 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 13/2022 απόφαση.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 01-08-2017 και με την αριθ. 18/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ, ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 56,06 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 496.109,76 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 04-04-2018 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως πεντακοσίων σαράντα (540) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 26/09/2019.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 473.331.51 €. Το έργο περαιώθηκε στις 30-10-2020 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαίωσης μετά από παρατάσεις : Την με αριθ. 172/2019 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 23/02/2020. Την με αριθ. 42/2020 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εκατόν τριάντα (130) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 02/07/2020. Την με αριθ. 121/2020 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ογδόντα (80) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 20/09/2020. Την με αριθ. 219/2020 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 30/10/2020. Την με αριθμ. πρωτ. 16581/30-10-2020 γραπτή δήλωση της ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ αναδόχου του έργου ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την 30/10/2020. και επομένως εντός του προβλεπόμενου χρόνου περαίωσης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Γ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέσθηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

3. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 30-01-2022, εκτός των αποκαταστάσεων των ασφαλικών οδοστρωμάτων, η εγγύηση των οποίων είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 30-10-2022.

5. Παρατηρήσεις: Η Επιτροπή προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσεται σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλεται για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
- Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο **«Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»**, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **242/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ