



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **30/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 318/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 2.394.697,00€, περί χορήγησης παράτασης 6^{ης} τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 21 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α'91), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 118860/21-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Αβραμίδης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδώρου Απόστολος
Νάτσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 10049/1-7-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, & Περιβάλλοντος, με το οποίο ορίζεται επιβλέποντας του έργου **«Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα»** ο υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθ. 147)

Την με αριθμ. πρωτ. 9835/28-06-2021 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την υπ. αρ. 334/14-11-2022 απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του σχετικού έργου με νέα προθεσμία περαίωσης του έργου 28/4/2024

Την υπ. αρ. 110/3-5-2023 απόφαση Δ.Σ. περί χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 23/6/2024

Την υπ. αρ. 194/10-7-2023 απόφαση Δ.Σ. περί χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 31/7/2024

Την υπ. αρ. 300/30-10-2023 απόφαση Δ.Σ. περί χορήγησης παράτασης τμηματικής προθεσμίας των εργασιών κατασκευής του έργου έως τις 24/10/2023

Το έγγραφο της αναδόχου εταιρίας με αριθμ. πρωτ. 18058/7-11-2023 με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου» στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται **αίτημα δίμηνης παράτασης με βάση το άρθρο 160 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016**

Αναφέρουμε τα εξής:

1) Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει :

- την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
- την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
- την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
- τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
- τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών
- τη συντήρηση – επισκευές της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας έως την οριστική παραλαβή του έργου

2) Μέχρι και σήμερα ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής του έργου σε συνολικό ποσοστό πάνω από 80% όπως αναλύεται παρακάτω :

- a. Οριστική μελέτη – μελέτη εφαρμογής : ολοκλήρωση 100%
- b. Κτίριο Προεπεξεργασίας : 100% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 100% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
- c. Βιολογική Επεξεργασία : 100% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 100% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
- d. Δευτεροβάθμια καθίζηση : 100% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 100% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
- e. Τριτοβάθμια επεξεργασία : 100% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 100% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
- f. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας & περίσσειας ιλύος : 100% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 100% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
- g. Μονάδα πάχυνσης – αφυδάτωσης : 100% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 90% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων

- h. Βοηθητικά δίκτυα : 100% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 95% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - i. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου : 30% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού
 - j. Οικίσκος Ελέγχου : 100% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 95% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - k. Βοηθητικός εξοπλισμός : 95% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - l. Κτίριο ενέργειας : 100% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 95% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - m. Κέντρο ελέγχου και αυτοματισμού : 95% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - n. Όργανα μέτρησης : 95% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - o. Δοκιμαστική λειτουργία : έναρξη προεπεξεργασίας – βιολογικής επεξεργασίας – δευτεροβάθμιας καθίζησης
- 3) Η αρ. 300/30-10-2023 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης χορήγησης παράτασης 6^{ης} τμηματικής προθεσμίας έως τις **24/10/2023** με αναθεώρηση
- 4) Η παρ. 2γ του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων : «Κατ' εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί με τις υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι **δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτήν χωρίς αναθεώρηση τιμών**»

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της **6^{ης} τμηματικής προθεσμίας των εργασιών κατασκευής του έργου** «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα». Σε περίπτωση που εγκριθεί η τμηματική παράταση των εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα δύο μηνών δηλαδή έως τις **24/12/2023 χωρίς αναθεώρηση**. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου παραμένει έως τις **31/7/2024**

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 09-11-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθμ. πρωτ. 9835/28-06-2021 σύμβαση του έργου.
- Την αίτηση του αναδόχου του έργου.
- Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π.
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της 6^{ης} τμηματικής προθεσμίας των εργασιών κατασκευής του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», για διάστημα δύο μηνών δηλαδή έως τις 24/12/2023 χωρίς αναθεώρηση. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου παραμένει έως τις 31/7/2024 .

Β. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κύρκου Κυριάκος και Ελευθεριάδης Κυριάκος δήλωσαν παρών, καθώς διαφωνούν με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **318/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ