



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **32/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 356/2023

Θέμα: Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα» που αφορά τις ασφαλικές επιστρώσεις του έργου .

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18974/23-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Γεώργου Τρύφων
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Σαργιαννίδης Παύλος
Πέγιου Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Ελένη
Καραούλη Αφροδίτη

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αετού κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Πετρών κ. Κυριακόπουλος Γρηγόρης και Ξινού- Νερού κ. Γκιόζης Δημήτριος .

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεώργου Τρύφων και Τσαχειρίδης Σπύρος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

Τίτλος Έργου: “Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα”.

Ανάδοχος: ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

(Ασφαλικών επιστρώσεων)

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 06 - 06 – 2023

Επιτροπή παραλαβής:

1. Κοντίνης Νικόλαος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 110/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
2. Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 110/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
3. Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 110/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
4. Τοπάλης Ευάγγελος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 110/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε., με την αριθ. 285/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 03-08-2017 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αριθ. πρωτ. 5335/11-04-2018 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, ο Κατσουπάκης Αναστάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.779.838,71€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής την 12/02/2016.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 245/2019 απόφασή του.
3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 324/2020 απόφασή του.
4. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
5. Η από 24-11-2020 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών μαζί με την από 19/01/2021 τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 03-08-2017 και με την αριθ. 285/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε., η οποία προσέφερε έκπτωση 56,02 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 782.698,71 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 04-04-2018 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του

αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως είκοσι τεσσάρων (24) ημερολογιακών μηνών, δηλαδή έως 03/04/2020.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 749.361,62 €.

δ. Το έργο περαιώθηκε στις 24-11-2020 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαίωσης, μετά από παρατάσεις, που εγκρίθηκαν με τις αριθ. : 1) 83/2020 ΑΔΣ έως 20/07/2020, 2) 218/2020 ΑΔΣ έως 09/10/2020 και 3) 256/2020 ΑΔΣ έως 30-11-2020 και επομένως εντός του προβλεπόμενου χρόνου περαίωσης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

Α. Αποκατάσταση ασφαλικών ορυγμάτων - οδοστρωμάτων – επιστρώσεων.

2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέστηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

3. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου, εκτός των εργασιών ασφαλικών επιστρώσεων, είναι δέκα πέντε (15) μήνες, έληξε στις 24-02-2022 και συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής στις 20-01-2023. Ο χρόνος εγγυήσεως της αποκατάστασης ασφαλικών επιστρώσεων του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και έληξε στις 24-11-2022.

5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου για την αποκατάσταση ορυγμάτων με ασφαλικές στρώσεις.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Το με αριθ. πρωτ. 9016/ 23-05-2023 αίτημα επιστροφής εγγυητικής επιστολής της ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα» που αφορά τις ασφαλικές επιστρώσεις του έργου, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **356/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**

