



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **23/2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 188/2025

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Παραμβάσεις αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 809.143,40€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α'136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α'87) ως ισχύουν, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18996/25-09-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Θεοδώρου Απόστολος
Τσιβελεΐδης Γεώργιος
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Κύρκου Κυριάκος
Σαρηγιαννίδης Παύλος
Τζήγας Θωμάς
Πέγιου Ιωάννης
Γκάλαβου Σουλτάνα
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Τσιναρίδου Φωτεινή
Μάνης Γεώργιος
Τσιρώνης Γεώργιος
Δόνε Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Λαζαρίδου Ασημούλα
Κιοσές Παναγιώτης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ζαφειρίδου Ευδοξία
Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Βαλτονέρων κ. Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος, Νυμφαίου κ. Διδασκάλου Μαρία – Λουίζα και Ροδόνα κ. Παρασκευάς Δημήτρης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Λιάση Ιωάννη ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **10717/25-06-2024** έγγραφο της Αν. Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Παρεμβάσεις αναβάθμισης Δημοσίου χώρου για την δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν 4412/2016:

«Προθεσμίες

1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση δεν προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.

2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.

4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η

διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.»

Την με αριθμ. πρωτ. **10478/19-06-2024** σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 24SYMV014974616).

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. 16805/27-09-2025 (ΑΔΑ:ΨΑΓ9ΩΨΛ-14Ι) απόφαση της ΔΥ, με την οποία εγκρίθηκε αναστολή προθεσμιών ολοκλήρωσης του έργου λόγω εμφάνισης γεγονότων ανωτέρας βίας (η με αριθ. 128/2025 και ΑΔΑ:ΡΘΗΟΩΨΛ-ΤΤΧ απόφαση ΔΕ Αμυνταίου)

Με τη με αριθμ. 816/28-01-2025 (ΑΔΑ:ΨΓΙΤΩΨΛ-607) απόφαση της ΔΥ, εγκρίθηκε αναστολή εργασιών της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας (η με αριθ. 128/2025 και ΑΔΑ:ΡΘΗΟΩΨΛ-ΤΤΧ απόφαση ΔΕ Αμυνταίου).

Με τη με αριθμ. 123/2025 (ΑΔΑ:943ΩΨΛ-Ω3Ω) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών έως τις 27-08-2025.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **17357/26-08-2025** αίτηση της ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε., αναδόχου του έργου, μέσω του εκπροσώπου της.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 281/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου.

Το έργο αφορά σε υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων αναβάθμισης της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής του Αμυνταίου, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Για την αναβάθμιση της περιοχής μελέτης προτείνονται επεμβάσεις που διασφαλίζουν την μορφολογική ενοποίηση των εμπορικών δρόμων με την ανακατασκευή των πεζοδρομίων με ομοιόμορφα και αρμονικά συνδυασμένα υλικά και την αντικατάσταση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού με στόχο την δημιουργία ταυτότητας που θα βοηθήσει την ροή επισκεπτών και κατ' επέκταση την οικονομία της πόλης. Ταυτόχρονα, οι προτεινόμενες επεμβάσεις εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα και την προσπελασιμότητα στην περιοχή μελέτης.

Οι επεμβάσεις που υλοποιούνται προτείνονται είναι οι εξής:

1. Διαπλάτυνση κατά τόπους των πεζοδρομίων
2. Αποξήλωση τελικής επίστρωσης πεζοδρομίων (μέσου πλάτους 1,70 μ.)
3. Ανακατασκευή τελικής επίστρωσης πεζοδρομίων (μέσου πλάτους 1,70 μ.)
4. Ανακατασκευή στρώσεων οδόστρωσης με επίστρωση τεχνητού κυβόλιθου
5. Δημιουργία οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης
6. Σαφής διαχωρισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων
7. Σχεδιασμός της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ κατά μήκος και κατά πλάτος των δρόμων με οδηγούς τυφλών, ράμπες και διαβάσεις
8. Χωροθέτηση και επιλογή σύγχρονου αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων, στοιχεία πρασίνου)

Η ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξη τα εξής:

«Με την παρούσα παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση πέραν της λήξεως της προβλεπόμενης προθεσμίας του έργου **«Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου»**, για τους κάτωθι λόγους:

α) Κατά την εξέλιξη των εργασιών του έργου απαιτήθηκε στην οδό Συνταγματάρχου Παπαπέτρου μικρή αλλαγή των κλίσεων της οδού για να είναι δυνατή η απορροή των ομβρίων υδάτων, οπότε χρειάστηκε να γίνει αποξήλωση της υφιστάμενης ασφαλικής στρώσης, η οποία όμως είχε πάχος 0,30 μέτρα περίπου, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών. Ακολουθώντας υπήρξαν και εργασίες εκσκαφής, επίχωση με 3Α, και κοιτόστρωση με σκυρόδεμα. Οι εργασίες αυτές περιγράφονται σε είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες του καθημερινού ημερολογίου του έργου, οι οποίες προστίθενται στον χρόνο υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου.

β) Επίσης εργασία η οποία περιγράφεται σε επιπλέον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες του καθημερινού ημερολογίου του έργου αφορά την κατασκευή πεζοδρομίων στις γωνίες των Ο.Τ. 31-32-33, στις οποίες το πάχος της καθαίρεσης ήταν επίσης 0,30 μέτρα και στο τμήμα της οδού Γρ. Νικολαΐδη, απαιτήθηκε η κοπή δένδρου, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Αμυνταίου και καθυστέρησε την υλοποίηση του έργου. Ακόμα υπήρξε η ανάγκη μετατόπισης δύο φρεατίων υδροσυλλογής, δηλαδή εκσκαφή τάφρου, τοποθέτηση αγωγού PVC-U, επίχωση με άμμο λατομείου, επίχωση με προϊόντα εκσκαφών και κατασκευή δύο φρεατίων υδροσυλλογής διαστάσεων 0,70x0,90 περίπου.

γ) Υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει καθυστέρηση λόγω χειρωνακτικής εκσκαφής σε μεγάλο τμήμα του έργου, και κατ' επανάληψη, λόγω του ότι το δίκτυο του Ο.Τ.Ε. είναι κατασκευασμένο σε πολύ μικρότερο βάθος από το προβλεπόμενο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην μπορούμε να σκάψουμε με σκαπτικό μηχάνημα αλλά η εκσκαφή να γίνει, και συνεχίζει να γίνεται, χειρωνακτικά με αυτό να συνεπάγεται τη χρονική καθυστέρηση των εργασιών. Οι εν λόγω εργασίες, αναφέρονται σε δώδεκα (12) σελίδες του ημερήσιου ημερολογίου εργασιών.

δ) Μεσολάβησαν οι εγκύκλιοι, λόγω καύσωνα, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθμό Α.Π. 20165/22-07-2025 με την οποία ορίστηκε υποχρεωτική παύση εργασιών στις 23/07/2025, από τις 11:00 έως τις 18:00 και η εγκύκλιος με αριθμό Α.Π. 20397/24-07-2025 με την οποία ορίστηκε υποχρεωτική παύση εργασιών στις 25/07/2025, από τις 12:00 έως τις 17:00 μη δίνοντας τη δυνατότητα για πλήρη απασχόληση των εργατών και ολοκλήρωση του πλάνου των εργασιών τις δύο (2) αυτές ημέρες.

ε) Στο διάστημα από τις 11 Αυγούστου, έως τις 18 Αυγούστου το εργοτάξιο δεν μπορούσε να λειτουργεί με αρτιότητα καθότι υπήρχαν περιορισμένες δυνατότητες στην αγορά υλικών και στις μεταφορές (κλειστές επιχειρήσεις λόγω θερινών διακοπών) και εξαιτίας αυτών η εταιρεία μας όρισε τις ημέρες αυτές ως την καλοκαιρινή άδεια των εργαζομένων της. Επισημαίνεται δε ότι το παραπάνω διάστημα ήταν κλειστά λόγω θερινών διακοπών και όλα τα εργοτάξια παραγωγής σκυροδέματος με αποτέλεσμα ακόμα και να λειτουργούσε η επιχείρησή μας να μην μπορούμε να αναπτύξουμε τις εργασίες που περιγράφονται. Μέσα στις ημέρες αυτές υπήρξε και η 15η Αυγούστου η οποία ήταν ημέρα αργίας.

ζ) Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο λαμβάνει χώρα η εμποροπανήγυρις του Αμυνταίου στο διάστημα της οποίας δεν μπορούν να εκτελούνται οι εργασίες του έργου και καθίσταται υποχρεωτική η παύση τους για διάστημα ενός μήνα. Αντίστοιχα η παύση εργασιών, με ανάλογη παράταση, αποφασίστηκε για τον ίδιο λόγο, κατά τους ίδιους μήνες το έτος 2024.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν συνολικά εβδομήντα έξι (76) εργάσιμες ημέρες τις οποίες αν τις αναγάγουμε σε ημερολογιακές και τις προσθέσουμε στην παρούσα ημερομηνία περαίωσης, η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι η 03/12/2025.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως κάνετε δεκτή την αίτηση και μας χορηγήσετε παράταση εργασιών έως τις 03/12/2025.».

Μέχρι και σήμερα:

- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο βόρειο τμήμα της οδού Μ. Αλεξάνδρου και στο τμήμα της οδού Π. Μελά από το ύψος της Μ. Αλεξάνδρου έως την οδό Χατζηκωνσταντίνου (ΚΤΕΛ), πλην των εργασιών ηλεκτροφωτισμού (καλώδια, φωτιστικά, πύλλαρ και συνδέσεις),
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στην οδό Π. Μελά από το ύψος της οδού Μ. Αλεξάνδρου έως το ύψος της οδού 5^{ης} Μεραρχίας πλην των εργασιών ηλεκτροφωτισμού (καλώδια, φωτιστικά, πύλλαρ και συνδέσεις) και της τελικής επίστρωσης των πεζοδρομίων της οδού. Να σημειωθεί ότι η αρχική μελέτη προβλέπει για την τελική επίστρωση των πεζοδρομίων στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού να τοποθετηθούν πλάκες πεζοδρομίου. Υπάρχει πρόταση από τη διοίκηση για αλλαγή του υλικού επίστρωσης από πλάκες τσιμέντου σε βοτσαλωτό, όπως και στο υπόλοιπο τμήμα του έργου, για την οποία πρόταση υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της ΔΥ αλλά και της Αναδόχου. Για την αλλαγή αυτή έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) έχει υποβληθεί για προέγκριση στην αρμόδια για το έργο Διαχειριστική αρχή.
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Παπαπέτρου.
- Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες στην οδό Γρ. Νικολαΐδη.
- Στις εργασίες στην οδό Παπαπέτρου, για την απορροή των ομβρίων υδάτων και τη διασφάλιση των παρακείμενων ιδιοκτησιών απαιτήθηκε η αλλαγή των κλίσεων της οδού και των ρείθρων αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να απαιτείται η αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα, η οποία όμως σε όλο το μήκος ήταν συνολικού πάχους 25 εκατοστών, οπότε υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην πορεία υλοποίησης του έργου.
- Στην οδό Γρ. Νικολαΐδη υπήρχαν δύο φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία όμως θα πρέπει να μετατοπιστούν για να λειτουργούν εκ νέου, εργασία όμως η οποία δεν προβλεπόταν.
- Εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ΠΕ Φλώρινας οι προτεινόμενες αλλαγές. .

Επιβεβαιώνονται από την πλευρά της υπηρεσίας, οι αιτιάσεις της αναδόχου όπως αυτές αναφέρονται στην αίτησή της αλλά και σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου, καθώς περιλαμβάνονται στο αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου.

Για τους λόγους αυτούς,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Παραμβάσεις αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου**» Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα ενενήντα οκτώ (98) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **03/12/2025** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 27/08/2025).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 01/09/2025 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος
- Την με αριθμ. πρωτ. 10478/19-06-2024 σύμβαση του έργου
- Την με αριθμ. πρωτ. 17537/26-08-2025 αίτηση του αναδόχου
- Την εισήγηση του Δημάρχου κ. Λιάση Ιωάννη
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Α. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, «Παρεμβάσεις αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 809.143,40€, με αναθεώρηση, για διάστημα ενενήντα οκτώ (98) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 03/12/2025 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 27/08/2025) σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Β. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τσιρώνης Γεώργιος και Δόνε Ειρήνη ψήφισαν κατά σύμφωνα με τις απόψεις που διατύπωσαν και αναγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **188/2025**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ