



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **23/2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 191/2025

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού» προϋπολογισμού μελέτης 705.645,16€, περί χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α'136) και της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α'87) ως ισχύουν, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18996/25-09-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Θεοδώρου Απόστολος
Τσιβελεΐδης Γεώργιος
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Κύρκου Κυριάκος
Σαρηγιαννίδης Παύλος
Τζήγας Θωμάς
Πέγιου Ιωάννης
Γκάλαβου Σουλτάνα
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Τσιναρίδου Φωτεινή
Μάνης Γεώργιος
Τσιρώνης Γεώργιος
Δόνε Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Λαζαρίδου Ασημούλα
Κιοσές Παναγιώτης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ζαφειρίδου Ευδοξία
Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Λιάσης Ιωάννης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Βαλτονέρων κ. Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος, Νυμφαίου κ. Διδασκάλου Μαρία – Λουίζα και Ροδώνια κ. Παρασκευάς Δημήτρης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Λιάση Ιωάννη ο οποίος έθεσε

υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία και τα στοιχεία κατασκευής του έργου με τίτλο **«Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού»** και συγκεκριμένα τα κάτωθι :

- Τη σύμβαση κατασκευής του έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 22520/16-12-2020, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η 16 Σεπτεμβρίου 2025 ως γενική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών.
- Το έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 22711/18-12-2024, σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός του έργου ο υπογράφων ως επιβλέπων την παρούσα εισήγηση.
- Το αρχικά εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 23000/27-12-2024 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- την αριθ. πρωτ. 17908/04-09-2025 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης των ενδεικτικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου έως την 30/11/2025
- Το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ 147, Α', όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4782/2021 αλλά και με οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση του.
- Τα στοιχεία της μελέτης του έργου.
- Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.
- Το αντικείμενο του έργου που αφορά την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.
- Μέχρι και σήμερα ο ανάδοχος έχει κατασκευάσει σχεδόν το σύνολο των δικτύων ύδρευσης, υπολογίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή σε ποσοστό 95% επί των ποσοτήτων της μελέτης. Επιπλέον έχουν κατασκευαστεί παροχές του δικτύου σε ποσοστό 80% και φρεάτια κεντρικών δικλείδων ελέγχου σε ποσοστό περίπου 60%. Σε ότι αφορά τις αποκαταστάσεις ορυγμάτων έχει ολοκληρωθεί το 95% περίπου των εργασιών κατασκευής βάσης – υπόβασης με κατάλληλα θραυστά υλικά τύπου 3Α και εκκρεμεί το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης ορυγμάτων με ασφαλικό σκυρόδεμα.
- Ότι από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου προέκυψαν διάφορα ζητήματα όπως :
 - ✓ Τις κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή ιδιαίτερα κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου του τρέχοντος έτους (χιονοπτώσεις, παγετός) αλλά και τις βροχοπτώσεις που υπήρξαν κατά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, οι οποίες είτε εμποδίζαν είτε δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών.
 - ✓ Την ύπαρξη άοπλων αλλά και οπλισμένων σκυροδεμάτων, στην επιφάνεια των οδοστρωμάτων κάτω από τις ασφαλικές στρώσεις κυκλοφορίας, η οποία καθυστέρησε την εκτέλεση των εργασιών

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη συζήτηση στην Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) και τη λήψη απόφασης για την **έγκριση ή μη** χορήγησης παράτασης στη συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση προθεσμίας προτείνεται να εγκριθεί παράταση με αναθεώρηση έως την 30/11/2025

Εφόσον εγκριθεί η παραπάνω πρόταση προκαλείται υπέρβαση της αρχικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών (16/09/2025) του έργου και γι' αυτό προτείνεται να εγκριθεί και παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας έως την 30/11/2025, δηλαδή για διάστημα εβδομήντα πέντε (75) ημερών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 12/09/2025 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος
- Την με αριθμ. πρωτ. 22520/16-12-2020 σύμβαση του έργου
- Την με αριθμ. πρωτ. 17908/04-09-2025 αίτηση του αναδόχου
- Την εισήγηση του Δημάρχου κ. Λιάση Ιωάννη
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου **«Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού» προϋπολογισμού μελέτης 705.645,16€**, με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας έως την 30/11/2025, δηλαδή για διάστημα εβδομήντα πέντε (75) ημερών, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **191/2025**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ