



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121/2020

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **13/2020** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού μελέτης 1.129.032,26€.

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7948/04-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κων/νος
5. Νάτσης Ιωάννης
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνιάδης Θεοχάρης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του έβδομου (7^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κος ΜΠΑΝΤΗΣ Ιορδάνης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 02-06-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5336/11-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, του Δήμου Αμυνταίου το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Το άρθρο 147 του Ν 4412/16.

Το άρθρο 8.2.2.2 της Ε.Σ.Υ της Μελέτης του Έργου.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 04/04/2018 για το ποσό του 496.109,76 €, με ημερομηνία περαίωσης στις 26/09/2019.

Με την υπ' αριθ. 172/2019 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 150 ημερών έως και τοις 23/02/2019.

Με την υπ' αριθμ. 42/2020 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 130 ημερών έως και τοις 02/07/2020.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 7760/01-06-2020 για «Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

Το από 14/10/2019 χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

Αναφέρουμε τα εξής:

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 09/07/2018 σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 13.340,00 μέτρων περίπου, δηλαδή ποσοστό 100%, έχουν προχωρήσει εργασίες αποκατάστασης των ασφαλικών οδοστρωμάτων, συνολικής επιφάνειας 2.271,33 τετραγωνικών μέτρων, έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλα τα φρεάτια του δικτύου, δηλαδή 5 φρεάτια εκκένωσης δικτύου διθάλαμα, 4 φρεάτια εκκένωσης μονοθάλαμα, 6 φρεάτια αερεξαγωγού και 17 φρεάτια δικλίδων, ελέγχου του δικτύου και ολοκληρώνεται και το πιεζοθραυστικό φρεάτιο που προβλέπεται (απομένει η σκυροδέτηση της πλάκας του φρεατίου). Επίσης έχουν προχωρήσει οι εργασίες σύνδεσης των ιδιωτικών παροχών σε συνολικό αριθμό 387,00 τεμάχια σε ποσοστό 99% περίπου.

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν διάφορα προβλήματα όπως:

Υπήρξαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη φάση υλοποίησης του έργου και πιο συγκεκριμένα από 28/01/2020 έως και 02/06/2020, με αποτέλεσμα να μην εκτελεστούν καθόλου εργασίες κατά το ανωτέρω διάστημα για 15 ημέρες.

Εξαιτίας της πανδημίας και των ιδιαιτεροτήτων που υπήρξαν, υπήρξε καθυστέρηση στην πορεία υλοποίησης των εργασιών, όπως επίσης και στην προμήθεια των πρώτων υλών, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών για περίπου 45 ημέρες.

Επίσης λόγω της ύπαρξης του βράχου στην περιοχή εκτέλεσης του έργου παρατηρείται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου εργασιών που υπολείπονται και πιο συγκεκριμένα των αποκαταστάσεων όπως διαπιστώνεται από τις έως τώρα επιμετρήσεις του έργου αλλά και από τον δεύτερο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση στις 02/07/2020.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα ογδόντα (80) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 20/09/2020 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης την 02/07/2020).

Με την αριθ. πρωτ. 1815/09-06-2020 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών) για το Υπόέργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ» ΑΑ1 της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5000505».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)

2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 42/2020 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 5170/04-04-2018 σύμβαση του έργου.
5. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 7760/01-06-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρίας
6. Την από 02-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»** με αναθεώρηση, για διάστημα **ογδόντα (80) ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **20/09/2020** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης την 02/07/2020).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **121/2020**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.