



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 83/2020

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **8/2020** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα», προϋπολογισμού μελέτης 1.779.838,71€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, και της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55^Α), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4456/27-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Γεώργου Τρύφων
4. Αντωνιάδης Θεοχάρης
5. Θεοδωρίδης Κων/νος
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 03/03/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία και τα στοιχεία κατασκευής του έργου με τίτλο «**Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα**» και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

- Την σύμβαση κατασκευής του έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 5171/04-04-2018, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η 03 Απριλίου 2020 ως καταληκτική προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών.
- Το έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 5335/11-04-2018, σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός του έργου ο υπογράφων ως επιβλέπων την παρούσα εισήγηση.
- Το έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 6189/10-05-2018, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

- Την υπ' αριθμό 245/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου
- Το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ 147, Α'.
- Την παρ. 8.2.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) του έργου περί συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου.
- Τα στοιχεία της μελέτης του έργου.
- Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.
- Την αίτηση του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Αμυνταίου 3265/28-02-2020, σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
- Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα.
- Σύμφωνα με τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου προβλέπεται η κατασκευή των εξής :
 - ✓ νέων δικτύων ύδρευσης συνολικού μήκους 24.134,44m
 - ✓ τριάντα επτά (37) φρεατίων δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, εξαερισμού και μείωσης πίεσης καθώς και η τοποθέτηση εντός αυτών υδραυλικών τεμαχίων (δικλείδες, αερεξαγωγοί, μειωτής, φλάντζες χαλύβδινες, βαθμίδες κλπ.)
 - ✓ εργασίες αποκατάστασης επιφανειών οδοστρωμάτων με χρήση ασφαλτικού υλικού ή σκυροδέματος
 - ✓ η κατασκευή μικροσήραγγας για την διέλευση αγωγού κάτω από τις υφιστάμενες σιδηροδρομικές γραμμές
 - ✓ η κατασκευή 530 τεμαχίων ιδιωτικών παροχών προς τους καταναλωτές
 - ✓ Η τοποθέτηση συστημάτων μέτρησης παροχής, στάθμης και ποιότητας του νερού στην δεξαμενή
- Μέχρι και σήμερα ο ανάδοχος έχει κατασκευάσει :
 - ✓ το 98% του δικτύου ύδρευσης και συγκεκριμένα 23.648,27m
 - ✓ το 97% των φρεατίων, δηλαδή όλα τα φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, εξαερισμού και εκκρεμεί μόνο η κατασκευή ενός φρεατίου μείωσης πίεσης
 - ✓ το 50% των εργασιών αποκατάστασης επιφανειών οδοστρωμάτων
 - ✓ δεν έχει υλοποιηθεί η κατασκευή μικροσήραγγας για την διέλευση αγωγού κάτω από τις υφιστάμενες σιδηροδρομικές γραμμές
 - ✓ το 95% των παροχών ύδρευσης, δηλαδή παραπάνω από 500 παροχές
 - ✓ δεν έχει υλοποιηθεί η τοποθέτηση συστημάτων μέτρησης παροχής, στάθμης και ποιότητας του νερού στην δεξαμενή
- Τη στιγμή που συντάσσεται η παρούσα εισήγηση ο ανάδοχος εκτελεί εργασίες κατασκευής των υπολειπόμενων παροχών ύδρευσης.
- Τις αυξήσεις ποσοτήτων και τις νέες τιμές που προκύπτουν βάση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
- Ότι κατά τη φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν διάφορα ζητήματα όπως:
 - ✓ την 29/05/2018 κοινοποιήθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου το έγγραφο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Φλώρινας με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΛΩ/234101/167855/2288 (21/05/2018), σύμφωνα

με το οποίο ενημέρωσε ότι «οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου θα είναι δυνατό να ξεκινήσουν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού για την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών». Αποτέλεσμα ήταν να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών του έργου μέχρι και την 13/06/2018, ημερομηνία κατά την οποία η Δ.Υ. ενημέρωσε τον ανάδοχο με το αριθ. πρωτ. 7546 έγγραφο πως μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής, έπειτα από σχετική της συνεννόηση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Φλώρινας. Από τα παραπάνω υπήρξε καθυστέρηση έναρξης των εργασιών εβδομήντα (70) ημερών.

- ✓ Καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετός) που προέκυψαν ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες και οι οποίες σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου ανέρχονται συνολικά σε τριάντα οκτώ (38) ημέρες.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την **έγκριση ή μη** χορήγησης παράτασης προθεσμίας (1^η) περαίωσης του έργου **«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα»**.

Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα εκατόν οκτώ (108) ημερολογιακών ημερών δηλαδή έως και την **20/07/2020** (προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης), με αναθεώρηση.»

Με την αριθ. πρωτ. 1133/01-04-2020 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (1^η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης) για το Υποέργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΑΑ2 της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5000505».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 245/2019 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 5171/04-04-2018 σύμβαση του έργου
5. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 3265/28-02-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρίας
6. Την από 03-03-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας (1^η) περαίωσης του έργου **«Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα»** για διάστημα **εκατόν οκτώ (1008) ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή έως και την **20/07/2020** (προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης), με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **83/2020**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.
3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.