



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 167/2022**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **12/2022** συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου  
«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα».**

Στο Αμύνταιο, στις 05 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10996/30-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Σαργιαννίδης Παύλος
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο **«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα»**, ως εξής:

**«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 30 - 06 - 2022

Επιτροπή παραλαβής:

1. Κοντίνης Νικόλαος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 110/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
2. Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 110/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
3. Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 110/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

4. Τοπάλης Ευάγγελος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 110/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε., με την αριθ. 285/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 03-08-2017 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αριθ. πρωτ. 5335/11-04-2018 έγγραφο της προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, ο Κατσουπάκης Αναστάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.779.838,71€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής την 12/02/2016.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 245/2019 απόφασή του.
3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 324/2020 απόφασή του.
4. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
5. Η από 24-11-2020 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών μαζί με την από 19/01/2021 τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται.

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 03-08-2017 και με την αριθ. 285/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε., η οποία προσέφερε έκπτωση 56,02 %.
- β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 782.698,71 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 04-04-2018 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως είκοσι τεσσάρων (24) ημερολογιακών μηνών, δηλαδή έως 03/04/2020.
- γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 749.361,62€.
- δ. Το έργο περαιώθηκε στις 24-11-2020 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαίωσης, μετά από παρατάσεις, που εγκρίθηκαν με τις αριθ. : 1) 83/2020 ΑΔΣ έως 20/07/2020, 2) 218/2020 ΑΔΣ έως 09/10/2020 και 3) 256/2020 ΑΔΣ έως 30-11-2020 και επομένως εντός του προβλεπόμενου χρόνου περαίωσης.

#### **B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

A. Χωματουργικά, αντιμετώπιση υδάτων, αντιστηρίξεις, εργασίες οδοστρωσίας, λοιπές προστατευτικές κατασκευές.

B. Κατασκευές από σκυρόδεμα, λοιπές εργασίες

Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις - δίκτυα, συσκευές δικτύων σωληνώσεων, εργασίες λοιπών κατασκευών δικτύων.

2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέσθηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

3. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως όλων των εργασιών του έργου εκτός από τις εργασίες αποκατάστασης ορυγμάτων με ασφαλικές στρώσεις, είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 24-02-2022. Ο χρόνος εγγυήσεως της αποκατάστασης ασφαλικών στρώσεων του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 24-11-2022.

5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου για όλα τα τμήματα του έργου εκτός των αποκαταστάσεων ορυγμάτων με ασφαλικές στρώσεις.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ. στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 379/2021 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 19/2018 απόφαση Ο.Ε.
5. Την αριθ. πρωτ. 5171/04-04-2018 σύμβαση του έργου
6. Την εισήγηση του Προέδρου

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

### ΟΜΟΦΩΝΑ

**A.** Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.

**B.** Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «**Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα**», προϋπολογισμού μελέτης **1.779.838,71€**, για όλα τα τμήματα του έργου εκτός των αποκαταστάσεων ορυγμάτων με ασφαλικές στρώσεις.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **167/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος**

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

**Τα Μέλη**

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.
4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.
5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.