

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **06/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 1^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη ΔΕ Αετού» προϋπολογισμού 615.000,00€.

Αριθ. Απόφασης: 101/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 28 του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3835/22-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Νάτσης Ιωάννης
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Βραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Κύρκου Κυριάκος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Παπαχρήστου Νικόλαος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Αβραμίδης Ιωάννης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα κ. Μπούκτση Κλήμη, ΤΚ Φαραγγίου κ. Κουντουρατζή Αντώνιο, ΤΚ Μανιακίου κ. Τζιβελειδή Γεώργιο, ΤΚ Νυμφαίου κ. Οικονομίδη Δημήτριο, ΤΚ Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη :

Την αίτηση υπ' αριθ. 25/04.01.2016, του αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου του τίτλου,

Την σύμβαση του έργου με αριθ. πρωτ. 18106/10.09.2015 με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσής του τις 120 ημέρες (προβλεπόμενη ημερομηνία 07/01/2016). Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 με την με αριθμ. Πρωτ. 23464/23.01.2015 απόφαση ένταξης.

Η μελέτη του έργου περιελάμβανε παρεμβάσεις στα παρακάτω :

Την κατασκευή ασφαλτόστρωσης για αγροτική οδό 1 με το δημοτικό οδικό δίκτυο των TK Βαλτονέρου-Λιμνοχωρίου και την ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού 2 με την δημοτική οδό TK Αναργύρων-Ορια Περιφ. Ενότητας Κοζάνης. Οι οδοί στην πρότερη κατάσταση έφεραν αμμοχαλικοστρωμένο οδόστρωμα το οποίο σε κάποια τμήματα είχε υποστεί φθορές, ενώ κατά μήκος του οδικού δικτύου, τα άκρα της διατομής είχαν καταληφθεί από φυτικές γαιές, περιορίζοντας τον επιθυμητό χώρο κίνησης αγροτικών οχημάτων.

Η οδός 1 έχει συνολικό μήκος 2.702,5 μμ, ενώ η οδός 2 συνολικό μήκος 2.829,20 μμ.

Από τα παραπάνω αντικείμενα έχουν ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί οι εργασίες χωματουργικών, οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης της οδού 1, ενώ έχουν εκτελεστεί οι εργασίες χωματουργικών και οδοποιίας της οδού 2 δίχως όμως να υποβληθούν επιμετρητικά στοιχεία από τον ανάδοχο του έργου.

Υπολείπονται :

Εργασίες ασφαλικής προεπάλειψης επί της οδού 2

Εργασίες ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας επί της οδού 2

Τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας

Διαγράμμιση οδοστρώματος

Επίσης σημειώνεται πως ο 2^{ος} Λογαριασμός του έργου στο ύψος των 84.985,88 € θεωρήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου στις 11.11.2015, στάλθηκε προς έγκριση στις 13.11.2015, η έγκριση της 2^{ης} χρηματοδότησης εκδόθηκε στις 24.11.2015, και ενώ τα τιμολόγια και οι κρατήσεις από τον ανάδοχο πληρώθηκαν μέσα στον Δεκέμβριο και η πιστοποίηση στάλθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο λογαριασμός δεν πληρώθηκε, ενώ ο ανάδοχος του έργου απέστειλε εξώδικη όχληση – διαμαρτυρία για την μη πληρωμή του 2^{ου} λογαριασμού.

Σε συνεννόηση με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας γίνονται ενέργειες για την μεταφορά της σύμβασης στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του. Σημειώνεται πως η σύμβαση του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 290.790,55 €, ενώ το ποσό προς μεταφορά στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανέρχεται στα 264.782,91 €.

Προτείνεται η χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών με προθεσμία στις 31/5/2016 με στόχο την ένταξη του υπόλοιπου έργου στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να καλυφθούν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του.

:

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών με προθεσμία στις 31/5/2016 με στόχο την ένταξη του υπόλοιπου έργου στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να καλυφθούν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **101/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ