



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172/2019

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **20/2019** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο
Υδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού μελέτης 1.129.032,26€.**

Στο Αμύνταιο, στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 15531/10-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
1. Μπάντης Ιορδάνης
2. Αντωνιάδης Θεοχάρης
3. Θεοδωρίδης Κων/νος
4. Νάτσης Ιωάννης
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του τρίτου (3^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε στη συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κος ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σπύρος, ως αναπληρωτής του τακτικού μέλους, κ. ΓΕΩΡΓΟΥ Τρύφωνα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **12^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 19-08-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής) Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5336/11-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, του Δήμου Αμυνταίου το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Εσωτερικό δίκτυο Υδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Το άρθρο 147 του Ν 4412/16.

Το άρθρο 8.2.2.2 της Ε.Σ.Υ της Μελέτης του Έργου.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 04/04/2018 για το ποσό του 496.109,76 €, με ημερομηνία περαίωσης στις 26/09/2019.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 14041/09-08-2019 για «Χορήγηση παράτασης για το έργο : Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

Το από 07/05/2018 χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

Αναφέρουμε τα εξής:

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 09/07/2018 σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 9.700,00 μέτρων περίπου, δηλαδή ποσοστό 74%, έχουν προχωρήσει εργασίες αποκατάστασης των ασφαλικών οδοστρωμάτων, συνολικής επιφάνειας 777,00 τετραγωνικών μέτρων, έχουν σχεδόν κατασκευαστεί 2 φρεάτια εκκένωσης δικτύου διθάλαμα, 4 φρεάτια αερεξαγωγού και 8 φρεάτια δικλείδων, ελέγχου του δικτύου. Επίσης έχουν προχωρήσει οι εργασίες σύνδεσης των ιδιωτικών παροχών σε συνολικό αριθμό 173,00 τεμάχια σε ποσοστό 50% περίπου.

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν διάφορα προβλήματα όπως:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας με το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΛΩ/234072/167831/2287/21-05-2018 έγγραφο της μας ενημέρωσε ότι : **“οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου θα είναι δυνατό να ξεκινήσουν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού για την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών”**. Τελικά οι εργασίες του έργου ξεκίνησαν στις 09-07-2018 όταν και υπήρξε παρακολούθηση των εργασιών από την ΕΦΑ Φλώρινας, όπως αναγράφεται και στο ημερολόγιο του έργου, δηλαδή υπήρξε καθυστέρηση για την έναρξη των εργασιών συνολικά 96 ημερολογιακών ημερών.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρξαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη φάση υλοποίησης του έργου και πιο συγκεκριμένα από 22/12/2018 έως 14/03/2019, με αποτέλεσμα να μην εκτελεστούν καθόλου εργασίες κατά το ανωτέρω διάστημα, αλλά και 24 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα εκτός του ανωτέρω διαστήματος σύμφωνα με το ημερολόγιο εργασιών του έργου, δηλαδή για 106 ημέρες συνολικά.

Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση στις 26/09/2019.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα διακόσιων δύο (202) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 15/04/2020 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης την 26/09/2019).»

Με την αριθ. πρωτ. 2759/03-09-2019 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (1^η Παράταση Περαιώσεως Εργασιών) για το Υποέργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5000505».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 489/2016 απόφαση Δ.Σ.

4. Την αριθ. 18/2018 απόφαση Ο.Ε.
5. Την με αριθ. πρωτ. 5170/04-04-2018 σύμβαση του έργου.
6. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 14041/09-08-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρίας
7. Την από 19-08-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
8. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»** με αναθεώρηση, για διάστημα **εκατό πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **23/02/2020** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης την 26/09/2019).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **172/2019**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.