

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2016**  
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου Έσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης ΤΔ Βαλτονέρου**

**Αριθ. Απόφασης: 214/2016**

Στο Αμύνταιο, σήμερα 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7208/25-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Θεο ώρου πόστολος  
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος  
Θεοδωρίδης Αβραάμ  
Ακριτίδης Ευάγγελος  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Καραγιαννίδης Σάββας  
Λάζης Δημήτριος  
Ιωάννου Χρήστος  
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Χατζητιμο έου Ιωά νης  
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελέν  
Ταμήλιας Αλέξανδρος  
Γοράντη Ειρήνη  
Ιωσηφίδης Ιωακείμ  
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα  
Παπαχρήστου Νικόλαος  
Βολιώτης Αργύριος  
Γεώργου Τρύφων  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Μπάντης Ιορδάνης  
Βεράνη Φωτεινή  
Κόλκας Παναγιώτης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Κύρκου Κυριάκος  
Ρακόπουλος Άγγελος  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Νάτσης Ιωάννης  
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι Τ.Κ. Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη, Τ.Κ. Φαραγγίου κ. Κουντουρατζή Αντώνη και ΤΚ Ροδώνας κ. Παρασκευά Δημήτριο.

Πριν την έναρξη του 1<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 21<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Επιτροπή παραλαβής:

1. Παπαναστασίου Δημήτριος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Φλώρινας, που ορίστηκε με την αριθ. 467/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
2. Τοπάλης Ευάγγελος, Χημ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 467/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
3. Κατσουπάκης Αναστάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 467/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
4. Λάζης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 22/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας ΠΑΡΧΑΡ ΑΤΕ, με την αριθ. 67/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 04-10-2011 δημοπρασίας.

Επιβλέπωντες του έργου ορίστηκαν με το με αρ. πρωτ. 22897/20-09-2013 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, του Δήμου Αμυνταίου, ο Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., και με το αριθ. 10287/13-05-2014, ο Κοντίνης Νικόλαος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε.. υπάλληλοι του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.415.000,00 € μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο αυτής.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου την 13/10/2014 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αετού με την υπ' αριθμ. 337/2014 Απόφασή του.
3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού του Δήμου Αμυνταίου την 08/04/2015 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 135/2015 Απόφασή του.
4. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου την 07/12/2015 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αετού με την υπ' αριθμ. 443/2015 Απόφασή του.
5. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
6. Η Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με την από 29/10/2015 τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 04-10-2011 και με την αριθμ. 67/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΠΑΡΧΑΡ ΑΤΕ, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 42,80 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 809.423,12 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 11-09-2013 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσεως εξακοσίων (600) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 04/05/2015.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 638.886,25 €.

δ. Το έργο περαιώθηκε στις 07-09-2015 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαιώσης, μετά από παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αριθ.

152/2015 έως 30/06/2015, 284/2015 έως 18/09/2015 και επομένως εντός του προβλεπόμενου χρόνου περαίωσης.

#### B. ANTIKEIMENO PARALABΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :  
Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του Τ.Δ. Βαλτονέρου, συνολικού μήκους 6.494,96 μέτρα μήκους, με συνολικό όγκο εκσκαφών 10.313,97 κυβικών μέτρων, 161 κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων και 122 ιδιωτικές συνδέσεις αυτών με το δίκτυο ακαθάρτων και αποκαταστάσεις ασφαλικών οδοστρώματων συνολικής επιφάνειας 5.483,96 τετραγωνικά μέτρα.

2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέστηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 07-12-2016.

5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την προσωρινή παραλαβή του έργου.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης ΤΔ Βαλτονέρου"

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **214/2016**.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ**