



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 334/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **30/2021** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 01 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 66436/24-10-2021 (Β' 4919), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16169/27-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Μπερμπερίδης Πέτρος
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
6. Καραούλη Αφροδίτη
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «**Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου**», ως εξής:

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία προσωρινής & οριστικής παραλαβής: 11 - 10 - 2021

Επιτροπή παραλαβής:

1. Περιβολάρης Άγγελος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Π.Ε. Φλώρινας, που ορίστηκε με την αριθ. 113/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

2. Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 113/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
3. Τοπάλης Ευάγγελος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 113/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα του αναδόχου ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με την αριθ. 56/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 05-12-2017 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αριθ. πρωτ. 5376/12-04-2018 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, ο Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 362.500,00€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής την 26/07/2017.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 184/2018 απόφασή του.
3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 359/2018 απόφασή του.
4. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
5. Η από 09-11-2018 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με την από 12/04/2019 τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 05-12-2017 και με την αριθ. 56/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 56,27 %.
- β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 158.520,80 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 12-04-2018 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 09/10/2018.
- γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 154.994,33€.
- δ. Το έργο περαιώθηκε στις 09-11-2018 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαίωσης, μετά από παράταση τριάντα μία (31) ημερών, που εγκρίθηκε με την αριθ. 327/2018 ΑΔΣ και επομένως εντός του προβλεπόμενου χρόνου περαίωσης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Β. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Γ. ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέσθηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.
3. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.
4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 12-07-2020 (περαίωση 09/11/2018 – τελική επιμέτρηση 12/04/2019).
5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ. στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 56/2018 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. πρωτ. 5372/12-04-2018 σύμβαση του έργου
5. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο **«Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού μελέτης **362.500,00€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **334/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Α.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.