



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 286/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **17/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διάλυση σύμβασης του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού 370.967,74 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. οικ.11319/04-07-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία
3. Λαζαρίδου Ασημούλα
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος
5. Πέγιου Ιωάννης
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο κος Αβραμίδης Ιωάννης, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Ο κος Κύρκου Κυριάκος, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Πέγιου Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **17ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 20/06/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **1116/19-01-2023** έγγραφο της Αν. προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης » τον υπογράφοντα την παρούσα.

Την παράγραφο 1 του άρθρου 161 «Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης» , του Ν 4412/2016.

Την με αριθμ. πρωτ. **22153/22-12-2022** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Το με αριθμ. πρωτ. **272916/11-06-2024**, έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας περί διαβίβασης Πρωτόκολλο τελικής επιθεώρησης υλοτομίας, σε συνέχεια σχετικής έκτακτης κάρπωσης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή παρέμβασξης του έργου.

Αναφέρουμε τα εξής:

Το έργο αφορά νέο αγωγό μεταφοράς ύδατος με συνολικό μήκος 1.850m περίπου και θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100 3^{ης} γενιάς, ονομαστικής διαμέτρου DN125 και κλάσης πίεσης PN10 atm.

Για την καλύτερη υδραυλική λειτουργία του δικτύου προτείνεται η εγκατάσταση των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων (δικλείδες εκκένωσης, αερεξαγωγοί) εντός φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, κατάλληλων διαστάσεων. Η επιλογή των θέσεων τοποθέτησης των ειδικών τεμαχίων έγινε με βασικό κριτήριο την μορφολογία του εδάφους. Συγκεκριμένα προτείνεται η τοποθέτηση τριών (3) αερεξαγωγών σε τοπικά υψηλά σημεία του αγωγού με σκοπό την έξοδο του αέρα που εγκλωβίζεται μέσα σε αυτόν και δύο (2) μονοθάλαμων εκκενωτών σε τοπικά χαμηλά σημεία του αγωγού. Τέλος, για την απομόνωση του δικτύου σε περιπτώσεις συντήρησης ή βλάβης προτείνεται η τοποθέτηση μιας (1) δικλείδας απομόνωσης / ελέγχου στο σημείο σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο.

Για τις ανάγκες κατασκευής και λειτουργίας του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, σχεδιάστηκε η διάνοιξη δασικής οδοποιίας, η οποία θα έχει μήκος 1,3 km περίπου και θα φέρει υπό το σώμα της το εν λόγω εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης. Η υπό μελέτη οδός, η οποία συνδέεται στην αρχή και στο πέρας της με υφιστάμενο δασικό οδικό δίκτυο από το οποίο διέρχεται και το υπόλοιπο τμήμα του δικτύου ύδρευσης, κατατάσσεται στο Δασικό Οδικό Δίκτυο Γ' Κατηγορίας.

Σε τμήμα όμως της οδού υπήρχαν δέντρα τα οποία θα έπρεπε να κοπούν (έκτακτη κάρπωση), κατόπιν σχετικής Άδειας από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Είχαν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου με το υπ' αριθμ. 84962/21-07-2020 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια εγκρίθηκε η μελέτη Διάνοιξης δασικής οδού που προβλέπεται από τη μελέτη του έργου στις 31-12-2020 από τη διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Ακολούθως εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 57214/26-05-2021 Πράξη πληροφοριακού Χαρακτήρα για τη δασική οδοποιία από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Ακολούθως ο Δήμος Αμυνταίου αιτήθηκε Συμπληρωματική Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα, (7717/04-05-2022) καθώς με την έγκριση της δασικής οδοποιίας που υπήρξε από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, προέκυψε ένας αναβαθμός για την προστασία της δασικής οδού, συνολικής επιφάνειας 400 τετραγωνικών μέτρων περίπου.

Συγχρόνως υποβλήθηκε Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, που περιελάμβανε την παραπάνω επιπλέον έκταση, τον οποίο έκανε αποδεκτό σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2750/19-01-2023 έγγραφο της.

Όμως στη συνέχεια η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας απαίτησε να γίνει τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου για την παραπάνω έκταση των 400 τ.μ. περίπου και δεν αποδέχθηκε το Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού.

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στη σύνταξη φακέλου για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων και υπέβαλε σχετικό αίτημα στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 03-05-2023 (αρ. πρωτ. 7609).

Τελικά και έπειτα από σχετικές γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών εκδόθηκε η Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 33723/11-07-2023 έγγραφο

του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Δήμος Αμυνταίου αιτήθηκε τη έκδοση της συμπληρωματικής Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα στις 17-07-2023 (12043) από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, η οποία και εκδόθηκε (470304/05-09-2023).

Για την υλοποίηση όμως του έργου απαιτήθηκε και αντάλλαγμα χρήσης για τη δασική έκταση σύμφωνα με το Ν. 998/79, άρθρο 45, με την καταβολή σχετικής δαπάνης ποσού 22.410,87 €, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, το οποίο ο Δήμος Αμυνταίου κατέβαλε.

Ο Δήμος Αμυνταίου προχώρησε και στη σύνταξη σχετικής φυτοτεχνικής μελέτης, η οποία και υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Τέλος η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας εξέδωσε την υπ' αριθμ. 707250/11-12-2023 "Εγκριση υλοτομίας ως έκτακτη κάρπωση ατόμων Δασικής Πεύκης λόγω διάνοιξης και βελτίωσης του δασικού οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση του έργου "Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Κέλλης του Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας", η οποία και υλοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Τελικής επιθεώρησης Υλοτομίας τη Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας.

Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 270 ημέρες. Σύμφωνα όμως

Στο άρθρο 147 – Προθεσμίες - του Ν.4412/2016 αναφέρονται τα εξής:

«1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση δεν προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.

2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.

4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η

αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την ενεργή νομική δέσμευση δεν είναι εφικτή εντός εκ του νόμου προβλεπόμενων παρατάσεων, καθώς έχουν εκδοθεί

Ο Δήμος Αμυνταίου για τη συνέχιση της διάρκειας της σύμβασης προχώρησε στην έκδοση των παρακάτω αποφάσεων :

Την υπ' αριθμ. 11394/07-07-2023 απόφαση αναστολής εργασιών του έργου έως και την 17-10-2023 (ημερομηνία αρχικής σύμβασης 17-09-2023).

Την υπ' αριθμ. 233/2023 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου περί χορήγησης παράτασης – οριακής προθεσμίας έως 29-02-2024.

Την υπ' αριθμ. 92/2024 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου έως 29-11-2024 (υπ' αριθμ. 2211/09-02-2024 αίτηση αναδόχου).

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα πιο πάνω αναφερόμενα ως προς το χρόνο υλοποίησης του έργου, το οποίο δεν αποτελεί και ειδικό ή σύνθετο έργο, δύναται να παραταθεί έως και 20 Ιουνίου 2024 και δε δύναται να χορηγηθεί άλλη παράταση (παρ. 8, άρθρο 147, Ν4412/2016 ``παράταση συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία``).

Το άρθρο 161 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δίνει τη δυνατότητα στο φορέα κατασκευής του έργου να προβεί στη διάλυση της σύμβασης και συγκεκριμένα στη παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου αναφέρεται «Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών.....».

Το άρθρο 163 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπει διαδικασία αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης. Η ανωτέρω αποζημίωση,

καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής:

«1.γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωση τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.»

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και έχοντας ως γνώμονα την επιτυχή υλοποίηση της πράξης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ»,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για διαταγή οριστικής διακοπής των εργασιών – διάλυσης σύμβασης του έργου **«Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»**, προϋπολογισμού μελέτης **370.967,74 €** (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότησης από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ».

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την αριθ. πρωτ. 22153/22-12-2022 σύμβαση του έργου.
4. Την από 20/06/2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
5. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη λήψη απόφασης για διαταγή οριστικής διακοπής των εργασιών – διάλυσης σύμβασης του έργου **«Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»**, προϋπολογισμού μελέτης **370.967,74 €** (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότησης από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ».

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **286/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
4. ΠΕΓΙΟΥ Ι.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.