



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **16/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 194/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 2.394.697,00€, περί χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11371/05-07-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Γεώργου Τρύφων
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδώρου Απόστολος
Ιωαννίδου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Σαπαρδάνης Φώτιος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών η υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αετού κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος και Ξινού Νερού κ. Γκιάζης Δημήτριος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στα πλαίσια του ημίωρου του Δημάρχου, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μπερμπερίδης Πέτρος, Ιωάννου Χρήστος και Πέγιου Ιωάννης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στα πλαίσια του ημίωρου του Δημάρχου, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κιοσές Παναγιώτης, Αντωνιάδης Θεοχάρης, Κύρκου Κυριάκος και Αβραμίδης Ιωάννης.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος απέβαλε από τη συνεδρίαση τον δημοτικό σύμβουλο Ελευθεριάδη Κυριάκο, για τους λόγους όπως αυτοί καταγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θωμαΐδης Χρήστος και Σαργιαννίδης Παύλος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3037/1-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, & Περιβάλλοντος, με το οποίο ορίζεται επιβλέποντας του έργου **«Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα»** ο υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθ. 147)

Την με αριθμ. πρωτ. 9835/28-06-2021 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την υπ. αρ. 334/14-11-2022 απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του σχετικού έργου με νέα προθεσμία περαίωσης του έργου 28/4/2024

Την υπ. αρ. 110/3-5-2023 απόφαση Δ.Σ. περί χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 23/6/2024

Την αίτηση της αναδόχου με αριθμ. πρωτ. 10423/16-6-2023 με θέμα «Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου : “Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα”» για **συνολικό διάστημα 42 ημερολογιακών ημερών**

Αναφέρουμε τα εξής:

1) Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει :

- την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
- την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
- την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
- τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
- τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

- τη συντήρηση – επισκευές της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας έως την οριστική παραλαβή του έργου
- 2) Μέχρι και σήμερα ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει τις ακόλουθες εργασίες :
- a. Οριστική μελέτη – μελέτη εφαρμογής : ολοκλήρωση 100%
 - b. Κτίριο Προεπεξεργασίας : 95% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 80% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - c. Βιολογική Επεξεργασία : 95% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 80% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - d. Δευτεροβάθμια καθίζηση : 95% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 80% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - e. Τριτοβάθμια επεξεργασία : 95% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 80% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - f. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας & περίσσειας ιλύος : 95% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 80% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - g. Μονάδα πάχυνσης – αφυδάτωσης : 95% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 85% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - h. Βοηθητικά δίκτυα : 10% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - i. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου : 20% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού
 - j. Οικίσκος Ελέγχου : 95% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 80% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - k. Βοηθητικός εξοπλισμός : 80% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - l. Κτίριο ενέργειας : 100% ολοκλήρωση έργων Πολιτικού Μηχανικού, 90% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 - m. Όργανα μέτρησης : 70% ολοκλήρωση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
- 3) Η αρ. 110/3-5-2023 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **23/6/2024**
- 4) Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις), που με βάσει το ημερολόγιο εργασιών (από τις 10/4/2023 – ημερομηνία προηγούμενης αίτησης παράτασης αναδόχου) αντιστοιχούν σε 16 εργάσιμες ημέρες.
- 5) Οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις την περίοδο αυτή, που είχαν σαν αποτέλεσμα την σημαντική άνοδο της στάθμης του ρέματος Σουλού πάνω από το +543μ στο σημείο διάθεσης των αγωγών ομβρίων και επεξεργασμένων λυμάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρωσης κατασκευής των αγωγών και την αναγκαστική αναμονή πτώσης στάθμης του ρέματος που αναμένεται για το τέλος Ιουλίου και την έναρξη αμέσως μετά της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας
- 6) Ο χρόνος λήξης επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η 31/12/2023. Μετά από την ημερομηνία αυτή οποιαδήποτε δαπάνη (7 μήνες της δοκιμαστικής λειτουργίας – περίπου 27500 €) δεν είναι επιλέξιμη προς συγχρηματοδότηση (κάλυψη δαπάνης από Εθνικούς Πόρους - ΠΔΕ ή από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αμυνταίου)

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα». Σε περίπτωση που εγκριθεί η παράταση των εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα τριάντα οκτώ (38) ημερολογιακών ημερών δηλαδή έως τις **31/7/2024 με αναθεώρηση.**»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 21/06/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθμ. πρωτ. 9835/28-06-2021 σύμβαση του έργου.
- Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 10423/16-06-2023 αίτηση του αναδόχου
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα»**, τριάντα οκτώ (38) ημερολογιακών ημερών δηλαδή έως τις **31/7/2024 με αναθεώρηση**, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **194/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ