



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **19/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
**Αριθμός Απόφασης 227/2023**

**Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Βαρικού» προϋπολογισμού μελέτης 69.697,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσής του.**

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13511/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος  
Θωμαΐδης Χρήστος  
Κιοσές Παναγιώτης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Τόμου Πέτρος  
Κύρκου Κυριάκος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γυρίκη Ελένη  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Σονιάδου Σωτηρία

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων  
Αντωνιάδης Θεοχάρης  
Ιωάννου Χρήστος  
Νάτσης Ιωάννης  
Ιωαννίδου Ελένη  
Πέγιου Ιωάννης  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αμυνταίου κ. Μακρής Ευάγγελος και Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος .

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Τσαχειρίδης Σπύρος.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κύρκου Κυριάκος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενο το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **10803/26-03-2023** έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Βαρικού»** τον υπογράφωντα την παρούσα.

Το άρθρο 147, του Ν 4412/2016 αναφέρει

#### **«Προθεσμίες**

1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση δεν προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.
2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.
3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.
4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.
5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.
6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με

την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.»

Την με αριθμ. πρωτ. **10613/21-06-2023** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη σχετική αίτηση της POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΤΙΚΗ Ο.Ε δια του εκπροσώπου της, αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το έργο αφορά εργασίες ανακατασκευής υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας προς εξασφάλιση της προσβασιμότητας προς αγροτικές καλλιέργειες καθώς και την βελτίωση του ασφαλοτάπητα σε δυο σημεία της δημοτικής οδού Βαρικού Αμυνταίου.

Αναλυτικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

- αρχικά θα γίνουν εργασίες εκσκαφής στις απαιτούμενες διαστάσεις του ορύγματος.

- στη συνέχεια θα κατασκευαστεί η οδοποιία με δυο στρώσεις 3Α

- στη συνέχεια θα κατασκευαστεί η ασφαλική στρώση κυκλοφορίας όπως και ο καθαρισμός της τριγωνικής στο σύνολο του μήκους επέμβασης.

- Τέλος, θα γίνει ασφαλτόστρωση επί της δημοτικής οδού Βαρικού – Αμυνταίου.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι σε όλο το διάστημα των εργασιών ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας για το σύνολο των εποχούμενων οχημάτων.

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ 10613 / 21-06-2023 Σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ», η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του παραπάνω έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών: 20/08/2023).

Οι εργασίες κατασκευής του έργου έχουν καθυστερήσει για τους κάτωθι λόγους:

1) λόγω τον πρωτοφανών για την περιοχή έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο που είχαν ως αποτέλεσμα όλες οι τεχνικές

εταιρείες της περιοχής να μην μπορούν να εκτελέσουν εργασίες ασφαλοστρωσης, οι οποίες αναγκαστικά μεταφέρθηκαν προς εκτέλεση μετά από τον μήνα Ιούλιο

2) οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες καύσωνα που επικρατούν στην περιοχή, αλλά και η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών, που έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες υλικών που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του έργου να παραμείνουν κλειστές για αρκετό χρονικό διάστημα, συμβάλλουν στην περαιτέρω καθυστέρηση υλοποίησης του παραπάνω έργου.

Όλα τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασιών την δεδομένη χρονική περίοδο και οι ελάχιστες συνεργαζόμενες εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλομίγματος που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή να έχουν μεταφέρει χρονικά την έναρξη των εργασιών και κατά συνέπεια την έγκαιρη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου.

Με το παρόν έγγραφο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία μας, έγκαιρα και μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία, ζητά από την Υπηρεσία σας να προβεί στην χορήγηση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου κατά διάστημα ενός (1) μηνός, ήτοι έως: 20/09/2023 (με αναθεώρηση).»

Μέχρι και σήμερα η Ανάδοχος εταιρία δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία.

Επιβεβαιώνεται από την πλευρά της υπηρεσίας τα αναφερόμενα στην αίτηση της αναδόχου. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης,

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Βαρικού**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για τριάντα μίας (31) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία λήξης) **20/09/2023** (αρχική ημερομηνία λήξης 20/08/2023) .

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 18/08/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθμ. πρωτ. **10613/21-06-2023** σύμβαση του έργου.
- Την σχετική αίτηση του αναδόχου
- Την εισήγηση του Προέδρου

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

##### ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Βαρικού**» για τριάντα μίας (31) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία λήξης) **20/09/2023** (αρχική ημερομηνία λήξης 20/08/2023), **με αναθεώρηση**, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **227/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**