



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **30/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 316/2023

Θέμα: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Φιλώτα».

Στο Αμύνταιο, στις 21 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α'91), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 118860/21-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Αβραμίδης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδώρου Απόστολος
Νάτσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 4^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αφορά την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Φιλώτα».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες, καθώς και την δαπάνη απολογιστικών εργασιών για την προμήθεια σωλήνων PVC με βάση τη σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ 275234/12-9-2022).

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 30/01/2020 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 125/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 10/06/2020, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 52,10 %. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 97537/14-08-2020.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 05/11/2020 για το ποσό του 4.900.490,34 €, με ημερομηνία περαίωσης στις 04/07/2022.

Με την υπ' αριθμ. 192/2022 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 180 ημερών έως και τοις 31/12/2022.

Με την υπ' αριθμ. 377/202 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 4 μηνών έως και τοις 30/04/2023.

Με την υπ' αριθμ. 112/2023 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 2 μηνών έως και τοις 30/06/2023.

Έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ 259/2021 απόφαση Ο.Ε. ο 1^{ος} ΑΠΕ.

Έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ 365/2022 απόφαση Ο.Ε. ο 2^{ος} ΑΠΕ.

Έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ 171/2023 απόφαση Ο.Ε. ο 3^{ος} ΑΠΕ.

Για την ολοκλήρωση - τακτοποίηση του έργου συντάσσεται ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει την Τελική Επιμέτρηση του έργου, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Η αξία των εργασιών που απαιτούνται θα καλυφθούν με το κονδύλιο των απροβλέπτων, σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3^α, στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες, ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

1. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από προφανείς αποκλίσεις ή παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και στη δυσκολία διαπίστωσης αφανών εργασιών και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου.
2. Συγκεκριμένα σφάλματα και παραλείψεις :

- 2.1 **A4** Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες : αυξάνεται η ποσότητα από 98.334,41 μ3 γίνεται 98.367,71 μ3 λόγω σφάλματος της προμέτρησης, καθώς για την εκσκαφή υπολογίζεται το συνολικό μήκος μεταξύ δύο φρεατίων, όμως σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, προβλέπεται η αφαίρεση του τμήματος του φρεατίου, σε συνολικό μήκος δύο μέτρων, ανά φρεάτιο, με αποτέλεσμα να μειώνεται το μήκος της; Τάφρους που θα πρέπει να υπολογιστεί για την εκσκαφής.
- 2.2 **A10** Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου : αυξάνεται η ποσότητα από 33.020,66 μ3 και γίνεται 33.031,29 μ3, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
- 2.3 **A12** Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα : μειώνεται η ποσότητα από 127.616,55 μ2 και γίνεται 127.658,18 μ2, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
- 2.4 **A12** Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα : αυξάνεται η ποσότητα από 62.458,32 μ2 και γίνεται 62.481,39 μ2, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
- 2.5 **NT 1.1** Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης : Αυξάνεται η επίχωση από 17.970,83 μ3 και γίνεται 17.992,79 μ3. σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
- 2.6 **NT 1.2** Διαφορά τιμής μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής λόγω πλευρικής απόθεσης : Αυξάνεται η επίχωση από 17.970,83 μ3 και γίνεται 17.992,79. σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
- 2.7 **A15** Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με την χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλική σφύρα κλπ): Αυξάνεται η καθαίρεση από 136,78 μ3 και γίνεται 157,71 μ3. σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου
- 2.8 **A21** Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm : αυξάνεται η ποσότητα από 50.099,85 μμ και γίνεται 50.122,35 μμ, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
- 2.9 **A24** Πλαστικό πλέγμα από PVC για σήμανση υπογείων δικτύων Ο.Κ.Ω. : αυξάνεται η ποσότητα από 70.052,64 μμ και γίνεται 70.074,64 μμ, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
- 2.10 **NT 1.4** Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25: Αυξάνεται η ποσότητα σκυροδέματος από 195,69 μ3 και γίνεται 200,70 μ3 σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
- 2.11 **A16** Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.: μειώνεται η ποσότητα από 700,00 μ2 και γίνεται 63,46 μ2, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
- 2.12 **A17** Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη : μειώνεται η ποσότητα από 700,00 μμ και γίνεται 81,40 μμ, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
- 2.13 **A18** Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.: μειώνεται η ποσότητα από 700,00 μ2 και γίνεται 0,00 μ2, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

2.14 **A25** Φρεάτιο σύνδεσης ιδιωτικών παροχών.: μειώνεται η ποσότητα από 1.699,00 τεμ και γίνεται 1.694,00 σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

2.15 **NT 1.3** Διαφορά τιμής φρεατίου από σκυρόδεμα με φρεάτιο από PVC ή PP.: μειώνεται η ποσότητα από 1.699,00 τεμ και γίνεται 1.694,00 σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Με τον 4^ο Α.Π.Ε. προτείνονται αυξομειώσεις στις υπάρχουσες εργασίες για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου, εισάγονται ποσά αναθεώρησης 546.540,79 € από 515.445,67 € και ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

Το ποσό των καθαρών εργασιών μειώνεται από 3.713.124,84 € σε 3.706.317,70 €.

Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών μειώνεται από 13.472,10 €, σε 0,00 €.

Το ποσό των απολογιστικών εργασιών ΑΕΚΚ μένει αμετάβλητο στα 636.768,71 €.

Οι ειδικές διαταγές – περικοπές αμοιβής αυξάνονται από 5.541,81 € στα 11.387,57 €.

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **1.587,97 €** περιλαμβανομένης της δαπάνης με Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

Η δαπάνη των αναθεωρήσεων αυξάνεται από τις 515.445,67 € στα 546.540,79 €.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται (λόγω αναθεώρησης) από 5.541.631,98 σε 5.545.330,98 €.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ	4 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.442.769,51	3.505.704,85	3.741.201,73	3.713.124,84	3.706.317,70
ΓΕ & ΟΕ	619.698,51	631.026,87	673.416,31	668.362,47	667.137,19
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	365.622,12	291.358,42	13.472,10	13.472,10	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	472.400,20	472.400,20	472.400,20	472.400,20	472.354,36
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	164.368,51	164.368,51
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ	0,00	0,00	0,00	-5.541,81	-11.387,57
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	128.742,32	515.445,67	546.540,79
ΣΥΝΟΛΟ	4.900.490,34	4.900.490,34	5.029.232,66	5.541.631,98	5.545.330,98

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Φιλώτα», σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Β. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κύρκου Κυριάκος και Ελευθεριάδης Κυριάκος δήλωσαν παρών, καθώς διαφωνούν με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **316/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ