



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **30/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 319/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση αναδόχου του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.510.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσής του.

Στο Αμύνταιο, στις 21 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α'91), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 118860/21-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Αβραμίδης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδώρου Απόστολος
Νάτσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Σχετικά

- Η υπ' αριθμ. 18080/07-11-2023 αίτηση του Αναδόχου..

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2096/10-02-2022 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντες του έργου ``Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου``, τους υπογράφοντες την παρούσα.

Την παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/16 και του Ν.4782/2021 όπως αυτοί ισχύουν, ``Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών από την Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από αίτημα του Αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές``.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 7225/25-04-2023 για «Χορήγηση παράτασης για το έργο : Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου

Το από 19/04/2022 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

Την με αριθμ. Πρωτ. 2000/08-02-2022 σύμβαση του έργου.

Την υπ' αριθμ.283/2022 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (125) εκατόν είκοσι πέντε ημερολογιακών ημερών.

Την υπ' αριθμ.13/2023 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (4) τεσσάρων μηνών.

Την υπ' αριθμ.140/2023 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (3) τριών μηνών.

Την υπ' αριθμ.232/2023 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (93) ενενήντα τριών ημερών.

Αναφέρω τα εξής :

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 24/08/2022 σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης, συνολικού μήκους 1.150,00 μέτρων περίπου, κατασκευή 26 προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα (συνολικό μήκος δικτύου 1791 μέτρα). Επίσης έχει κατασκευαστεί κιβωτοειδής αγωγός διαστάσεων 2,0x1,0 συνολικού μήκους 120,00 μέτρων περίπου. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των φρεατίων υδροσυλλογής του έργου 125 τεμάχια. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες Αποκατάστασης Ασφαλικών οδοστρωμάτων στο τμήμα από το φρεάτιο Φ1 έως και το φρεάτιο Φ31, μήκους 1.400 μέτρων περίπου.

Υπολείπεται η κατασκευή δικτύου μήκους 290,00 μέτρων περίπου, καθώς και η διάτρηση της σιδηροδρομικής γραμμής.

Ο Ανάδοχος στη σχετική αίτηση του αναφέρει επί λέξει τα εξής :

“Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την παράταση του έργου μέχρι τις 31/05/2024 για τους εξής λόγους :

- Λόγω της μη έγκρισης της οριζόντιας διάτρησης από τον ΟΣΕ με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτελεστεί το έργο με σωστή σειρά και στην ολότητα αυτού.
- Επίσης λόγω της επερχόμενης χειμερινής περιόδου κατά την οποία οι χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές χιονοπτώσεις κλπ και η φύση του έργου δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση του

Ως εκ τούτου ζητάμε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με αναθεώρηση.

Σύμφωνα με το φάκελο του έργου οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2022.

Ως προς την έγκριση διάτρησης της σιδηροδρομικής γραμμής, είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα και συμπληρωματικά στοιχεία κατόπιν εγγράφου του ΟΣΕ και υπήρξε απάντηση του με το οποίο ζητούσε συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν στις 23-11-2023 από τον ανάδοχο, καθώς είναι υποχρέωση του σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Με το υπ' αριθμ. 17465/27-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, δόθηκε εντολή στην ανάδοχο εταιρεία, να προβεί σε φρεζάρισμα όλης της επιφάνειας του οδοστρώματος και ασφαλτόστρωση αυτού αυξάνοντας έτσι το πλάτος της αποκατάστασης των ασφαλικών οδοστρωμάτων, από το πλάτος της τάφρου που προβλέπεται από τα τεύχη της σύμβασης, στα οκτώμισι (8,5) μέτρα περίπου, αυξάνοντας έτσι το φυσικό αντικείμενο. Επίσης δόθηκε εντολή να προβεί σε ανύψωση των υφιστάμενων καλυμμάτων του δικτύου αποχέτευσης στην τελική στάθμη της ευθράς της οδού μετά την αποκατάστασης της.

Επίσης σε τμήματα του δικτύου, στο οποίο προβλεπόταν ο εγκιβωτισμός του δικτύου με άμμο λατομείου, για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία του δόθηκε εντολή να εγκιβωτιστεί ο αγωγός ομβρίων μέχρι τη μέση αυτού. Αυτό οδηγεί σε αύξηση του χρόνου κατασκευής του δικτύου, καθώς απαιτείται να παρέλθει κάποιος χρόνος για να είναι δυνατός ο εγκιβωτισμός της τάφρου με θραυστό υλικό λατομείου, όπως προβλέπεται από τη μελέτη του έργου, για να λάβει τις αντοχές του το σκυρόδεμα, σύμφωνα με το κανονισμό σκυροδέματος.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει αύξηση στο φυσικό αντικείμενο του έργου και αύξηση του χρόνου υλοποίησης αυτού.

Κατά συνέπεια η ημερομηνία της συνολικής Προθεσμίας Περαιώσεως με βάση τα προαναφερόμενα δύναται να παραταθεί έως την 31/05/2024, με αναθεώρηση.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών – σύμβασης,

Εισηγούμαστε

Τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα έξι (6) μηνών (ημερομηνία περαίωσης) **έως 31/05/2024** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 30/11/2023).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 15-11-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθμ. πρωτ. 2000/08-02-2022 σύμβαση του έργου.

- Την αίτηση του αναδόχου του έργου.
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», με αναθεώρηση, για διάστημα έξι (6) μηνών (ημερομηνία περαίωσης) έως 31/05/2024 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 30/11/2023).

B. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κύρκου Κυριάκος και Ελευθεριάδης Κυριάκος δήλωσαν παρών, καθώς διαφωνούν με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **319/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ