



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **32/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 352/2023

Θέμα: Έγκριση οριακής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση οδού Νυμφαίου - Υδρούσας» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α' 136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18974/23-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Γεώργου Τρύφων
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Σαργιαννίδης Παύλος
Πέγιου Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Ελένη
Καραούλη Αφροδίτη

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αετού κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Πετρών κ. Κυριακόπουλος Γρηγόρης και Ξινού- Νερού κ. Γκιόζης Δημήτριος .

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεώργου Τρύφων και Τσαχειρίδης Σπύρος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **22879/04-08-2023** έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Αποκατάσταση οδού Νυμφαίου - Υδρούσας»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Την παρ. 4 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 ως ίσχυε κατά το χρόνο ανάθεσης του έργου και στην οποία αναφέρεται:

«4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.»

Την με αριθμ. πρωτ. **12873/04-08-2023** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Αναφέρω τα εξής:

Το έργο αφορά εργασίες κατασκευής νέου εύκαμπτου τοίχου αντίστιξης (συρματοκιβώτια) στην οδό Νυμφαίου – Υδρούσας και την πλήρη αποκατάσταση της οδοποιίας στο εν λόγω σημείο.

Αναλυτικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

- αρχικά θα γίνουν εργασίες εκσκαφής στις απαιτούμενες διαστάσεις του ορύγματος.
- στη συνέχεια η κατασκευή της βάσης έδρασης των συρματοκιβωτίων
- στη συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση – πλήρωση των συρματοκιβωτίων
- στη συνέχεια θα τοποθετηθεί το γεωύφασμα και πλήρωση του κενού ορύγματος με ειδικό διαβαθμισμένο υλικό
- τέλος, θα κατασκευαστεί η οδοποιία με δυο στρώσεις 3Α και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας όπως και καθαρισμός της τριγωνικής στο σύνολο του μήκους επέμβασης.

Ο Ανάδοχος εκτελεί το έργο σύμφωνα με τη μελέτη, με προθεσμία ολοκλήρωσης του, εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 03-10-2023. Η ολοκλήρωση του έργου έχει καθυστερήσει σημαντικά, με υπαιτιότητα του αναδόχου παρά τις συνεχείς οχλήσεις της ΔΥ. Παρόλα αυτά είναι συμφέρουσα και αποτελεί αναγκαιότητα για τον Δήμο, τους χρήστες της οδού και το κοινωνικό σύνολο η συνέχιση των εργασιών και η ολοκλήρωσή του έργου.

Ο ανάδοχος **δεν έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα για παράταση**. Δεσμεύεται ωστόσο από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία) σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των διατάξεων του Ν.4782/2021 (Α' 36).

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του ανωτέρω έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως την 03 – 01 – 2024. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου «Αποκατάσταση οδού Νυμφαίου - Υδρούσας» έως την (ημερομηνία λήξης) 03/01/2024, ήτοι τρεις μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης (αρχική ημερομηνία λήξης 03/10/2023), για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, με αναθεώρηση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 22-11-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθμ. πρωτ. 12873/04-08-2023 σύμβαση του έργου.
- Την αίτηση του αναδόχου του έργου.
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου «Αποκατάσταση οδού Νυμφαίου - Υδρούσας», με αναθεώρηση έως την (ημερομηνία λήξης) 03/01/2024, ήτοι τρεις μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης (αρχική ημερομηνία λήξης 03/10/2023), για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **352/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**