



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **32/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 353/2023

Θέμα: Έγκριση οριακής προθεσμίας του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων επί της οδού Ξινόμαυρου στην πόλη του Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18974/23-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Γεώργου Τρύφων
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Σαργιαννίδης Παύλος
Πέγιου Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Ελένη
Καραούλη Αφροδίτη

Παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αετού κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Πετρών κ. Κυριακόπουλος Γρηγόρης και Ξινού- Νερού κ. Γκιόζης Δημήτριος .

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεώργου Τρύφων και Τσαχειρίδης Σπύρος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **10481/19-06-2023** έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Διευθέτηση ομβρίων υδάτων επί της οδού Ξινόμαυρου στην πόλη του Αμυνταίου»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Την παρ. 4 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 ως ίσχυε κατά το χρόνο ανάθεσης του έργου και στην οποία αναφέρεται:

«4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.»

Την με αριθμ. πρωτ. **10461/19-06-2023** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Αναφέρω τα εξής:

Το έργο αφορά εργασίες κατασκευής Το έργο αφορά την τοποθέτηση αγωγού ομβρίων υδάτων, οδοστρώση και ασφαλτόστρωση, στην οδό Ξινόμαυρου στο Αμύνταιο του Δήμου Αμυνταίου. Η οδός Ξινόμαυρου ξεκινά από το super market "Total" και καταλήγει στον περιμετρικό δρόμο, βρίσκεται παράλληλα και δίπλα από τις σιδηροδρομικές γραμμές. Η οδός δεν είναι ασφαλτοστρωμένη, όμβρια ύδατα τα οποία εισέρχονται από την οδό Καστοριάς δημιουργούν «νεροφαγώματα», έτσι δημιουργούνται ανωμαλίες στον δρόμο οι οποίες δυσκολεύουν την διέλευση των αυτοκινήτων. Τα όμβρια ύδατα τα οποία εισέρχονται στον δρόμο θα αποχετεύονται σε αγωγό ομβρίων ο οποίος θα κατασκευαστεί. Τα νερά θα οδηγούνται στον αγωγό μέσω των σχαρών οι οποίες επίσης θα κατασκευαστούν.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου ανήκουν στην κατηγορία της οδοποιίας και είναι επιγραμματικά οι κάτωθι:

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

- Κατασκευή νέας βάσης οδοστρώσης πάχους 0,10 m, από υλικά λατομείου κατάλληλης κοκκομετρίας, προς διαμόρφωση της οριστικής επιφάνειας επί της οποίας θα πραγματοποιηθεί διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος.
- Εφαρμογή ασφαλικής επάλειψης επί υφιστάμενης στρώσης αδρανών υλικών προς μελλοντική διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος.
- Κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05 m, από ασφαλτοσκυρόδεμα ποιότητας ΑΣ12,5, μετά της κατάλληλης συμπτύκνωσής της και συναρμογής στις θέσεις σύνδεσης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
- Κατασκευή στρώσης βάσης, ρείθρων κρασπεδώσεων καθώς και κατασκευή στηθαίου για διαχωριστικό κήπου, από σκυρόδεμα ποιότητας C20/25.
- Κατασκευή κρασπεδώσεων με πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα C20/25, διατομής 15 x 30 (cm) με απότμηση, προς διαμόρφωση πεζοδρομίων και ταυτόχρονο εγκιβωτισμό των ασφαλικών στρώσεων.

- Εκσκαφή υφιστάμενης εδαφικής επιφάνειας (γαιώδους ή βραχώδους) προς διαμόρφωση της ορθής – οριστικής υψομετρικά επιφάνειας επί της οποίας θα κατασκευαστούν μελλοντικά οι στρώσεις οδοστρώσας και ασφαλτόστρωσης, μετά της μεταφοράς των πλεοναζόντων υλικών σε κατάλληλη - αδειοδοτημένη θέση για την ανακύκλωση των προϊόντων καθαίρεσης.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.
- Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης.
- Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
- Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου, η άμμος θα πρέπει να έχει πάχος 10εκ. κάτω από τον αγωγό ομβρίων και 30εκ. πάνω από τον αγωγό.
- Τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος από PVC για σήμανση υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω. σε όλο το μήκος του αγωγού.
- Τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 400 mm
- Τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 160 mm, για την σύνδεση των σχαρών με τον κεντρικό αγωγό.
- Τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.
- Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 400/160 mm.
- Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, για την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής.
- Κατασκευή ξυλοτύπων χυτών μικροκατασκευών, για την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής.
- Εγκατάσταση δομικού πλέγματος T92, ποιότητας B500C κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής.
- Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα για τις παραπάνω καθαίρεσεις.
- Καθαίρεση άοπλων σκυροδεμάτων, μετά της μεταφοράς των υλικών σε κατάλληλη - αδειοδοτημένη θέση για την ανακύκλωση των προϊόντων καθαίρεσης.

Ο Ανάδοχος εκτελεί το έργο σύμφωνα με τη μελέτη, με προθεσμία ολοκλήρωσης του, εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 18-10-2023. Η ολοκλήρωση του έργου έχει καθυστερήσει σημαντικά, με υπαιτιότητα του αναδόχου παρά τις συνεχείς οχλήσεις της ΔΥ. Παρόλα αυτά είναι συμφέρουσα και αποτελεί αναγκαιότητα για τον Δήμο, τους χρήστες της οδού και το κοινωνικό σύνολο η συνέχιση των εργασιών και η ολοκλήρωσή του έργου.

Ο ανάδοχος **δεν έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα για παράταση**. Δεσμεύεται ωστόσο από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία) σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των διατάξεων του Ν.4782/2021 (Α' 36).

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του ανωτέρω έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως την 18 – 01 – 2024.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου **«Διευθέτηση ομβρίων υδάτων επί της οδού Ξινόμαυρου στην πόλη του Αμυνταίου»** έως την (ημερομηνία λήξης) 18/01/2024, ήτοι τρεις μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης (αρχική ημερομηνία λήξης 18/10/2023), για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, με αναθεώρηση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 22-11-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθμ. πρωτ. 10461/19-06-2023 σύμβαση του έργου.
- Την αίτηση του αναδόχου του έργου.
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου **«Διευθέτηση ομβρίων υδάτων επί της οδού Ξινόμαυρου στην πόλη του Αμυνταίου»**, με αναθεώρηση, έως την (ημερομηνία λήξης) 18/01/2024, ήτοι τρεις μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης (αρχική ημερομηνία λήξης 18/10/2023), για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **353/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**