



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 7/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 84/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση της αναδόχου του έργου με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Αντιγόνου – Φιλώτα – Πελαργού - Λεβαΐας», προϋπολογισμού 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 03 του μηνός Απριλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4928/30-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Αβραμίδης Ιωάννης
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Κιοσές Παναγιώτης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Τόμου Πέτρος
Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δεμερτζίδης Στέλιος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Μπερμπερίδη Πέτρο ο οποίος έθεσε

υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 21774/15-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, με το οποίο ορίζεται επιβλέποντας του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ – ΠΕΛΑΡΓΟΥ – ΛΕΒΑΙΑΣ»** ο υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθ. 147)

Την με αριθμ. πρωτ. 21765/15-12-2022 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 3615/8-3-2023 με θέμα «Αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών» έως τις 30/6/2023

Αναφέρουμε τα εξής:

- 1) Ως προς το αντικείμενο του έργου, θα χαλικοστρωθούν συνολικά 6,78 km αγροτικής οδοποιίας σε πλάτος 4 μ και πάχος 10 cm
- 2) Μέχρι και σήμερα ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει μερικώς (διαμόρφωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου, παραλαβή φορτίων και διάστρωση) των τμημάτων : 1) Βεγόρα (0,5 km) 2) Αντίγονο (2,88 km) 3) Ρέμα Σουλού (1,1 km)
- 3) Εναπομένουν : α) η ολοκλήρωση συμπύκνωσης και δειγματοληψία για τα παραπάνω τμήματα β) η διαμόρφωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου, παραλαβή φορτίων, διάστρωση και συμπύκνωση των τμημάτων 1) Λεβαίας (1,3 km) 2) Φιλώτα (1 km).
- 4) Στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (παρ. 8.2.1) και στην σύμβαση με τον ανάδοχο προβλέπεται συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή έως τις 14/4/2023).
- 5) Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες για διάστημα 50 ημερών όπως αναφέρονται στο ημερολόγιο του έργου (παγετός, χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις)
- 6) Η σύνταξη, θεώρηση και έγκριση ΑΠΕ λόγω νέων άρθρων (διαμόρφωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου)

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ – ΠΕΛΑΡΓΟΥ – ΛΕΒΑΙΑΣ»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί η συνολική παράταση των εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα 60 ημερών, δηλαδή έως 13/6/2023, με αναθεώρηση.»

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 13-03-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθμ. πρωτ. 21765/15-12-2022 σύμβαση του έργου.

- Την αίτηση της αναδόχου με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 3615/8-3-2023 με θέμα «Αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών» έως τις 30/6/2023
- Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π.
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ – ΠΕΛΑΡΓΟΥ – ΛΕΒΑΙΑΣ», για διάστημα εξήντα (60) ημερών, δηλαδή έως 13/6/2023, με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **84/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ