



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2019

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **26/2019** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 06 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 21019/02-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Γεώργου Τρύφων
4. Αντωνιάδης Θεοχάρης
5. Θεοδωρίδης Κων/νος
6. Νάτσης Ιωάννης
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο Πρόεδρος κος Μπιτάκης Άνθιμος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 26/11/2019 εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου», η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη

Τα προαναφερόμενα Εργολαβικά Συμφωνητικά με αρ. πρωτ. 19037 και 19038,

Την υπ' αριθ. 19554/07.11.2019 αίτηση του αναδόχου του τμήματος Β για συνολικό χρόνο παράτασης 45 ημερών,

Την υπ' αριθ. 20702/26.11.2019 αίτηση του αναδόχου του τμήματος Α για συνολικό χρόνο παράτασης 45 ημερών,

Σύμφωνα με τα δεδομένα,

1. Οι υπάρχουσες μελέτες της προμήθειας χορηγήθηκαν στους αναδόχους κατά την φάση δημοπράτησης του έργου.
2. Τα τεύχη της μελέτης προμήθειας, τόσο σε έντυπη μορφή όσο και ηλεκτρονική, παραδόθηκαν στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης.
3. Οι ανάδοχοι δεν δεσμεύονται από την σύμβαση για την έκδοση αδειών για την λειτουργία των παιδικών χαρών.
4. Δεν υποβλήθηκε καμιά πιστοποίηση, ούτε υποβλήθηκε αίτηση για εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου προς τον Ανάδοχο.
5. Δεν υφίσταται καμία καθυστέρηση με υπαιτιότητα του Δήμου ή άλλων Φορέων που πιθανόν εμπλέκονται στην κατασκευή του έργου.
6. Η Υπηρεσία ουδέποτε έκανε χρήση του δικαιώματος να εκδώσει εντολή στον Ανάδοχο περί διακοπής των εργασιών σε τμήμα του έργου ή και σε ολόκληρο το έργο. Ούτε κατατέθηκε από τον Ανάδοχο αίτηση διακοπής των εργασιών λόγω απαγορευτικών καιρικών συνθηκών για την εκτέλεση εργασιών.

Διαπιστώνεται πως:

Σύμφωνα με τα αντλούμενα στοιχεία από το μετεωρολογικό σταθμό Αμυνταίου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ημερομηνία σύνταξης της εισήγησης οι ημέρες βροχόπτωσης είναι :

4/11/2019	Δευτέρα	9:10 – 12:20
7/11/2019	Πέμπτη	4:30-5:00, 9:10-11:10,17:40-24:00
8/11/2019	Παρασκευή	0:00-1:40
10/11/2019	Κυριακή	1:50-4:50, 6:30-7:20
12/11/2019	Τρίτη	17:00-21:20
13/11/2019	Τετάρτη	2:50-5:00
17/11/2019	Κυριακή	8:30-8:50
18/11/2019	Δευτέρα	3:50-6:00
19/11/2019	Τρίτη	20:50-24:00
20/11/2019	Τετάρτη	0:00-6:30
22/11/2019	Παρασκευή	12:30-15:30
24/11/2019	Κυριακή	11:20-15:30
25/11/2019	Δευτέρα	10:00-15:30, 17:30-20:30

Από τα παραπάνω δεδομένα διαπιστώνεται πως οι καιρικές συνθήκες κατά την εξεταζόμενη περίοδο δεν ήταν καλές για την τοποθέτηση κυρίως των ελαστικών δαπέδων, οι προδιαγραφές των οποίων περιλαμβάνουν την διάστρωση κόλλας πριν την τοποθέτηση, σε στεγνό και καθαρό υπόβαθρο.

Επομένως δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση των εργασιών τόσο για την τοποθέτηση των παιδικών παιχνιδιών, όσο και για την τοποθέτηση των δαπέδων.

Προτείνεται

Να δοθεί στους αναδόχους, συνολική παράταση περαίωσης των εργασιών για χρόνο ίσο με τον χρόνο της σύμβασης, δηλαδή 45 ημερολογιακών ημερών, από 14.12.2019 έως 28.01.2020 ημέρα Τρίτη. Σημειώνεται πως η παράταση είναι η μέγιστη που μπορεί να δοθεί σε σύμβαση προμήθειας, δεδομένου της περιόδου που εκτελείται η εργολαβία. Τονίζεται πως η εγκατάσταση των παιδικών παιχνιδιών πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, γιατί αποτελεί και προϋπόθεση για την εγκατάσταση των ελαστικών δαπέδων.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 386/2019 απόφαση Δ.Σ.
4. Την αριθ. 164/2019 απόφαση Ο.Ε.
5. Την αριθ. πρωτ. 19037/31-10-2019 σύμβαση του έργου.
6. Την αριθ. πρωτ. 19038/31-10-2019 σύμβαση του έργου.
7. Την αριθ. πρωτ. 19554/07-11-2019 αίτηση του αναδόχου
8. Την αριθ. πρωτ. 20702/26-11-2019 αίτηση του αναδόχου
9. Την από 26-11-2019 εισήγηση της Τριμ. Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
10. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.

Β. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου»**, για διάστημα ίσο με τον χρόνο της σύμβασης, δηλαδή **45 ημερολογιακών ημερών, από 14.12.2019 έως 28.01.2020 ημέρα Τρίτη.**

Ο χρόνος παράτασης είναι ο ανωτέρω και για τους δύο αναδόχους της εν λόγω προμήθειας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **252/2019**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.
3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.