



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 239/2020

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **23/2020** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση - Αποκατάσταση Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 645.500,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14065/18-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπάντης Ιορδάνης
2. Αντωνιάδης Θεοχάρης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Γρομπανόπουλος Τρύφων
5. Θεοδωρίδης Κων/νος
6. Νάτσης Ιωάννης, αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπιτάκης Άνθιμος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος ΝΑΤΣΗΣ Ιωάννης ως αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **19^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 16/09/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής) Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **16159/19-09-2019** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου του θέματος τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την με αριθμ. πρωτ. **15483/10-09-2019** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθ. 17/2020 και ΑΔΑ: ΩΨΚΒΩΨΛ-ΙΗΩ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου μέχρι και την 06-07-2020.

Τη σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 315/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων και την διάνοιξη και κατασκευή νέων οδών που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης των οικισμών, στις εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμών Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου.

Με τη με αριθ. 191/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος περιλαμβάνει και σημαντικές τροποποιήσεις στις περιοχές παρέμβασης.

Τα σημεία παρέμβασης όπως αυτά ορίστηκαν με τη προαναφερθείσα Απόφαση της ΟΕ είναι:

Κ. Αμυνταίου

- Ολοκλήρωση κατασκευής οδού Χ' Ιωάννου από την υφιστάμενη ασφαλτο έως παρασιδηρόδρομο βόρειας πλευράς σε μήκος 40 μέτρων. Ολοκληρώθηκε.
- Κατασκευή τμήματος βορείως των σιδηροδρομικών γραμμών από οδό Χ' Ιωάννου έως Α. Παπανδρέου. Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος δρόμου βορείως των σιδηροδρομικών γραμμών, από οδό Χ' Ιωάννου έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου και σε μήκος οδού 230,00 μέτρων. Ολοκληρώθηκε.
- Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Σεβάστειας από πεζόδρομο Νικομήδειας έως περιμετρικό δρόμο. Κατασκευή τμήματος οδού Σεβάστειας, από την διασταύρωση με πεζόδρομο Νικομήδειας έως Λεωφόρο Μακρυγιάννη (νοτιοδυτικό περιμετρικό). Θα εκτελεστούν εκσκαφές λαμβάνοντας υπόψη την στάθμη του ασφαλτοστρωμένου τμήματος και την στάθμη του περιμετρικού δρόμου, την κατασκευή οδοστρωσίας και την κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Κατασκευή δρόμου προέκτασης οδού Παύλου Μελά από Κήπων έως Περιμετρικό. Διάνοιξη δρόμου προέκτασης οδού Παύλου Μελά από την οδό Κήπων έως την βόρεια περιμετρική οδό. Ολοκληρώθηκε.
- Κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων βορείως οικίας Ι. Ιωαννίδη. Κατασκευή δικτύου δρόμων πλάτους 5,00 μέτρων όμορων στο ΟΤ 46Α (πίσω από οικία Ιωαννίδη

Ιωάννη), εκτέλεση εκσκαφών, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.

- Ολοκλήρωση κατασκευής οδού από ΙΝ Αγίας Παρασκευής έως οδό Ε' Μεραρχίας. Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής από υφιστάμενη ασφαλτο έως διασταύρωση οδού Ε' Μεραρχίας. Θα εκτελεστούν γενικές εκσκαφές, κατασκευή οδοστρωσίας κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση τμημάτων οδού Κ. Καραμανλή από διασταύρωση με περιμετρική οδό έως διασταύρωση με οδό Ξινόμαυρου. Ολοκληρώθηκε.
- Αποκατάσταση πεζοδρομίων στην οδό Παπαθανασίου Χασιώτη. Αποκατάσταση πεζοδρομίων στην οδό Παπαθανασίου Χασιώτη. Θα γίνει καθαίρεση και εκσκαφή των υφιστάμενων στοιχείων επί του πεζοδρομίου, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η στέψη του υφιστάμενου παλιού κρασπέδου και η διαμόρφωση ενιαίας επιφάνειας 15 εκατοστά κάτω από τη στέψη και η σκυροδέτηση του πεζοδρομίου έως τη στέψη του πεζοδρομίου.
- Κατασκευή δρόμου στην εκτός σχεδίου περιοχή από Περιμετρικό προς ΕΠΑΛ Αμυνταίου. Κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε δρόμο στην εκτός σχεδίου περιοχή, από τον βόρειο περιμετρικό προς ΕΠΑΛ Αμυνταίου. Ολοκληρώθηκε.

Επιπλέον των ανωτέρω:

- Εκτελέστηκαν εργασίες αποκατάστασης της ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας σε όλο το μήκος τόσο της οδού 6^{ης} Νοεμβρίου όσο και της οδού Βενιζέλου. Πραγματοποιήθηκε φρεζάρισμα της κατεστραμμένης επιφάνειας, διάστρωση συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε.
- Θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος εντός της Περιοχής ειδικής μελέτης όπως αυτή έχει οριστεί από το ΓΠΣ για την εξυπηρέτηση των κατοικιών Χασιώτη και Βασιλειάδη. Θα εκτελεστούν γενικές εκσκαφές, κατασκευή οδοστρωσίας κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Εκτελούνται εργασίες κατασκευής οδοποιίας μεταξύ των ΟΤ 71 και 71Β του σχεδίου πόλεως Αμυνταίου. Για τη διάνοιξη της οδού, θα εκτελεστούν εκσκαφές και επιχώσεις λαμβάνοντας υπόψη τις στάθμες των δρόμων στην αρχή και στο πέρας της οδού, κατασκευή κρασπεδώσεων, κατασκευή οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.

Κ Ξινού Νερού

- Αποκατάσταση δρόμου προς Ροδώνα (στροφή Σωματάκη). Δρόμος προς Ροδώνα, στροφή Σωματάκη. Θα εκτελεστούν εκσκαφές της επιφάνειας της οδού έως 15 εκατοστά, διαμόρφωση της σκάφης του δρόμου, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση δρόμου βρύσης πλατείας εισόδου από εργοστάσιο. Αποκατάσταση δρόμου βρύσης, πλατείας εισόδου προς εργοστάσιο Ξινού Νερού. Θα εκτελεστούν γενικές εκσκαφές, επιχώσεις και σκυροδετήσεις στα υφιστάμενα πεζοδρόμια, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε.
- Αποκατάσταση δρόμου προς Ροδώνα στη συναρμογή με δρόμο προς Παιδικό Σταθμό. Κατασκευή δρόμου προς Ροδώνα και συναρμογή με δρόμο από Παιδικό Σταθμό. Εκτέλεση γενικών εκσκαφών, κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε.
- Αποκατάσταση δρόμου από παλαιό Κοινότητα προς οικία Σέλτσα. Αποκατάσταση δρόμου από παλιά κοινότητα προς οικία Σέλτσα. Εκτέλεση γενικών εκσκαφών, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε.

Κ Ροδώνα

- Αποκατάσταση δρόμου από οικία Τριανταφυλλίδη Ιωάννη έως οικία Νικολαΐδη Πα-ναγιώτη. Αποκατάσταση δρόμου από οικία Τριανταφυλλίδη Ιωάννη έως οικία

Νικολαΐδη Παναγιώτη, με την διάστρωση συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης.

Κ Κέλλης

- Κατασκευή δρόμου γύρω από τον Παιδικό Σταθμό Κέλλης. Διάνοιξη και κατασκευή δρόμου βόρεια και δυτικά του Παιδικού Σταθμού. Θα εκτελεστούν εργασίες γενικών εκσκαφών, κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση δρόμου από χώρο πλατείας προς παλαιό κτήριο Αστυνομίας. Αποκατάσταση οδού από κεντρική πλατεία προς παλιό κτήριο Αστυνομίας σε μήκος περίπου 200 μέτρων. Θα εκτελεστούν γενικές εκσκαφές σε βάθος ως 25 εκατοστά, κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε.
- Αποκατάσταση δρόμου επάνω από Εκκλησία. Αποκατάσταση οδού επάνω από εκκλησία, με εκτέλεση γενικών εκσκαφών, την καθαίρεση των σκυροδετημένων τμημάτων της οδού, την κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας και την κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε.

Κ Αγίου Παντελεήμονα

- Αποκατάσταση οδού οικίας Φορτομάρη και οικίας Κλιάνη. Αποκατάσταση οδού Φορτομάρη -Κλιάνη, με εκτέλεση εκβραχισμών και καθαιρέσεων, εκτέλεση γενικών εκσκαφών, κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση-διάνοιξη οδού οικίας Παπαδημητρίου και οικίας Παπαϊωάννου. Διάνοιξη και κατασκευή δρόμου Παπαδημητρίου-Παπαϊωάννου με εκτέλεση γενικών εκσκαφών, κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση οδού από πάρκο Νικολαΐδη προς σιδηροδρομικές γραμμές. Αποκατάσταση δρόμου κάθετου περιοχής πάρκου Νικολαΐδη, με εκσκαφή παλαιών ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων, κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε.
- Αποκατάσταση οδού από φούρνο προς παραλία. Αποκατάσταση οδού από οικία Δουίτση έως παραλιακό δρόμο σε μήκος περίπου 164,00 μέτρα, με εκτέλεση γενικών εκσκαφών, κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης. Ολοκληρώθηκε.

Κ Πετρών

- Κατασκευή πεζοδρομίου στον δρόμο εισόδου της κοινότητας (αριστερό τμήμα), από παλιά κοινότητα έως παλιό μύλο. Κατασκευή πεζοδρομίου από παλιά κοινότητα έως το κτήριο του Μύλου, ανάντη του δρόμου εισόδου στην κοινότητα. Θα εκτελεστεί ασφαλτοκοπή σε όλο το μήκος της ασφαλτόστρωσης και την εκσκαφή τάφρου για την κατασκευή της κρασπέδωσης. Η τελική στέψη του κρασπέδου θα είναι 15 εκατοστά πιο ψηλά από τη στάθμη του ασφαλτοστρωμένου δρόμου εισόδου. Θα γίνει τσιμεντόστρωσης της επιφάνειας του πεζοδρομίου και θα τοποθετηθούν τσιμεντένιες πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40x40 εκατοστών.

Κ Μανιακίου

- Αποκατάσταση πεζοδρομίου δρόμου εισόδου της κοινότητας. Αποκατάσταση πεζοδρομίου εισόδου στην κοινότητα ανάντη του επαρχιακού δρόμου, που περιλαμβάνει την εκσκαφή τάφρου επί του εδάφους για τον καθαρισμό της επιφάνειας, την σκυροδέτηση σε πλάτος 50 εκατοστών και την επίστρωση του πεζοδρομίου με τσιμεντένιες πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40x40 εκατοστών.

Κ Αετού

- Αποκατάσταση τμημάτων οδού από Αρκτούρο προς Εκκλησία. Αποκατάσταση του συνόλου της οδού, από κεντρική οδό προς Καστοριά, Αρκτούρο προς ΙΝ Αγίου Γεωργίου. Ολοκληρώθηκε.
- Αποκατάσταση δρόμου από Δημοτικό Σχολείο προς Λαϊκή Αγορά. Αποκατάσταση οδού από Δημοτικό Σχολείου προς χώρο Λαϊκής Αγοράς, με εκτέλεση ασφαλτοκοπής κατά μήκος της οδού στα κατεστραμμένα τμήματα, την εκτέλεση γενικών εκσκαφών σε βάθος έως 15 εκατοστά, την κατασκευή στρώσης οδοστρώσας και την κατασκευή ασφαλτόστρωσης πάχους 5 εκατοστών.

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Κύριοι,

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την παράταση περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου με αναθεώρηση, το οποίο λήγει 6-10-2020, για έξι μήνες ήτοι 6-04-2021 διότι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στις πρώτες ύλες με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εύρυθμη κατασκευή του έργου. Επίσης λόγω του επερχόμενου χειμώνα και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή δεν θα είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών.

Για τις άμεσες ενέργειες σας προς έγκριση του αιτήματός μας, αναμένουμε..»

Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος εταιρία έχει εκτελέσει ή εκτελεί εργασίες όπως περιγράφονται παραπάνω με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε» ή «Εκτελείται».

Οι εργασίες που απομένουν να ολοκληρωθούν, αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 20% των αρχικώς προγραμματισμένων εργασιών. Μέχρι και σήμερα έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών με υπαιτιότητα της αναδόχου (για ένα μήνα περίπου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου δεν εκτελέστηκαν εργασίες χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο), παρά τις συνεχείς οχλήσεις της υπηρεσίας. Κατ' εκτίμηση της υπηρεσίας μας, το διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών δεν υπερβαίνει τις τριάντα εργάσιμες ημέρες εργασίας, υπολογιζόμενες και πιθανές κακές καιρικές συνθήκες. Το διάστημα των έξι μηνών το οποίο αιτείται η ανάδοχος κρίνεται υπερβολικό.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και με γνώμονα την ολοκλήρωση του έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση - Αποκατάσταση Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα **πενήντα πέντε (55) ημερολογιακών** ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/11/2020** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 06/10/2020).».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 17/2020 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 140/2020 απόφαση Ο.Ε.
5. Την με αριθ. πρωτ. 15483/10-09-2019 σύμβαση του έργου.
6. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 13582/09-09-2020 αίτηση του αναδόχου
7. Την από 16/09/2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
8. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου»** με αναθεώρηση, για διάστημα **πενήντα πέντε (55) ημερολογιακών** ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/11/2020** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 06/10/2020).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **239/2020**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Αντιπρόεδρος

ΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.