



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **11/2021** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 1.529.838,71, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ενδεικτικών προθεσμιών εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 28503/08-05-2021 (Β' 1872), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6968/10-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Νάτσης Ιωάννης
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνιάδης Θεοχάρης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ. 5196/11-05-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία και τα στοιχεία κατασκευής του έργου με τίτλο **«Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου»** και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

- Την σύμβαση κατασκευής του έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 4153/30-03-2021, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η 25 Μαρτίου 2022 ως γενική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών

- Το έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 4206/31-03-2021, σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός του έργου ο υπογράφων ως επιβλέπων την παρούσα εισήγηση.
- Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 4863/14-04-2021 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με το οποίο έχουν οριστεί η παρακάτω ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες :
 - 1^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/04/2021
 - 2^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 29/05/2021
 - 3^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία με χρόνο εκτέλεσης την 28/07/2021
- Το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ 147, Α', όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4782/2021.
- Τα στοιχεία της μελέτης του έργου.
- Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.
- Την αίτηση του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Αμυνταίου 5196/14-04-2021, σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση των τριών ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών (1^η έως 3^η) κατά ένα μήνα, ως εξής :
 - 1^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία παράταση έως την 29/05/2021
 - 2^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία παράταση έως την 29/06/2021
 - 3^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία παράταση έως την 29/08/2021
- Το αντικείμενο του έργου που αφορά την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην τοπική κοινότητα Σκλήθρου.
- Μέχρι και σήμερα ο ανάδοχος δεν έχει κατασκευάσει οποιαδήποτε εργασία παρά μόνο έχει προβεί σε αρχικές εργασίες αποτύπωσης του εδάφους, τοποθέτησης πληροφοριακής πινακίδας, υποβολή δικαιολογητικών για έγκριση υλικών κλπ.
- Ότι από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου προέκυψαν διάφορα ζητήματα όπως :
 - ✓ Προβλήματα ομαλής εκτέλεσης των διαδικασιών παραγγελίας - προμήθειας υλικών και γενικά εκτέλεσης των εργασιών λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του Κορωνοϊού Covid 19 (αυξημένα μέτρα υγειονομικής προστασίας προσωπικού, προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία των απαραίτητων υλικών και του εξοπλισμού λόγω διακοπής λειτουργίας ή υπολειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων, δυσχέρειες στην ομαλή διακίνηση εγχώριων αλλά και εισαγόμενων προϊόντων, περιορισμοί κυκλοφορίας που δημιούργησαν προβλήματα μετακινήσεων στο εργαζόμενο προσωπικό κλπ.).

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή ή στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την **έγκριση ή μη** χορήγησης παράτασης στις τρεις (1^η έως 3^η) ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου.

Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση προθεσμίας προτείνεται να εγκριθεί παράταση με αναθεώρηση ως εξής:

- 1^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία παράταση έως την 29/05/2021
- 2^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία παράταση έως την 29/06/2021
- 3^η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία παράταση έως την 27/08/2021»

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 221/2020 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 4153/30-03-2021 σύμβαση του έργου.
5. Την αριθ. πρωτ. 5196/14-04-2021 αίτηση του αναδόχου
6. Την αριθ. πρωτ. 5196/11-05-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.

Β. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης στις τρεις (1η έως 3η) ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου με τίτλο **«Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου»**, με αναθεώρηση ως εξής:

- **1η** Ενδεικτική τμηματική προθεσμία παράταση **έως την 29/05/2021**
- **2η** Ενδεικτική τμηματική προθεσμία παράταση **έως την 29/06/2021**
- **3η** Ενδεικτική τμηματική προθεσμία παράταση **έως την 27/08/2021**

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **104/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.