



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **2/2021** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δημοτικών οδών» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 6877/29-01-2021 (Β' 341), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1473/03-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Νάσης Ιωάννης
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνιάδης Θεοχάρης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **16ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 19/01/2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής) Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **14010/17-09-2020** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δημοτικών οδών»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2017 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθ. πρωτ. **13810/14-09-2020** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμό 302/2020 και ΑΔΑ:ΩΤΒ9ΩΨΛ-ΥΥΩ απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου με αναθεώρηση έως και την **13-01-2021**.

Τη με αριθ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **575/13-01-2021** αίτηση του κ. Ιωακειμίδη Σπυρίδωνα, αναδόχου του έργου στην οποία επί λέξη αναφέρει:

«Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση εργασιών, έως την 30/5/2021, λόγω των μέτρων περιορισμού μετακινήσεων και μη λειτουργίας καταστημάτων εξ αιτίας της απόφασης για lockdown λόγω του covid-19 που δυσχεραίνει την μετακίνησή μου και του προσωπικού μου στο έργο και την εξέλιξη των εργασιών, και λόγω του ότι οι συμβατικές ποσότητες του έργου έχουν εκτελεσθεί και απομένει η έγκριση από εσάς ΑΠΕ, για την απορρόφηση και των απροβλέπτων εργασιών.

Παρακαλώ για δικές σας ενέργειες.»

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 79/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο εκτελείται στη Δ.Κ. Αμυνταίου και σε όλες τις Τ.Κ. του Δήμου Αμυνταίου. Το έργο αφορά εργασίες επισκευής φθορών ασφατικού οδοστρώματος (λάκκων) δι' ασφατικού μίγματος στο οδικό δημοτικό δίκτυο οδών εντός και εκτός ορίων όλων των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου.

Στη παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: *Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.*

Στη παρ. 8 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται: *Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.*

Η εκτέλεση του έργου περιλαμβάνει εργασίες ως εξής: Κοπή της ασφάλτου περιμετρικά των λάκκων ή φρεζάρισμα αυτών, διάνοιξη των λάκκων έως τα όρια της ασφαλοκοπής, καθαρισμός των λάκκων από τα άχρηστα προϊόντα, συμπύκνωση της επιφάνειας των λάκκων με κατάλληλο μηχάνημα συμπύκνωσης, φόρτωση επί αυτοκινήτου των άχρηστων προϊόντων εκσκαφής από τον καθαρισμό των λάκκων, μεταφορά σε οποιαδήποτε - ασφαλή θέση των άχρηστων προϊόντων εκσκαφής, κατασκευή βάσης οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται μετά από υπόδειξη και σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, προεπάλειψη με ασφατικό διάλυμα, διάστρωση και συμπύκνωση του ασφατικού μίγματος.

Ο ανάδοχος μέχρι και σήμερα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες σε όλες τις κοινότητες πλην των Κοινοτήτων Λεβαΐας, Βεγόρας, Αντιγόνου, Φαραγγίου, Μανιακίου και Αγίου Παντελεήμονα στις οποίες έχει ολοκληρώσει τις εργασίες ασφαλτοκοπής.

Πέραν όλων των παραπάνω να σημειώσουμε το γεγονός πως η έδρα του Αναδόχου είναι η Πτολεμαΐδα, περιοχή η οποία είχε εισέλθει σε έκτακτα μέτρα περιορισμού κίνησης για το περιορισμό εξάπλωσης του Covid 2019, αρκετές μέρες πριν τον περιορισμό σε όλη τη χώρα με ότι συνεπάγεται αυτό.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη περιοχή το προηγούμενο διάστημα σε συνδυασμό με τις αργίες των γιορτών των Χριστουγέννων, αλλά και την αρχική καθυστέρηση έναρξης των εργασιών, δε βοήθησαν στην ολοκλήρωση των εργασιών στην ημερομηνία που ορίστηκε με την 1^η παράταση (13-01-2021).

Μετά από όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στην Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δημοτικών οδών»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **χωρίς αναθεώρηση**, για διάστημα εβδομήντα εφτά (77) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **31/03/2021** (αρχική ημερομηνία λήξης σύμβασης 13-11-2020 και ισχύουσας 13-01-2021).»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 302/2020 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 13810/14-09-2020 σύμβαση του έργου.
5. Την αριθ. πρωτ. 575/13-01-2021 αίτηση του αναδόχου
6. Την από 19/01/2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δημοτικών οδών»**, για διάστημα εβδομήντα εφτά (77) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **31/03/2021** (αρχική ημερομηνία λήξης σύμβασης 13-11-2020 και ισχύουσας 13-01-2021), **χωρίς αναθεώρηση**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **27/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.