



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 166/2022

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **12/2022** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 2.749.075,54 €, περί χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 05 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10996/30-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Σαργιαννίδης Παύλος
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 9655εξ/10-06-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 18521/11-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με το οποίο ορίζεται επιβλέποντας του έργου **«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα»** ο υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθ. 147)

Την με αριθμ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 125/7-6-2022 με θέμα «Παράταση αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας» για διάστημα 4 μηνών

Αναφέρουμε τα εξής:

- 1) Ως προς το αντικείμενο του έργου, θα κατασκευαστούν συνολικά 24.468,00m δικτύου (11.289m καταθλιπτικοί αγωγοί ΡΕ 2ης γενιάς Φ110-Φ125-Φ140-Φ250, ΡΝ10, 13.179m αγωγοί βαρύτητας uPVC σειράς 41 Φ110-Φ160-Φ200-Φ250-Φ315-Φ355-Φ400. Θα κατασκευαστούν 253 συνολικά προκατασκευασμένα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέτρου 1.20m, για έλεγχο του δικτύου καθώς και φρεάτια υπερχειλίσης – σύνδεσης των υφιστάμενων αποχετευτικών αγωγών, φρεάτια αερεξαγωγών και εκκένωσης δικτύου. Θα κατασκευαστούν 4 αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρικοί πίνακες, αντλίες κλπ.) για την μεταφορά των λυμάτων από τους οικισμούς Λεβαίας, Βεγόρας, Μανιακίου, Πελαργού, Φιλώτα και Αντιγόνου έως την νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε. Φιλώτα.
- 2) Μέχρι και σήμερα ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει 12.705,16 m αγωγών βαρύτητας, 2.550,37 m καταθλιπτικών αγωγών, 246 τεμάχια προκατασκευασμένων φρεατίων και το οικοδομικό τμήμα 3 αντλιοστασίων προώθησης λυμάτων (Μανιάκι, Βεγόρα, Λεβαία).
- 3) Εναπομένουν: α) τμήμα του καταθλιπτικού αγωγός από Κεντρικό Αντλιοστάσιο έως το Αντλιοστάσιο Βεγόρας (ολοκληρώνεται εντός του Ιουνίου) β) τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού από το Αντλιοστάσιο Βεγόρας έως το Αντλιοστάσιο Μανιακίου γ) το οικοδομικό τμήμα του Κεντρικού Αντλιοστασίου δ) τα Ηλεκτρομηχανολογικά όλων των Αντλιοστασίων ε) τα φρεάτια αερεξαγωγών, εκκένωσης και αλλαγής όδευσης στα τμήματα των καταθλιπτικών αγωγών
- 4) Στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (παρ. 8.2.2.2) και στην σύμβαση με τον ανάδοχο προβλέπεται συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή έως τις 11/8/2022).
- 5) Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες για διάστημα περίπου 3 μηνών (παγετός, χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις)
- 6) Τα προβλήματα στις μετακινήσεις και στην υγεία του προσωπικού λόγω της πανδημίας COVID
- 7) Οι καθυστερήσεις παράδοσης υλικών (κυρίως πλαστικοί σωλήνες) λόγω των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της παραγωγής και μεταφοράς υλικών

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα». Σε περίπτωση που εγκριθεί η συνολική παράταση των εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα τεσσάρων μηνών, δηλαδή έως 11/12/2022, με αναθεώρηση.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 109/2022 απόφαση Ο.Ε.

4. Την αριθ. 350/2021 απόφαση Ο.Ε.
5. Την αριθ. 30/2021 απόφαση Ο.Ε.
6. Την αριθ. 244/2020 απόφαση Ο.Ε.
7. Την αριθ. πρωτ. 2526/30-06-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ.Π.Ε.Π. της Π.Δ.Μ.
8. Την αριθ. πρωτ. 9655εξ/10-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
9. Την αριθ. πρωτ. 125/07-06-2022 αίτηση του αναδόχου
10. Την με αριθ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου.
11. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.

Β. Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου **«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα»**, διάστημα τεσσάρων μηνών, δηλαδή **έως 11/12/2022**, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **166/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.
4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.
5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.