



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192/2022

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **12/2022** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 9.717.637,58€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 05 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10996/30-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Σαργιαννίδης Παύλος
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **23^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 30/05/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Το με αριθμό πρωτοκόλλου / έγγραφο της προϋσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντες του έργου ``Κατασκευή Εσωτερικών δικτύων Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα``, τους υπογράφοντες την παρούσα.

Την παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/16 ``Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών από την Προϋσταμένη Αρχή, ύστερα από αίτημα του Αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϋσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων

προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές”.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 9021/26-05-2022 για «Χορήγηση παράτασης για το έργο : Κατασκευή Εσωτερικών δικτύων Αποχέτευσης; Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα».

Το από 11/01/2022 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

Την με αριθμ. Πρωτ. 16830/05-11-2021 σύμβαση του έργου.

Αναφέρω τα εξής :

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 04/05/2022 σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης, συνολικού μήκους 44.000,00 μέτρων περίπου, δηλαδή ποσοστό 62%, κατασκευή 840 προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων συνολικής επιφάνειας 11.900 τ.μ..

Ο Ανάδοχος στη σχετική αίτηση του αναφέρει επί λέξει τα εξής :

“Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση της συνολικής Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου που λήγει την 04/07/2022 που είναι η αρχική συμβατική ημερομηνία περαιώσεως του έργου έως της 31/12/2022. Την παράταση αιτούμεθα για τον εξής λόγο :

Με την αριθμ. 76/2022 (08-04-2022) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκε παράταση της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας που αφορά την έναρξη των εργασιών του έργου, ως 04/05/2022 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν. Με την απόφαση αυτή έγινε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και η έναρξη των εργασιών του έργου μεταφέρθηκε αντιστοίχως την 04/05/2022, οπότε και έγινε πράγματι η έναρξη των εργασιών με όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν τότε λόγω των περιορισμών και απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υπογραφή της σύμβασης (05-11-2021 – συμβατική ημερομηνία Έναρξης εργασιών) έως την πραγματοποιηθείσα, μετά την έγκριση των προαναφερόμενων παρατάσεων, έναρξη εργασιών 04/05/2021) είναι 180 ημερολογιακές ημέρες και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα μας.

Κατά συνέπεια η ημερομηνία της συνολικής Προθεσμίας Περαιώσεως με βάση τα προαναφερόμενα πρέπει να παραταθεί έως την 31/12/2022.

Μετά τη έγκριση της αιτούμενης παράτασης της συνολικής προθεσμίας θα τροποποιηθούν ανάλογα και οι τμηματικές προθεσμίες”.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 76/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, εγκρίθηκε παράταση της 1^{ης} Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας με νέα ημερομηνία έναρξης των εργασιών του έργου την 04/05/2022 ήτοι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. Επίσης η έως τώρα πορεία υλοποίησης των εργασιών συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με καλούς ρυθμούς.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών – σύμβασης,

Εισηγούμαστε

Τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.ΦΙΛΩΤΑ**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **έως 31/12/2022** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 04/07/2022).»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 146/2022 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 76/2021 απόφαση Ο.Ε.
5. Την αριθ. 29/2021 απόφαση Ο.Ε.
6. Την αριθ. πρωτ. 2525/30-06-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ.Π.Ε.Π. της Π.Δ.Μ.
7. Την με αριθ. πρωτ. 16830/05-11-2020 σύμβαση του έργου.
8. Την αριθ. πρωτ. 9021/26-05-2022 αίτηση της Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΠΑΝΞΕΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
9. Την από 30/05/2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
10. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα**», με αναθεώρηση, για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **έως 31/12/2022** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 04/07/2022).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **192/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.
4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.
5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.