



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109/2022

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **8/2022** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 2.749.075,54€, περί χορήγησης παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του 100% των δικτύων του έργου.

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, με στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 20354/09-04-2022 (Β' 1724), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6895/15-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Σαργιαννίδης Παύλος
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **17ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 6080εξ/12-04-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 18521/11-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με το οποίο ορίζεται επιβλέποντας του έργου **«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα»** ο υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθ. 147)

Την με αριθμ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 40/11-4-2022 με θέμα «Παράταση αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας»

Αναφέρουμε τα εξής:

- 1) Ως προς το αντικείμενο του έργου, θα κατασκευαστούν συνολικά 24.468,00m δικτύου (11.289m καταθλιπτικοί αγωγοί ΡΕ 2ης γενιάς Φ110-Φ125-Φ140-Φ250, ΡΝ10, 13.179m αγωγοί βαρύτητας uPVC σειράς 41 Φ110-Φ160-Φ200-Φ250-Φ315-Φ355-Φ400. Θα κατασκευαστούν 253 συνολικά προκατασκευασμένα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέτρου 1.20m, για έλεγχο του δικτύου καθώς και φρεάτια υπερχείλισης – σύνδεσης των υφιστάμενων αποχετευτικών αγωγών, φρεάτια αερεξαγωγών και εκκένωσης δικτύου. Θα κατασκευαστούν 4 αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρικοί πίνακες, αντλίες κλπ.) για την μεταφορά των λυμάτων από τους οικισμούς Λεβαΐας, Βεγόρας, Μανιακίου, Πελαργού, Φιλώτα και Αντιγόνου έως την νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε. Φιλώτα.
- 2) Μέχρι και σήμερα ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει 11.894,48 m αγωγών βαρύτητας και 1.200,00 m καταθλιπτικών αγωγών (ποσοστό 53,5% επί του συνόλου του δικτύου)
- 3) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (παρ. 8.2.2.2) προβλέπει αποκλειστική τμηματική προθεσμία του έργου 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή έως τις 11/4/2022) για ολοκλήρωση εργασιών στο 100% του συνόλου των δικτύων (πλήρως τοποθετημένο δίκτυο με εκσκαφή – αγωγή – επίχωση – αποκατάσταση) αγωγών του έργου.
- 4) Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες για διάστημα περίπου 2 μηνών (παγετός)
- 5) Η επιλογή του αναδόχου να ολοκληρώσει πρώτα το βαρυτικό δίκτυο, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο και χρονοβόρο.
- 6) Τα προβλήματα στις μετακινήσεις και στην υγεία του προσωπικού λόγω της πανδημίας COVID
- 7) Οι καθυστερήσεις παράδοσης υλικών (κυρίως πλαστικοί σωλήνες) λόγω των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της παραγωγής και μεταφοράς υλικών

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατασκευής του 100% των δικτύων του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα». Σε περίπτωση που εγκριθεί η τμηματική παράταση των εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα εκατόν μίας (101) ημερών, δηλαδή έως 31/07/2022.

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις **11/08/2022.»**

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν

2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 350/2021
4. Την αριθ. 30/2021 απόφαση Ο.Ε.
5. Την αριθ. 244/2020 απόφαση Ο.Ε.
6. Την με αριθ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου.
7. Την αριθ. πρωτ. 40/11-04-2022 αίτηση του αναδόχου
8. Την αριθ. πρωτ. 6080εξ/12-04-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
9. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατασκευής του 100% των δικτύων του έργου **«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα»**, διάστημα εκατόν μίας (101) ημερών, δηλαδή έως **31/07/2022**.

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις **11/08/2022**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **109/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.
5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.