



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 129/2022

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **9/2022** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.394.697,00€, περί χορήγησης παράτασης 6ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας.

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983/30-04-2022 (Β' 2137), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7808/05-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Σαργιαννίδης Παύλος
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Θεοδωρίδης Αβραάμ δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **17ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 7451εξ/04-05-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3037/1-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, & Περιβάλλοντος, με το οποίο ορίζεται επιβλέποντας του έργου **«Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα»** ο υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθ. 147)

Την με αριθμ. πρωτ. 9835/28-06-2021 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου με αριθμ. πρωτ. 7451/26-4-2022 με θέμα «Παράταση της 6^{ης} αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου : Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα» για εξήντα τέσσερεις (64) ημέρες.

Αναφέρουμε τα εξής:

1) Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει :

- την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
- την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
- την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
- τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
- τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών
- τη συντήρηση – επισκευές της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας έως την οριστική παραλαβή του έργου

2) Μέχρι και σήμερα ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει τα απαιτούμενα της 1^{ης} ενδεικτικής και των 5 πρώτων αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών (παράδοση χρονοδιαγράμματος, δηλώσεις παραλαβής στοιχείων, βιογραφικά σημειώματα, μεθοδολογία τοπογραφικών εργασιών, ασφαλιστικά συμβόλαια, οργανόγραμμα εργοταξίου, δήλωση ανάληψης καθηκόντων, πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας, πρόγραμμα ποιότητας, οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής, κλπ)

3) Στο κατασκευαστικό κομμάτι του έργου έχουν γίνει οι ακόλουθες εργασίες :

- a. Δεξαμενή Βιολογικής Επεξεργασίας : γενικές εκσκαφές, μπετόν καθαριότητας, ξυλότυποι, σκυροδέτηση
- b. Οικίσκος Ελέγχου : γενικές εκσκαφές, μπετόν καθαριότητας, ξυλότυποι, σκυροδέτηση
- c. Κτίριο ενέργειας : γενικές εκσκαφές, μπετόν καθαριότητας, ξυλότυποι, σκυροδέτηση
- d. Κτίριο Η/Μ εξοπλισμού : γενικές εκσκαφές, μπετόν καθαριότητας, τμήμα ξυλοτύπων, τμήμα σκυροδέτησης
- e. Κτίριο προεπεξεργασίας : γενικές εκσκαφές, μπετόν καθαριότητας
- f. Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης : ολοκλήρωση και σύνδεση με υφιστάμενο δημοτικό δίκτυο

4) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (άρθρο 20 σελ. 18) προβλέπει την 6^η αποκλειστική τμηματική προθεσμία του έργου στους 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή έως τις 28/10/2022) για την ολοκλήρωση κατασκευής όλων των έργων της Ε.Ε.Λ. και να έχει τεθεί σε αποδοτική λειτουργία

- 5) Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις), που με βάσει τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας αντιστοιχούν σε 57 ημερολογιακές ημέρες
- 6) Οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις του αναδόχου στην τοποθέτηση οπλισμού για ισοδύναμο διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της 6^{ης} αποκλειστικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα». Σε περίπτωση που εγκριθεί η τμηματική παράταση των εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 17/12/2022.

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις **28/10/2023.**»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 48/2021 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 9835/28-06-2021 σύμβαση του έργου.
5. Την αριθ. πρωτ. 7451/26-04-2022 αίτηση του αναδόχου
6. Την αριθ. πρωτ. 7451εξ/04-05-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της 6^{ης} αποκλειστικής προθεσμίας του έργου «**Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα**», για διάστημα πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 17/12/2022.

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις **28/10/2023.**

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **129/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.
5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.