



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **01/2017** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου".

Αριθ. Απόφασης: 08/2017

Στο Αμύνταιο, σήμερα 16 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 248/11-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Μπούτσκου Λεμονιά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Κύρκου Κυριάκος
Κόλκας Παναγιώτης
Βεράνη Φωτεινή
Ταπακαράκης Βασίλειος
Καραγιαννίδης Σάββας
Μπάντης Ιορδάνης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο και Σκλήθρου κ. Τσαφκόπουλο Ιωάννη.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Έχοντας υπόψη :

Την αίτηση υπ' αριθ. 145/09.01.2017, του αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Αμυνταίου»,

Την σύμβαση του έργου με αριθ. πρωτ. 15876/06.10.2016 με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσής του τις 125 ημερολογιακές ημέρες (προβλεπόμενη ημερομηνία 08/02/2017). Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα.

Η μελέτη του έργου περιελάμβανε τις παρακάτω ομάδες εργασιών :

Χωματουργικά-καθαιρέσεις, Σκυροδέματα, Τοιχοποιίες-επιχρίσματα, Δίκτυα, Επενδύσεις-επιστρώσεις, Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές και Λοιπά-τελειώματα.

Από τα παραπάνω αντικείμενα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό που αφορά χωματουργικές εργασίες, εργασίες σκυροδετήσεων σε θεμελιώσεις και δάπεδα, κατασκευές περιφράξεων, τοποθετήσεις θυρών και τοποθέτηση σύνθετων παιδικών παιχνιδιών.

Υπολείπονται :

Εργασίες τοποθέτησης ελαστικών δαπέδων

Εργασίες ελαιοχρωματισμού των σιδηρών περιφράξεων

Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου της παιδικής χαράς της ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα

Λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών κατά το τελευταίο διάστημα είναι αδύνατο να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες στον χρόνο που απομένει, μια και τουλάχιστον οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για βελτίωση του καιρού δεν είναι ευοίωνες.

Προτείνεται η χορήγηση παράτασης 30 ημερολογιακών ημερών του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών με προθεσμία στις 08/03/2017.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης 30 ημερολογιακών ημερών του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών με προθεσμία στις 08/03/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **08/2017**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ