

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **06/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αετού» προϋπολογισμού μελέτης 595.000,00€.

Αριθ. Απόφασης: 111/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 28 του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3835/22-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Νάτσης Ιωάννης
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Βραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Κύρκου Κυριάκος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Παπαχρήστου Νικόλαος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Αβραμίδης Ιωάννης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα κ. Μπούκτση Κλήμη, ΤΚ Φαραγγίου κ. Κουντουρατζή Αντώνιο, ΤΚ Μανιακίου κ. Τζιβελειδή Γεώργιο, ΤΚ Νυμφαίου κ. Οικονομίδη Δημήτριο, ΤΚ Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο.

Πριν την έναρξη του 3^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Βολιώτης Αργύριος.

Πριν την έναρξη του 5^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Τρύφων.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: **Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 31 – 03 – 2015**

Επιτροπή παραλαβής:

1. Περιβολάρης Άγγελος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας, που ορίστηκε με την 49/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου.
2. Νικολάου Νίκος, Ηλεκτρ. Μηχανικό Τ.Ε., υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας, που ορίστηκε με την 49/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου.
3. Ρακόπουλος Άγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 25/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρίας ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, με την αριθ. 76/2009 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αετού με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 16-06-2009 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αρ. πρωτ. 22811/13-09-2011 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, του Δήμου Αμυνταίου, ο Σαπουντζής Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 595.000,00 € μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2008 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αετού και θεωρήθηκε την 17-09-2008 από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ. Φλώρινας.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αετού στις 04-10-2010 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αετού με την υπ' αριθμ. 104/2010 Απόφασή του.
3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού του Δήμου Αμυνταίου στις 13-08-2012 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 307/2012 Απόφασή του.
4. Τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
5. Η Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών που επισυνάπτονται.
6. Η Τελική Επιμέτρηση του έργου.
7. Το από 12-09-2013 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου.
8. Η με αριθ. 293/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για την έγγριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 16-06-2009 και με την αριθμ. 76/2009 Απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αετού εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 59 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 243.950,02 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 30-09-2009 μεταξύ του Δημάρχου Αετού και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 251.479,13 €.

δ. Το έργο περαιώθηκε στις 29-01-2013 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαίωσης, μετά από παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης του έργου οι οποίες εγκρίθηκαν με 1) την αριθ. 8/2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αετού έως και 30-09-2010, 2) Το με αριθ. πρωτ. 69859/4777/05-08-2010, έγγραφο ΤΥΔΚ Ν. Φλώρινας, με το οποίο έγινε αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής του έργου, 3) Το με αριθ. πρωτ. 6162/02-03-2012 έγγραφο του Δήμου Φλώρινας, με το οποίο έγινε αποστολή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής του έργου, 4) Το με αριθ. πρωτ. 4492/05-03-2012 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου με το οποίο ο Ανάδοχος καλείται να ξεκινήσει τις εργασίες από 06-03-2012, με πέρασ εργασιών την 03-05-2012, 5) Την αριθ. 133/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, με την οποία δόθηκε παράταση περαίωσης του έργου έως τις 30-07-2012, 6) Την αριθ. 238/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, με την οποία δόθηκε παράταση περαίωσης του έργου έως τις 30-09-2012, 7) Την αριθ. 270/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, με την οποία δόθηκε παράταση περαίωσης του έργου έως τις 30-11-2012, 8) Την αριθ. 369/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, με την οποία δόθηκε παράταση περαίωσης του έργου έως τις 29-01-2013 και επομένως μέσα στο συμβατικό χρόνο περαίωσης.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

α. Έργα Οδοποιίας

β. Χωματοργικά

γ. Τεχνικά Έργα

δ. Οδοστρωσία

ε. Σήμανση - Ασφάλεια

2. Ποσοτική παραλαβή : Πραγματοποιήθηκε με την Προσωρινή Παραλαβή

3. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέστηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση πλην των ελαττωμάτων, τα οποία αναφέρονται παρακάτω στις παρατηρήσεις.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και έληγε στις 29-04-2014.

5. Παρατηρήσεις : Η επιτροπή παραλαβής κατά τον έλεγχο - παραλαβή της ποιότητας των εκτελεσμένων εργασιών, διαπίστωσε αυλακώσεις (λακκούβες) σε διάφορα σημεία,

ζυμώσεις του υλικού οδοστρώσας καθώς και ένα τμήμα του έργου δεν μπόρεσε να ελεγχθεί λόγω του ότι είχε κατακλυστεί από ύδατα από παρακείμενο αγροτεμάχιο.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου, θεωρούμε ότι πρέπει να αποκατασταθούν τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραλαβή του. Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί με απόδειξη στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκεφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αετού» προϋπολογισμού μελέτης 595.000,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **111/2016**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ