

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **18/2019**  
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 261.442,57€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.**

**Αριθ. Απόφασης: 252/2019**

Στο Αμύνταιο, σήμερα 29 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13186/24-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Θεοδώρου Απόστολος  
Μουσιάδης Κωνσταντίνος  
Ιωάννου Χρήστος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Γοράντη Ειρήνη  
Λάζης Δημήτριος  
Κουρρή Άννα  
Νάτσης Ιωάννης  
Παπαχρήστου Νικόλαος  
Καραούλη Αφροδίτη  
Βολιώτης Αργύριος  
Γεώργου Τρύφων

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ρακόπουλος Άγγελος  
Καραγιαννίδης Σάββας  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Ταμήλιας Αλέξανδρος  
Δελγιαννίδης Ευστάθιος  
Γιαννιτσοπούλου Σμέλα  
Ακριτίδης Βαγγέλης  
Μπάντης Ιορδάνης  
Μπούτσκου Λεμονιά  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Ταπακαράκης Βασίλειος  
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος  
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ΤΚ Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους εισηγήθηκε το 4<sup>ο</sup> θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ανάγνωσε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **8683/13-05-2019** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα

του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την με αριθμ. πρωτ. **8180/09-05-2019** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 315/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, στη διάνοιξη και κατασκευή νέων οδών και σε διαμορφώσεις σε πλατείες, εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου. Συγκεκριμένα προβλέπετε να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι περιγραφόμενες παρεμβάσεις:

#### Δ.Κ. Αμυνταίου

- Ασφαλτόστρωση πεζοδρομίων στην οδό 6ης Νοεμβρίου.
- Ασφαλτόστρωση της οδού Εμμανουήλ Παππά.
- Ασφαλτόστρωση της οδού Αντωνίου Ζούγκα.
- Ασφαλτόστρωση της οδού Καθηκούρη.
- Ασφαλτόστρωση της οδού Κ. Χατζή.
- Διάνοιξη δικτύου πεζόδρομων στο Ο.Τ. 228Α.

#### Τ.Κ. Ξινού Νερού

- Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης στον δακτύλιο πλησίον της κεντρικής πλατείας.

#### Τ.Κ. Κέλλης

- Αποκατάσταση δρόμου πάνω από την εκκλησία προς τη βόρεια έξοδο.

#### Τ.Κ. Φιλώτα

- Αποκατάσταση οδού 1ου δημοτικού σχολείου.

- Αποκατάσταση οδού εγκάρσιου στον κεντρικό (προέκταση οδού Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής).

#### T.K. Λεβαΐας

- Αποκατάσταση οδού στην περιοχή των Ο.Τ. 43 – 44 – 45 – 46 – 47.
- Ασφαλτόστρωση στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης πλησίον της παιδικής χαράς της T.K. Λεβαΐας.

#### T.K. Πελαργού

- Ασφαλτόστρωση διασταύρωσης πλησίον οικίας Σαββίδη Ελευθέριου.

#### T.K. Αντιγόνου

- Διάνοιξη οδού και διαμορφώσεις πεζοδρομίων στην κεντρική πλατεία (Ο.Τ. 32).

#### T.K. Αετού

- Ασφαλτόστρωση πλακόστρωτης οδού.
- Διάνοιξη οδού παράλληλου της κεντρικής οδού, πλησίον της οικίας Στυλιάδη Ευάγγελου.

#### T.K. Βαλτονέρων

- Πλακοστρώσεις στην κεντρική οδό, στα πεζοδρόμια των Ο.Τ. 27 – 34 – 35.
- Ασφαλτόστρωση στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης στον χώρο του δημοτικού σχολείου της T.K. Βαλτονέρων.
- Αποκατάσταση οδοστρωσίας και ασφαλήστρωσης επί της κεντρικής οδού, πλησίον του καφενείου και της πλατείας της Κοινότητας.
- Διαμορφώσεις στην πλατεία της Κοινότητας.

#### T.K. Βαρικού

- Κατασκευή τσιμεντόστρωτου σε οδό πλησίον της εκκλησίας της Κοινότητας.

#### T.K. Περικοπής

- Κατασκευή τσιμεντόστρωτου σε οδό πλησίον της εκκλησίας της Κοινότητας.

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Κύριοι,

*Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την παράταση περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου , το οποίο λήγει 18-08-2019, για δύο μήνες ήτοι 18-10-2019.*

*Τα αίτια είναι πρώτον οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, δεύτερον οι απρόβλεπτες καταστάσεις σε θέματα υπογείων δικτύων και τρίτον η οικονομική τακτοποίηση του έργου.*

*Για τις άμεσες ενέργειες σας προς έγκριση του αιτήματος μας, αναμένουμε.»*

Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος εταιρία έχει ολοκληρώσει την ασφαλτόστρωση της οδού Εμμανουήλ Παππά, της οδού Αντωνίου Ζούγκα, της οδού Καθηκούρη, της οδού Κ. Χατζή, τη διάνοιξη και ασφαλτόστρωση του δικτύου πεζόδρομων στο Ο.Τ. 228Α. στη Δ.Κ. Αμυνταίου, την αποκατάσταση οδών και την ασφαλτόστρωση στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης πλησίον της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Λεβαΐας.

Μέχρι και σήμερα δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης στον δακτύλιο πλησίον της κεντρικής πλατείας στη Τ.Κ. Ξινού Νερού και η αποκατάσταση δρόμου πάνω από την εκκλησία προς τη βόρεια έξοδο στη Τ.Κ. Κέλλης μιας και στα τμήματα αυτά των οδών εκτελούνται παράλληλα εργασίες αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης.

Κατά τα άλλα ο ανάδοχος εκτελεί εργασίες ή έχει προγραμματίσει να εκτελέσει τις υπόλοιπες εργασίες όπως αυτές προβλέπονται στην αρχική μελέτη και στο χρονοδιάγραμμα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και καθώς απομένει μέχρι τη λήξη της σύμβασης του έργου διάστημα είκοσι ημερών περίπου και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών-σύμβασης.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών** έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **16/10/2019** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 17/08/2019),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου με αναθεώρηση**, για διάστημα **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών** έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **16/10/2019** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 17/08/2019),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **252/2019**

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ**