

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **15/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 88.792,00€.

Αριθ. Απόφασης: 319/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12909/19-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπούτσκου Λεμονιά
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αβραμίδης Ιωάννης
Κύρκου Κυριάκος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος ΤΚ Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο και της ΤΚ Βαρικού κ. Κολέτσα Απόστολου .

Πριν την έναρξη του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργου Τρύφων.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κόλκας Παναγιώτης.

Πριν την έναρξη του 19^{ου} θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ. Μπούκτσου Λεμονιά.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη του Σώματος την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: **Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:**

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 22165/26-10-2015 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου**» τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Την με αριθμ. πρωτ. 22066/26-10-2015 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Τη με αριθ. 458/2015 (ΑΔΑ:Ω0ΓΩΨΛ-ΝΧΡ) απόφαση του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου για διάστημα 187 ημερών μέχρι και την 30-04-2016

Τη με αριθ. 125/2016 (ΑΔΑ:ΩΤΨΓΩΨΛ-Α4Φ) απόφαση του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου για διάστημα 58 ημερών μέχρι και την 27-06-2016

Τη με αριθ. 252/2016 (ΑΔΑ:Ω3ΚΦΩΨΛ-1ΙΚ) απόφαση του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου για διάστημα 58 ημερών μέχρι και την 31-08-2016.

Η με αρ. πρωτ. 308/28-07-2016 (αρ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο Αμυνταίου 11923/02-08-2016) αίτηση της αναδόχου του έργου για παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες κατασκευής οδοποιίας για τη βελτίωση και την αποκατάσταση της κεντρικής δημοτικής οδού της Τ.Κ. Νυμφαίου, μήκους 220,0μ περίπου, η οποία οδηγεί από την είσοδο του οικισμού στο ιστορικό κέντρο του οικισμού. Πιο συγκεκριμένα, θα αντικατασταθεί το υφιστάμενο οδόστρωμα το οποίο έχει κατασκευαστεί, προ εικοσαετίας περίπου, από σταμπωτό σκυρόδεμα (μπετόν) το οποίο έχει καταστραφεί από τη χρήση και από την διέλευση δικτύων ΟΚΩ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί καθαίρεση με μηχανικά μέσα του υφιστάμενου οδοστρώματος το οποίο έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα (σταμπωτό μπετόν), γενικές εκσκαφές για την απομάκρυνση εδαφών γαιωδών - ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως και η διαμόρφωση της σκάφης της οδού για την κατασκευή του νέου λιθόστρωτου και κατασκευή κολυμβητής, αρμολογημένης λιθόστρωσης πάχους 20 έως 25εκ., με φυσικούς λίθους τοπικής προέλευσης, τοποθετούμενους επί οπλισμένου σκυροδέματος.

Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαίρεσης με μηχανικά μέσα του υφιστάμενου οδοστρώματος, το οποίο είχε κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα

(σταμπωτό μπετόν), οι γενικές εκσκαφές και η απομάκρυνση εδαφών γαιωδών – ημιβραχωδών, η διαμόρφωση της σκάφης της οδού για την κατασκευή του νέου λιθόστρωτου και έχει ξεκινήσει η κατασκευή της κολυμβητής, αρμολογημένης λιθόστρωσης πάχους 20 έως 25εκ., με φυσικούς λίθους τοπικής προέλευσης, τοποθετούμενους επί οπλισμένου σκυροδέματος.

Παρόλα αυτά κατά την διάρκεια των εκσκαφών στο ύψος του δημοτικού ξενώνα στην πλατεία του οικισμού, διαπιστώθηκε εκτεταμένη βλάβη του παλαιού δικτύου ύδρευσης (παλαιός διαβρωμένος αγωγός από σιδηροσωλήνα) και αποφασίστηκε η αλλαγή του σε ολόκληρο το μήκος της παρέμβασης. Στο ίδιο τμήμα της οδού διαπιστώθηκε ότι δεν διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας του οικισμού, έχει πρόσφατα διαπιστωθεί, η ύπαρξη προβλημάτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων με συχνές φραγές αυτού καθιζήσεις κ.α. και έχει ήδη δρομολογηθεί η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου και η παραλλαγή αυτού με αλλαγή όδευσης. Σύμφωνα με την προμελέτη της κατασκευής της νέας όδευσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων το νέο δίκτυο διέρχεται από την υπό κατασκευή οδό. Δόθηκε λοιπόν η εντολή στην ανάδοχο για την κατασκευή αυτού του τμήματος του δικτύου αποχέτευσης ώστε να μην χρειαστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εκ νέου εκσκαφή της οδού. Για τους παραπάνω λόγους υπήρξε καθυστέρηση στην κατασκευή της οδοποιίας της κεντρικής οδού της Τ.Κ. Νυμφαίου για έναν μήνα περίπου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/09/2016** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 31/08/2016).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 30/09/2016 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 31/08/2016).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **319/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ