



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2019 του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Εξέταση της από 03-07-2019/05-07-2019 ένστασης της «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.»,
αναδόχου του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».**

Αριθ. Απόφασης: 334/2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 30 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 16656/26-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης		
Θωμαΐδης Χρήστος Πρόεδρος		Σονιάδου Σωτηρία
Κιοσές Παναγιώτης		Ελευθεριάδης Κυριάκος
Αντωνιάδης Θεοχάρης		
Τσαχειρίδης Σπύρος		
Κύρκου Κυριάκος		
Μπερμπερίδης Πέτρος		
Τόμου Πέτρος		
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος		
Θεοδώρου Απόστολος		
Χατζητιμοθέου Ιωάννης		
Αβραμίδης Ιωάννης		
Ιωάννου Χρήστος		
Σαργιαννίδης Παύλος		
Νάτσης Ιωάννης		
Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη		
Πέγιου Ιωάννης		
Καραούλη Αφροδίτη		
Γρομπανόπουλος Τρύφων		
Σαπαρδάνης Φώτιος		
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος		
Γυρίκη Ελένη		
Δεμερτζίδης Στυλιανός		
Κρητικού Διαμαντούλα		

Απών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Λεχόβου κ. Στεφανίδη Ευάγγελο, Βεγόρων κ. Αθανασιάδη Λάζαρο, Αντιγονείας κ. Πατμάνογλου Νικόλαο και Ξινού Νερού κ. Γκιόζη Δημήτριο.

Πριν την έναρξη του 2^{ου} θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιο Τρύφων.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας κ. Αλληλόμη Αναστασία η οποία είπε τα εξής:

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα ένσταση αφορά στο έργο: «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

1. Κύριος του έργου: Δήμος Αμυνταίου.
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμυνταίου
3. Προϊσταμένη Αρχή: Δήμος Αμυνταίου
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Ανάπτυξης
5. Ανάδοχος: ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.
6. Πηγή χρηματοδότησης έργου: Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 80% ΕΤΠΑ – 20% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (Αρ. Εν. 2016ΕΠ00510033).

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Χρηματοδότηση

1.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με συγχρηματοδότηση 80% ΕΤΠΑ – 20% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (Αρ. Εν. 2016ΕΠ00510033).

1.2. Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5467/10-11-2016 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

2. Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του έργου.

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.129.032,26 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

3. Ημερομηνία και τρόπος δημοπράτησης του έργου.

Ο διαγωνισμός του έργου πραγματοποιήθηκε στις 01-08-2017, με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

4. Προσφορά αναδόχου

(άρθρο 6 παρ. 7 ν. 4412/2016)

4.1. Κόστος εργασιών

Το κόστος των εργασιών μετά την προσφορά του αναδόχου ανήλθε στα : 363.128,02 €

4.2. Κόστος μελέτης και αξία των αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολάβου.

4.3. Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%).

Γ.Ε. & Ο.Ε. μετά την προσφορά του αναδόχου είναι : 65.363,04 €.

4.4. Ποσό απροβλέπτων

Το ποσό των απροβλέπτων μετά την προσφορά του αναδόχου είναι : 64.273,66 €.

4.5. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) και για πληρέστερη ενημέρωση του Συμβουλίου:

Δεν προβλέπεται.

4.6. Ποσό για αναθεώρηση

Το ποσό της αναθεώρησης είναι μετά την προσφορά του αναδόχου : 3.345,04 €.

4.7. Ποσό για Φ.Π.Α.

Δεν προβλέπεται.

5. Έκπτωση δημοπρασίας

Η μέση έκπτωση του αναδόχου είναι : 56,06 %.

6. Κατακύρωση του διαγωνισμού.

Κατακύρωση αποτελέσματος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

7. Στοιχεία σύμβασης.

Το ύψος της σύμβασης ανήλθε στα 496.109,76 € με ημερομηνία υπογραφής 04/04/2018.

8. Ημερομηνία του πρωτοκόλλου εγκατάστασης.

9. Αρχική συμβατική προθεσμία.

Η αρχική συμβατική προθεσμία είναι 540 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 26-09-2019.

10. Τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας και αριθμός πρωτοκόλλου των εγκριτικών αποφάσεων.

Δεν υπάρχουν παρατάσεις.

11. Συμπληρωματικές πιστώσεις που έχουν εγκριθεί και αριθμός πρωτοκόλλου των εγκριτικών πράξεων.

Δεν έχουν εγκριθεί συμπληρωματικές πιστώσεις.

12. Αριθμός κάθε Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα με τη συνολική δαπάνη και των τυχόν ΠΚΤΜΝΕ και αριθμός πρωτοκόλλου της εγκριτικής απόφασης. (Το ποσό του τελευταίου ΑΠΕ θα αναλύεται όπως ανωτέρω, στην παρ. 4.1.).

Έχει εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, με την υπ' αριθμ. 79/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, με τη συνολική δαπάνη των εργασιών να ανέρχεται στα : 496.109,76 €. Πιο συγκεκριμένα :

Κόστος εργασιών : 377.787,49 €

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) : 68.001,75 €

Ποσό απροβλέπτων : 46.975,48 €

Ποσό για αναθεώρηση : 3.345,04 €

Ποσό για Φ.Π.Α. : Δεν προβλέπεται.

13. Ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου (πρωτόκολλο περαίωσης).

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

14. Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής.

Το έργο είναι σε εξέλιξη και δεν έχει οριστεί.

15. Ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

16. Απόφαση έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

17. Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής

Το έργο είναι σε εξέλιξη και δεν έχει οριστεί.

18. Ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

19. Απόφαση έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

20. Άλλα στοιχεία που συμπληρώνουν το ιστορικό της εργολαβίας.

III. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ:

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. 9246/24-05-2019 έγγραφο της ενέκρινε την 10η Αναλυτική επιμέτρηση, όπως αυτή διορθώθηκε η οποία κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία στις 27-05-2019, σύμφωνα με το σχετικό αποδεικτικό επίδοσης.

Η ημερομηνία επίδοσης της ένστασης της ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. στο Δήμο Αμυνταίου, 03-07-2019 (έκθεση επίδοσης).

Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν οποιαδήποτε ένσταση για το ίδιο αντικείμενο στο σύνολο του ή εν μέρει.

Η ένσταση από τυπικής πλευράς είναι εξεταστέα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 4412/16, αυτή θα πρέπει να έχει ασκηθεί με επίδοση από δικαστικό επιμελητή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ημερομηνία κοινοποίησης 10ης Αναλυτικής Επιμέτρησης 27-05-2019, ημερομηνία άσκησης ένστασης από τον Ανάδοχο 03-07-2019, δηλαδή 39 ημέρες μετά την κοινοποίηση άρα εντός δύο (2) μηνών όπως ορίζει ο νόμος).

IV. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ

Στις 16-05-2019 η Ανάδοχος εταιρεία συνέταξε και υπέβαλλε στη Διευθύνουσα Υπηρεσία της 10η Αναλυτική επιμέτρηση, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 9246/16-05-2019 εισερχόμενο έγγραφο, συνοδευόμενη από Πίνακα Υπολογισμών Ποσοτήτων, πίνακα Ο.Κ.Ω., πίνακα καθαιρέσεων σκυροδέματος, κλπ.

Ακολούθως η Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 27-05-2019 (αποδεικτικό κοινοποίησης), κοινοποίησε με το υπ' αριθμ. 9246/25-05-2019 έγγραφο της, στην ανάδοχο εταιρεία διορθωμένη με ερυθρά την 10η Αναλυτική Επιμέτρηση και πιο συγκεκριμένα διεγράφησαν τα ακόλουθα κονδύλια: 1) η εργασία του άρθρου Α1 «Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη», κατά ποσότητα 5.029,55 μέτρων (αξίας 2.551,99 ευρώ), με την αιτιολογία ότι συμπεριλαμβάνεται στα άρθρα Α3 και Α4 και 2) η εργασία του άρθρου Α10 «Πλαστικό πλέγμα από PVC για σήμανση υπογείων δικτύων ΟΚΩ» ποσότητας 7.228,10 μέτρων, (αξίας 1.833,77 ευρώ), με την αιτιολογία ότι συμπεριλαμβάνεται στα άρθρα Γ1 και Γ2.

Στη συνέχεια ο Ανάδοχος υπέβαλλε στις 03-07-2019 ένσταση κατά της ανωτέρω έγκρισης της 10ης Αναλυτικής επιμέτρησης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Παρατίθεται με χρονολογική σειρά το ιστορικό της διαφωνίας μεταξύ Υπηρεσίας και αναδόχου, που οδήγησε στην υποβολή της ένστασης.

V. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ

Ο Ανάδοχος με την ένσταση του, αιτείται τη μη περικοπή που έγινε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των κάτωθι εργασιών :

1. Περικοπή της εργασίας του άρθρου Α1 «Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη», κατά ποσότητα 5.029,55 μέτρων (αξίας 2.551,99 ευρώ) και
2. Περικοπή της εργασίας του άρθρου Α10 ``πλαστικό πλέγμα από PVC για σήμανση υπογείων δικτύων ΟΚΩ`` ποσότητας 7.228,10 μέτρων, (αξίας 1.833,77 ευρώ).

VI. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ

Ο Ανάδοχος ως προς της περίπτωση της περικοπής της εργασίας του άρθρου Α1 «Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη», κατά ποσότητα 5.029,55 μέτρων, αναφέρει τα κάτωθι :

- Στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ρητά η εργασία ασφαλτοκοπής ως αυτοτελής εργασία η οποία τιμολογείται ξεχωριστά από τυχόν άλλη εργασία του αναδόχου, άρα νομίμως η ανάδοχος εταιρεία επιμέτρησε τις εργασίες ασφαλτοκοπής με βάση το άρθρο Α1.
- Δεν συμπεριλαμβάνεται η ανωτέρω εργασία, στα άρθρα Α.Τ. Α3 και Α.Τ. Α4 τα οποία αφορούν τις εργασίες εκσκαφής των τάφρων σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες και βραχώδες αντίστοιχα όπως αυτά περιγράφονται.

Ο Ανάδοχος ως προς της περίπτωση της περικοπής της εργασίας του άρθρου Α10 ``πλαστικό πλέγμα από PVC για σήμανση υπογείων δικτύων ΟΚΩ`` ποσότητας 7.228,10 μέτρων, αναφέρει τα κάτωθι :

- Στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ρητά η εργασία ``Πλαστικό πλέγμα από PVC υπογείων δικτύων ΟΚΩ`` ως αυτοτελής εργασία η οποία τιμολογείται ξεχωριστά από τυχόν άλλη εργασία του αναδόχου, άρα νομίμως η ανάδοχος εταιρεία επιμέτρησε τις εργασίες ασφαλτοκοπής με βάση το άρθρο Α10.
- Δεν συμπεριλαμβάνεται η ανωτέρω εργασία, στα άρθρα Α.Τ. Γ1 και Α.Τ. Γ2 τα οποία αφορούν τις εργασίες εκσκαφής των τάφρων σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες και βραχώδες αντίστοιχα όπως αυτά περιγράφονται.

Τέλος ο Ανάδοχος αναφέρει ότι συνέταξε της οικονομική προσφορά του για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό με βάση τα συμβατικά τεύχη που της χορηγήθηκαν μεταξύ των οποίων και το τιμολόγιο Μελέτης και ο Προϋπολογισμός του έργου, στα οποία κατά τα ανωτέρω ρητά τιμολογείται ξεχωριστά με την ως άνω τιμή τόσοι η εργασία ασφαλτοκοπής όσο και η τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος PVC. Επίσης η έκπτωση της υπολογίσθηκε με βάση της αποζημίωση των ανωτέρω δύο εργασιών κατά τα συμβατικά τεύχη.

VII. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΜΑ

1. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε σε περικοπή των κάτωθι εργασιών :

- Περικοπή της εργασίας του άρθρου Α1 «Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη», κατά ποσότητα 5.029,55 μέτρων (αξίας 2.551,99 ευρώ) και
- Περικοπή της εργασίας του άρθρου Α10 “πλαστικό πλέγμα από PVC για σήμανση υπογείων δικτύων ΟΚΩ” ποσότητας 7.228,10 μέτρων, (αξίας 1.833,77 ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα ως προς την εργασία του άρθρου Α1 “Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη”, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε σε περικοπή της εργασίας καθώς, η ανωτέρω εργασία συμπεριλαμβάνεται στα άρθρα Α.Τ. Α3 και Α.Τ. Α4, σύμφωνα καταρχήν με το υπ’ αριθμ. Δ11/404/30-08-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, υπηρεσία σύνταξης και προσδιορισμού των τιμών μονάδας των εγκεκριμένων τιμολογίων, στο οποίο αναφέρεται ότι η ασφαλτοκόπτη περιλαμβάνεται στο άρθρο των εκσκαφών των τάφρων, επομένως δεν πληρώνεται ιδιαίτερα από άλλο άρθρο του Προϋπολογισμού. Επίσης η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του άρθρου της ασφαλτοκόπτης έχει γίνει για τις περιπτώσεις στις οποίες οι στρώσεις των ασφαλτικών στρώσεων και σκυροδεμάτων είναι άνω των 0,15 μέτρων, όπως φαίνεται και στο τεύχος της προμέτρησης του έργου.

Ως προς την εργασία του άρθρου Α10 “πλαστικό πλέγμα από PVC για σήμανση υπογείων δικτύων ΟΚΩ” η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε σε περικοπή της εργασίας καθώς η παραπάνω εργασία περιλαμβάνεται στα άρθρα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6 και Γ13 του Τιμολογίου της μελέτης, τα οποία αφορούν την προμήθεια και την τοποθέτηση των αγωγών ύδρευσης και πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ρητά ότι στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται “δ. η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή” και επομένως δεν δύναται να πληρωθεί – πιστοποιηθεί και δεύτερη φορά εργασία η οποία έχει εκτελεστεί μία φορά μόνο.

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε σε περικοπή των κάτωθι εργασιών :

- Περικοπή της εργασίας του άρθρου Α1 «Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη», κατά ποσότητα 5.029,55 μέτρων (αξίας 2.551,99 ευρώ) και
- Περικοπή της εργασίας του άρθρου Α10 “πλαστικό πλέγμα από PVC για σήμανση υπογείων δικτύων ΟΚΩ” ποσότητας 7.228,10 μέτρων, (αξίας 1.833,77 ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα ως προς την εργασία του άρθρου Α1 “Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη”, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε σε περικοπή της εργασίας για τους ακόλουθους λόγους :

- Η ανωτέρω εργασία συμπεριλαμβάνεται στα άρθρα Α.Τ. Α3 και Α.Τ. Α4, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Δ11/404/30-08-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, υπηρεσία σύνταξης και προσδιορισμού των τιμών μονάδας των εγκεκριμένων τιμολογίων, στο οποίο αναφέρεται ότι η ασφαλοκοπή περιλαμβάνεται στο άρθρο των εκσκαφών των τάφρων.
- Σύμφωνα με το άρθρο 1.6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων "Σειρά Ισχύος συμβατικών τευχών", "Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται", επομένως όπως διαπιστώνεται και από τα τεύχη του έργου και πιο συγκεκριμένα στο Τεύχος των Αναλυτικών Επιμετρήσεων, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ασφαλοκοπή αφορά τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι στρώσεις των ασφαλικών στρώσεων και σκυροδεμάτων είναι άνω των 0,15 μέτρων, επομένως αφορά συγκεκριμένη εργασία. Το ανωτέρω προκύπτει και από την ποσότητα που προκύπτει από την Προμέτρηση και εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του έργου, δηλαδή 12.620,00 μέτρα και όχι η διπλάσια περίπου ποσότητα που θα προέκυπτε εάν υπολογιζόταν σύμφωνα με τα μήκη του δικτύου που κατασκευάζονται σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο (μήκος δικτύου 8.502,85 μέτρα), δηλαδή 17.000,00 μέτρα και σε τσιμεντοστρωμένο δρόμο (μήκος δικτύου 1.829,00 μέτρα) 3.600,00 μέτρα περίπου, συνολικά δηλαδή 20.600,00 μέτρα ασφαλοκοπής. Αναφέρεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 1.9.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, κατά την υπογραφή της σύμβασης παρέδωσε στον ανάδοχο του έργου εγκεκριμένες όλες τις μελέτες του έργου (σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 5248/05-04-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και το από 11-04-2018 αποδεικτικό επίδοσης) που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και πιο συγκεκριμένα :
- Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής
- Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών
- Τεύχος Προϋπολογισμού
- Τεύχος Τιμολογίου
- Τεύχος Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς
- Τεύχος Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.
- Τεύχος Χρονοδιαγράμματος / προγράμματος κατασκευής έργου
- **Τεύχος Αναλυτικών Προμετρήσεων**
- Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
- Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
- Τεύχος Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας - Διακήρυξη Δημοπρασίας
- Σχέδια

Επομένως είχαν χορηγηθεί στον Ανάδοχο και οι Αναλυτικές Επιμετρήσεις στις οποίες και διαπιστώνεται για ποιο λόγο ακριβώς προβλέπεται η εργασία της "Τομής οδοστρώματος με Ασφαλτοκοπή" στον Προϋπολογισμό του έργου.

- Ακόμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.10.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.

Ως προς την εργασία του άρθρου Α10 "πλαστικό πλέγμα από PVC για σήμανση υπογείων δικτύων ΟΚΩ" η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε σε περικοπή της εργασίας για τους ακόλουθους λόγους :

- Η παραπάνω εργασία περιλαμβάνεται στα άρθρα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6 και Γ13 του Τιμολογίου της μελέτης, τα οποία αφορούν την προμήθεια και την τοποθέτηση των αγωγών ύδρευσης και πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ρητά ότι στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται "δ. η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή" και επομένως δεν δύναται να πληρωθεί – πιστοποιηθεί και δεύτερη φορά εργασία η οποία έχει εκτελεστεί μία φορά μόνο.

Επομένως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω προτείνει την απόρριψη της από 03-07-2019 ένστασης της αναδόχου εταιρείας.

VIII. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Σ.Δ.Ε.:

Σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016 "Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών", παρ. 5 "Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ή η προϊσταμένη Αρχή κατά περίπτωση, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες εργάσιμες ημέρες από την άσκηση της ένστασης να διαβιβάσουν στο Τεχνικό Συμβούλιο τις απόψεις τους επί αυτής και το φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος περιλαμβάνει τα συμβατικά τεύχη ή αντίγραφα τους". Αναφέρεται ότι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είναι αρμόδιος για την εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας που αφορούν σε έργα άλλων φορέων με προϋπολογισμό άνω των €5.000.000,00, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Σ.Δ.Ε.) της Γ.Γ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 227 ν. 3852/10 (Α' 87)).

Αιτήματα του Αναδόχου:

Δεν υπάρχουν.

IX. ΣΚΕΠΤΙΚΟ:

1. Επειδή ο ανάδοχος, με την από 03-07-2019 ένσταση, στρέφεται κατά της έγκρισης της 10ης Αναλυτικής Επιμέτρησης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και ζητεί:

α) Τη μη περικοπή της εργασίας του άρθρου Α1 «Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη», κατά ποσότητα 5.029,55 μέτρων (αξίας 2.551,99 ευρώ) (1ο αίτημα)

β) Τη μη περικοπή της εργασίας του άρθρου Α10 «Πλαστικό πλέγμα από PVC για σήμανση υπογείων δικτύων ΟΚΩ» ποσότητας 7.228,10 μέτρων, (αξίας 1.833,77 ευρώ) (2ο αίτημα)

2. Επειδή, η ανωτέρω ένσταση, η οποία επιδόθηκε προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών στις (ημερομηνία επίδοσης) και προς τον αντισυμβαλλόμενο στις (ημερομηνία επίδοσης) είναι τύποις αποδεκτή, σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν. 4412, όπως ισχύει και συνεπώς εξεταστέα.

3. Επειδή ως προς την εργασία του άρθρου Α1 «Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκοπή», η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε σε περικοπή της εργασίας για τους ακόλουθους λόγους :

- Η ανωτέρω εργασία συμπεριλαμβάνεται στα άρθρα Α.Τ. Α3 και Α.Τ. Α4, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Δ11/404/30-08-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, υπηρεσία σύνταξης και προσδιορισμού των τιμών μονάδας των εγκεκριμένων τιμολογίων, στο οποίο αναφέρεται ότι η ασφαλτοκοπή περιλαμβάνεται στο άρθρο των εκσκαφών των τάφρων.
- Σύμφωνα με το άρθρο 1.6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων «Σειρά Ισχύος συμβατικών τευχών», «Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται», επομένως όπως διαπιστώνεται και από τα τεύχη του έργου και πιο συγκεκριμένα στο Τεύχος των Αναλυτικών Επιμετρήσεων, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ασφαλτοκοπή αφορά τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι στρώσεις των ασφαλικών στρώσεων και σκυροδεμάτων είναι άνω των 0,15 μέτρων, επομένως αφορά συγκεκριμένη εργασία. Το ανωτέρω προκύπτει και από την ποσότητα που προκύπτει από την Προμέτρηση και εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του έργου, δηλαδή 12.620,00 μέτρα και όχι η διπλάσια περίπου ποσότητα που θα προέκυπτε εάν υπολογιζόταν σύμφωνα με τα μήκη του δικτύου που κατασκευάζονται σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο (μήκος δικτύου 8.502,85 μέτρα), δηλαδή 17.000,00 μέτρα και σε τσιμεντοστρωμένο δρόμο (μήκος δικτύου 1.829,00 μέτρα) 3.600,00 μέτρα περίπου, συνολικά δηλαδή 20.600,00 μέτρα ασφαλτοκοπής. Αναφέρεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 1.9.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, κατά την υπογραφή της σύμβασης παρέδωσε στον ανάδοχο του έργου εγκεκριμένες όλες τις μελέτες του έργου (σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 5248/05-04-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και το από 11-04-2018 αποδεικτικό επίδοσης) που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και πιο συγκεκριμένα :
- Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής
- Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών
- Τεύχος Προϋπολογισμού
- Τεύχος Τιμολογίου
- Τεύχος Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

- Τεύχος Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.
- Τεύχος Χρονοδιαγράμματος / προγράμματος κατασκευής έργου
- **Τεύχος Αναλυτικών Προμετρήσεων**
- Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
- Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
- Τεύχος Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας - Διακήρυξη Δημοπρασίας
- Σχέδια

Επομένως είχαν χορηγηθεί στον Ανάδοχο και οι Αναλυτικές Επιμετρήσεις στις οποίες και διαπιστώνεται για ποιο λόγο ακριβώς προβλέπεται η εργασία της "Τομής οδοστρώματος με Ασφαλτοκοπή" στον Προϋπολογισμό του έργου.

- Ακόμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.10.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και **τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας** που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.

4. Επειδή ως προς την εργασία του άρθρου Α10 "πλαστικό πλέγμα από PVC για σήμανση υπογείων δικτύων ΟΚΩ" η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε σε περικοπή της εργασίας για τους ακόλουθους λόγους :

- Η παραπάνω εργασία περιλαμβάνεται στα άρθρα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6 και Γ13 του Τιμολογίου της μελέτης, τα οποία αφορούν την προμήθεια και την τοποθέτηση των αγωγών ύδρευσης και πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ρητά ότι στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται "δ. η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή" και επομένως δεν δύναται να πληρωθεί – πιστοποιηθεί και δεύτερη φορά εργασία η οποία έχει εκτελεστεί μία φορά μόνο.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 4412/16 απαιτείται και γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας, η οποία και έλαβε την υπ' αριθμ. 051/25-09-2019 απόφαση η οποία και αναγνώστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την απόρριψη στο σύνολό της από 03-07-2019 ένστασης της ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε., αναδόχου του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», για τους λόγους που εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απόρριψη στο σύνολό της από 03-07-2019 ένστασης της ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε., αναδόχου του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», για τους λόγους που εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 334/2019.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ