

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 26/2015
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 3^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του Έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού».

Αριθ. Απόφασης: 402/2015

Στο Αμύνταιο, σήμερα 16 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 23328/11-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 15 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Αβραμίδης Ιωάννης
Δελγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης
Κύρκου Κυριάκος
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Κόλκας Παναγιώτης
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων TK Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο, TK Κέλλης κ. Τάσκα Αθανάσιο, TK Νυμφαίου κ. Οικονομίδη Δημήτριο και TK Αετού κ. Σκίπα Βασίλειο.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 28234/19-12-2014 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού Δήμου Αμυνταίου, με το οποίο ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός του έργου «**Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού**» ο υπογράφοντας την παρούσα εισήγηση.
- Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
- Την με αριθμ. πρωτ. 27984/17-12-2015 σύμβαση του έργου σύμφωνα με την οποία αρχική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ήταν η 15 Ιουνίου 2015
- Την αριθ. 242/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε έως την 03/09/2015
- Την αριθ. 340/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε έως την 15/10/2015
- Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
- Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.
- Την αίτηση του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Αμυνταίου 18612/15-09-2015 σύμφωνα με την οποία αιτείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
- Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης των κοινοτήτων Αγραπιδιών, Αετού και Πεδινού από τα σημεία εξόδου των εσωτερικών τους αποχετευτικών δικτύων έως τις εγκαταστάσεις των υπό κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων. Για την κατασκευή των δικτύων θα τοποθετηθούν αγωγοί PVC Σ41 και πολύ λίγα μέτρα αγωγών από τσιμεντοσωλήνες, προκατασκευασμένα αλλά και έγχυτα φρεάτια από σκυρόδεμα ελέγχου, πτώσης, υπερχειίλισης και συμβολής. Συνολικά προβλέπεται να κατασκευαστούν 4.528,00 μέτρα νέου δικτύου.
- Μέχρι και σήμερα ο ανάδοχος έχει κατασκευάσει περίπου 2.150 μέτρα δικτύου από αγωγούς PVC και ορισμένα φρεάτια.

Πιο αναλυτικά έχουν εκτελεστεί τα εξής :

1. Προς την κοινότητα Αετού έχει κατασκευαστεί τμήμα του εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου μήκους περίπου 700m, από το ύψος της υφιστάμενης επαρχιακής οδού έως την υπό κατασκευή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Στο τμήμα αυτό έχουν τοποθετηθεί τα προκατασκευασμένα τμήματα των φρεατίων συμβολής του δικτύου και αναμένεται εντός του επόμενου δεκαήμερου η ολοκλήρωση της κατασκευής τους με κατασκευή των άνω πλακών, τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων και βαθμίδων, κατασκευή εσωτερικών στεγανωτικών στρώσεων και εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης ροής πυθμένα. Στο παραπάνω τμήμα είναι δυνατή η σύνδεση δύο εξόδων του υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή των φρεατίων.

2. Στην κοινότητα Πεδινού έχει κατασκευαστεί όλο το τμήμα του εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου μήκους περίπου 1.100m, εκτός από τα τμήματα σύνδεσης με την Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και τον υφιστάμενο πλακοσκεπή αγωγό, δηλαδή απομένει ελάχιστο μήκος κατασκευής περίπου 20m.

Έχουν τοποθετηθεί όλα τα προκατασκευασμένα τμήματα των φρεατίων συμβολής του δικτύου και οι άνω πλάκες αυτών με τα χυτοσιδηρά καλύμματα, ενώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής εσωτερικών στεγανωτικών στρώσεων, διαμόρφωσης ροής του πυθμένα και τοποθέτησης των βαθμίδων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Επιπλέον έχει ξεκινήσει η κατασκευή του κεντρικού φρεατίου υπερχειλίσης το οποίο συνδέει τον υφιστάμενο πλακοσκεπή αγωγό με το νέο δίκτυο, καθώς και των δύο φρεατίων πτώσης – υπερχειλίσης, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του επόμενου δεκαήμερου.

3. Έχει κατασκευαστεί μήκος περίπου 350m του εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου που θα συνδέσει την κοινότητα Αγραπιδιών, από την υπό κατασκευή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων έως το σημείο που διασταυρώνεται το υπό κατασκευή δίκτυο με την ασφαλτοστρωμένη οδό που συνδέει τις κοινότητες Αετού και Λιμνοχωρίου.

Επισημαίνω ότι σε πολλά τμήματα του δικτύου που έχουν ήδη κατασκευαστεί υπήρξε έντονη εισροή υπόγειων υδάτων στα ορύγματα, κάτι που δυσχέραινε ιδιαίτερα την εκτέλεση των εργασιών και οδήγησε σε αύξηση των ποσοτήτων εκσκαφών και επιχώσεων.

Εκτιμώ ότι στα εναπομείναντα τμήματα δικτύου προς Αετό και Αγραπιδιές θα μειωθεί έντονα η εισροή υπόγειων υδάτων στα ορύγματα κάτι που θα οδηγήσει και στην εκτέλεση όλων των εργασιών με πολύ ταχύτερο ρυθμό.

- Τη στιγμή που συντάσσεται η παρούσα εισήγηση ο ανάδοχος εκτελεί εργασίες τοποθέτησης αγωγών και κατασκευής φρεατίων στα εξωτερικά δίκτυα των κοινοτήτων Αετού και Αγραπιδιών και ολοκληρώνει τις εργασίες κατασκευής δικτύου και φρεατίων προς την κοινότητα Πεδινού.
- Την τραπεζική αργία που επιβλήθηκε από 28-06-2015 με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η συναλλαγή και η κίνηση κεφαλαίων, συνεπώς και η ομαλή εκτέλεση των εργασιών.
- Την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στις κινήσεις χρηματικών ποσών από τις τράπεζες, η οποία είναι σε ισχύ έως και σήμερα με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην κίνηση των απαιτούμενων κεφαλαίων για αγορές υλικών, αγορές καυσίμων, πληρωμές μισθοδοσίας προσωπικού κλπ.
- Την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αύξησης των ποσοτήτων εκσκαφών, επιχώσεων και ωρών αντλήσεως υδάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την **έγκριση ή μη** χορήγησης παράτασης προθεσμίας (3^η) περαίωσης του έργου «**Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού**».

Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί έως και την **20/11/2015** (προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης), **με αναθεώρηση**.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την **έγκριση** χορήγησης παράτασης προθεσμίας (3^η) περαίωσης του έργου «**Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού**» έως και την **20/11/2015** (προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης), **με αναθεώρηση**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **402/2015**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΛΗΣ