

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 27/2015
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων - Σκλήθρου».

Αριθ. Απόφασης: 412/2015

Στο Αμύνταιο, σήμερα 23 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 23819/19-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολο
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Λάζης Δημήτριος
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Κύρκου Κυριάκος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Κόλκας Παναγιώτης
Βεράνη Φωτεινή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αβραμίδης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ΤΚ Κέλλης κ. Τάσκα Αθανάσιο, ΤΚ Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη, ΤΚ Βαρικού κ. Κολέτσα Απόστολο, ΤΚ Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο, ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα κ. Μπούκτση Κλήμη, ΤΚ

Αναργύρων κ. Τσισμαλίδη Γεώργιο, ΤΚ Βαλτονέρων κ. Παναγιωτίδης Γεώργιο και ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ. Ιωαννίδου Ελένη.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των συμβούλων το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 489/14-01-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με το οποίο ορίζεται επιβλέπων του έργου «**Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων Σκλήθρου**» ο υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08

Την με αριθμ. πρωτ. 28429/29-12-2014 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την υπ' αριθμ. 243/2015 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 24 Σεπτεμβρίου 2015.

Την υπ' αριθμ. 320/2015 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 5 Νοεμβρίου 2015.

Την υπ' αριθμ. 376/2015 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 20 Νοεμβρίου 2015.

Την αίτηση της αναδόχου αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 20432/02-10-2015 για Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων Σκλήθρου».

Αναφέρουμε τα εξής:

Το έργο αφορά στην κατασκευή των εξωτερικών αγωγών λυμάτων των Οικισμών Ασπρογείων και Σκλήθρου, για μεταφορά των λυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Ασπρογείων και Σκλήθρου. Το έργο περιλαμβάνει την εκσκαφή, τοποθέτηση αγωγών και επίχωση. Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων και τεχνικών έργων για την ορθή λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης, συνολικού μήκους 2.821 μμ και 72 φρεάτια αποχέτευσης.

Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος εταιρεία έχει κατασκευάσει σχεδόν το σύνολο του δικτύου αποχέτευσης. Πιο συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Ασπρογείων έχει κατασκευάσει το σύνολο του δικτύου και πιο συγκεκριμένα τον κλάδο 2 και τον κλάδο 1, καθώς επίσης έχουν τοποθετηθεί και κατασκευαστεί όλα τα φρεάτια (56 φρεάτια) του δικτύου ακαθάρτων. Έχουν γίνει οι αποκαταστάσεις των ασφαλικών οδοστρωμάτων (880,0 τ.μ. περίπου) καθώς και αποκατάσταση σε οδό με σκυρόδεμα συνολικής επιφάνειας 250,0 τ.μ. περίπου. Στην Τ.Κ. Σκλήθρου έχει

κατασκευαστεί σχεδόν το σύνολο του δικτύου και έχουν τοποθετηθεί τα φρεάτια επίσκεψης του δικτύου ακαθάρτων.

Κατά τη φάση υλοποίησης του έργου όμως προέκυψαν αυξομειώσεις εργασιών, απαραίτητων για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για να συμπεριλάβει ορισμένες αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων - Σκλήθρου». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών έως και την ημερομηνία λήξης της προτεινόμενης παράτασης στις **10/12/2015 με αναθεώρηση**, (η ισχύουσα ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι η 20/11/2015).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων - Σκλήθρου» για διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών έως και την ημερομηνία λήξης της προτεινόμενης παράτασης στις 10/12/2015 με αναθεώρηση, (η ισχύουσα ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι η 20/11/2015).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **412/2015**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ