

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **29/2016** του
δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου "Εσωτερικό Δίκτυο
Υδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα"**

Αριθ. Απόφασης: 518/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 20156/22-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Λάζης Δημήτριος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Μπούτσκου Λεμονιά
Μπάντης Ιορδάνης
Κύρκου Κυριάκος
Γεώργου Τρύφων

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος.

Παρών στην συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της ΤΚ Ροδόνα κ. Παρασκευάς Δημήτρης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 20 – 12 – 2016

Επιτροπή παραλαβής:

1. Σεχίδου Βασιλική, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Φλώρινας, που ορίστηκε με την αριθ. 285/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
2. Τοπάλης Ευάγγελος, Χημ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 285/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
3. Λάζης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 22/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα του αναδόχου ΑΔΑΜΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ, με την αριθ. 131/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 20-03-2012 δημοπρασίας.

Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν αρχικά με το με αρ. πρωτ. 24838/25-09-2012 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, του Δήμου Αμυνταίου, τους κ.κ. Κατσουπάκη Αναστάσιο & Κουρουμπλή Νικόλαο, Μηχανολόγους Μηχανικούς Τ.Ε., υπαλλήλους του Δήμου Αμυνταίου. Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.000.000,00 € μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο αυτής.

1. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 317/2013 Απόφασή του.

2. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 79/2015 Απόφασή του.

4. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.

6. Η από 08/07/2014 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με την τελική επιμέτρηση των εργασιών που υποβλήθηκε την 05-09-2014 και εγκρίθηκε την 29-10-2014, που επισυνάπτονται.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 20-03-2012 και με την αριθμ. 131/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΗΡΑΚΛΗ, Ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 39,89 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 601.094,81 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 24-09-2012 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως τριακοσίων εξήντα (360) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 18/09/2013.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 487.420,91 €.

δ. Το έργο περαιώθηκε στις 30-06-2014 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαίωσης, μετά από παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης, οι οποίες εγκρίθηκαν : 1) με την αριθ. 311/2013 ΑΔΣ έως και την 18/12/2013, 2) με την αριθ. 54/2014 ΑΔΣ έως και την 31-03-2014, 3) με την αριθ. 125/2014 ΑΔΣ έως και την 20-05-2014 και 4) με την αριθ. 179/2014 ΑΔΣ έως και την 30-06-2014 και επομένως εντός του προβλεπόμενου χρόνου περαίωσης.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης σε μεγάλο τμήμα της τοπικής κοινότητας Φιλώτα και συγκεκριμένα στο υπόλοιπο τμήμα του οικισμού πλην του νότιου τμήματος και μιας περιοχής κέντρο στις οποίες είχε ήδη κατασκευαστεί νέο δίκτυο ύδρευσης.

Το νέο δίκτυο καλύπτει πλήρως τις υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες του οικισμού καθώς και τις ανάγκες πυρόσβεσης.

Κατασκευάστηκε νέο δίκτυο συνολικού μήκους δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε μέτρων (15.275m) αποτελούμενο από αγωγούς PE 3^{ης} γενιάς, ονομαστικής διαμέτρου Φ63, Φ75 και Φ90mm.

Τοποθετήθηκαν έξι (6) πυροσβεστικοί κρουνοί για τον εφοδιασμό πυροσβεστικών οχημάτων με νερό.

Στα σημεία με χαμηλό υψόμετρο του δικτύου τοποθετήθηκαν εκκενωτές και αντίστοιχα σε σημεία με υψηλό υψόμετρο τοποθετήθηκαν αεροεξαγωγοί διπλής ενέργειας.

Το δίκτυο χωρίστηκε σε δύο ζώνες βάση της μορφολογίας του εδάφους έτσι ώστε να αποφευχθούν υψηλές πιέσεις λειτουργίας και επαρκή πίεση και παροχή νερού σε όλες τις περιοχές του δικτύου. Έτσι κατασκευάστηκε :

- Υψηλή ζώνη στις περιοχές του οικισμού με μεγαλύτερο υψόμετρο (βόρεια και βορειοδυτική περιοχή του οικισμού), η οποία τροφοδοτείται από δεξαμενή χωρητικότητας 400 κ.μ.
- Χαμηλή ζώνη στις περιοχές με μικρότερο υψόμετρο, η οποία τροφοδοτείται από δεξαμενή χωρητικότητας 150 κ.μ.

Το δίκτυο της υψηλής ζώνης κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από το παρόν έργο ενώ κατασκευάστηκε το υπόλοιπο τμήμα του δικτύου της χαμηλής ζώνης που δεν είχε κατασκευαστεί τα προηγούμενα έτη από εκτέλεση άλλων έργων. Το δίκτυο της χαμηλής ζώνης συνδέθηκε σε διάφορα σημεία με τα τμήματα του νέου δικτύου που είχαν κατασκευαστεί τα προηγούμενα έτη από εκτέλεση άλλων έργων.

Συνολικά κατασκευάστηκαν 15.275m δικτύου εκ των οποίων :

- 11.737,00m με ονομαστική διατομή DN63mm
- 3.158,00m με ονομαστική διατομή DN75mm
- 380,00m με ονομαστική διατομή DN90mm

Για την τροφοδότηση των καταναλωτών σε οικίες, καταστήματα, κοινόχρηστοι χώροι - κτίρια κλπ. κατασκευάστηκαν συνολικά 396 νέες παροχές με αγωγούς PE 3^{ης} γενιάς ονομαστικής διαμέτρου DN25mm. Οι παροχές αυτές τοποθετήθηκαν σε ορύγματα βάθους 0,60m με διαδικασία επαναπλήρωσης των ορυγμάτων ίδια με αυτή των κεντρικών δικτύων. Σε όλες τις παροχές κατασκευάστηκαν φρεάτια από σκυρόδεμα στα οποία τοποθετήθηκε βάνα διακοπής, υδρομετρητής και συνδέθηκαν με τις υφιστάμενες σωληνώσεις που τροφοδοτούν τους καταναλωτές.

2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέστηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 30-09-2015.

5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου "Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα"

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **518/2016**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ