



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **14/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8292/10-05-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία
3. Κύρκου Κυριάκος
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος
5. Τσιβελεΐδης Γεώργιος
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο κος Αβραμίδης Ιωάννης, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Η κα Λαζαρίδου Ασημούλα, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Τσιβελεΐδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **13^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Η Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 105/2022 απόφαση της προχώρησε στην ανάθεση σύνταξη της μελέτης **«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου»**, στην « Αλκων μελετητική ΕΠΕ».

Στη συνέχεια υπογράφηκε η σύμβαση της παραπάνω μελέτης, στις 20/06/2022. Ορίστηκε επιβλέπουσα της μελέτης η κ. Αναστασία Αλληλόμη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με το υπ' αριθμ 10724/27.06.2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών & Περι/ντος.

Στις 12.08.2022 εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης.

Στις 05.09.2022 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης τριών μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Με την με αριθμό 317/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης μέχρι και την 20.01.2023.

Στις 20.12.2022 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης τριών μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Με την με αριθμό 44/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 20/07/2023

Στις 20.06.2023 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης τεσσάρων μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Με την με αριθμό 201/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 20/11/2023

Με την με αριθμό 303/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 20/05/2024

Στις 29.04.2024 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης έξι μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Σύμφωνα με το Ν.4416/2016 Άρθρο 184 Παράγραφος 3, για την χορήγηση παράτασης πέραν της οριακής προθεσμίας, «Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης»

Έως σήμερα έχουν αναζητηθεί και έχουν εκδοθεί αντίγραφα στελεχών και σχεδίων από την ΥΔΟΜ για το σύνολο των σχολικών μονάδων και έχουν εκδοθεί αντίγραφα των φακέλων πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν παραδοθεί οι μελέτες πυροπροστασίας για τέσσερα σχολεία.

Προέκυψε η ανάγκη αποτύπωσης κτηρίων τα οποία δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια και είναι προϋφιστάμενα του 1955, για τον λόγο αυτό εισηγούμεστε την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου» για διάστημα έξι μηνών ήτοι έως και την 20.11.2024.»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθρ. 9 του Ν. 5056/2023
2. Την εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ.& Περ/ντος
3. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης **«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου»**, για διάστημα έξι μηνών ήτοι έως και την 20/11/2024.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **215/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΚΥΡΚΟΥ Κ.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
4. ΤΣΙΒΕΛΕΪΔΗΣ Γ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.