



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 17/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **2/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης «Δράσεις προστασίας των υδάτων Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 814/15-01-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία
3. Κύρκου Κυριάκος
4. Αβραμίδης Ιωάννης
5. Λαζαρίδου Ασημούλα
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **13ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 12/01/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4389/21-3-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, με το οποίο ορίζεται επιβλέποντας της μελέτης **«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»** ο υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθ. 184)

Την με αριθμ. πρωτ. 4343/21-3-2023 σύμβαση του έργου.

Τα τεύχη δημοπράτησης.

Την αίτηση της αναδόχου αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 646/11-1-2024 με θέμα : παράταση Χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της Μελέτης της σύμβασης με τίτλο: **«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»**

Αναφέρουμε τα εξής:

- 1) Ως προς το αντικείμενο της μελέτης, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω :
 - A. Συλλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων μελετών
 - B. Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
 - C. Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες – Απογραφή υδροσημείων και σημείων υδροληψίας
 - D. Μετρήσεις στάθμης – δειγματοληψία νερού
 - E. Αναλύσεις Νερού
 - F. Μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης ροής
 - G. Μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης διασποράς
 - H. Σύνθετος Υδρογεωλογικός Χάρτης
- 2) Μέχρι και σήμερα ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει :
 - A. Συλλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων μελετών
 - B. Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
 - C. Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες – Απογραφή υδροσημείων και σημείων υδροληψίας
 - D. Μετρήσεις στάθμης – δειγματοληψία νερού
 - E. Αναλύσεις Νερού
- 3) Εναπομένουν :
 - A. Μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης ροής
 - B. Μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης διασποράς
 - C. Σύνθετος Υδρογεωλογικός Χάρτης
- 4) Η αναγκαιότητα σύνταξης Συγκριτικού Πίνακα και σχετικής έγκρισης από Διαχειριστική Αρχή, Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και Δημοτική Επιτροπή
- 5) Οι βασικοί λόγοι παράτασης που προέκυψαν κατά την διάρκεια υλοποίησης της μελέτης που περιληπτικά αναφέρονται παρακάτω :
 - A. Στα αποτελέσματα των πρόσφατων χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των 11 γεωτρήσεων και 4 πηγών, που αναλύθηκαν και υποβλήθηκαν. Κρίνεται σκόπιμο από την ανάδοχο να υλοποιηθούν νέες δειγματοληψίες για τα ίδια υδροσημεία, που αναλύθηκαν ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία κατά την ξηρή και υγρή περίοδο του ίδιου υδρολογικού έτους.
 - B. Αναμονή απάντησης σε σχετικό αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χορήγηση χαρτογραφικών στοιχείων και δεδομένων των καλλιεργειών σε αρχεία shp, στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και του υπόγειου υδατικού συστήματος (GR0900050, Κοκκώδες Σύστημα Αμυνταίου Φλώρινας. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την Προσομοίωση Διασποράς Ρύπων σε Υπόγειο Υδροφορέα, για να υπολογιστούν οι ποσότητες των ρύπων των καλλιεργειών, όπως νιτρικών αλλά και άλλων στοιχείων, που κατεισδύουν στον Υδροφορέα.
 - C. Είναι σε εξέλιξη η Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Δυτικής Μακεδονίας και δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη τα υπό διαμόρφωση νέα δεδομένα και πιθανά

Μέτρα, κάποια από τα οποία επηρεάζουν σημαντικά και τη μελέτη και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε τελικά να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό της και με αυτά.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ». Σε περίπτωση που εγκριθεί η συνολική παράταση των εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα έξι μηνών, δηλαδή έως 20/12/2024.»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την αριθ. πρωτ. 90/16-01-2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Παράταση) της Ε.Υ.Δ. Προγ/το «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
4. Την από 12/01/2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
5. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», για διάστημα έξι μηνών, δηλαδή έως 20/12/2024.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **17/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΚΥΡΚΟΥ Κ.
3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.