



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **28/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου: «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 2.510.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 12 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. οικ.19466/08-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κύρκου Κυριάκος
2. Λαζαρίδου Ασημούλα
3. Παναγιωτίδης Γεώργιος
4. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
5. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Λιάσης Ιωάννης
Ζαφειρίδου Ευδοξία

Ο κος Αβραμίδης Ιωάννης, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024, «*Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, το μέλος της επιτροπής το οποίο προέρχεται από την πλειοψηφία και έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.*» Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει η κα Γιαννιτσοπούλου Σημέλα ως Αντιπρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε η δημοτική σύμβουλος κα Ζαφειρίδου Ευδοξία.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **11ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 06/11/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά

- Η υπ' αριθμ. 18585/24-10-2024 αίτηση του Αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2096/10-02-2022 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντες του έργου “ Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου”, τους υπογράφοντες την παρούσα.

Την παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/16 και του Ν.4782/2021 όπως αυτοί ισχύουν, “Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών από την Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από αίτημα του Αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ (30-04-2024) για «Χορήγηση παράτασης για το έργο : Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου

Το από 19/04/2022 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

Την με αριθμ. Πρωτ. 2000/08-02-2022 σύμβαση του έργου.

Την υπ’ αριθμ.283/2022 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (125) εκατόν είκοσι πέντε ημερολογιακών ημερών.

Την υπ’ αριθμ.13/2023 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (4) τεσσάρων μηνών.

Την υπ’ αριθμ.140/2023 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (3) τριών μηνών.

Την υπ’ αριθμ.232/2023 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (93) ενενήντα τριών ημερών.

Την υπ’ αριθμ.319/2024 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (6) έξι μηνών.

Την υπ’ αριθμ.230/2024 απόφαση της /οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (6) έξι μηνών.

Αναφέρω τα εξής :

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 24/08/2022 σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης, συνολικού μήκους 1.310,00 μέτρων περίπου, κατασκευή 30 προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα (συνολικό μήκος δικτύου 1791 μέτρα). Επίσης έχει κατασκευαστεί κιβωτοειδής αγωγός διαστάσεων 2,0x1,0 συνολικού μήκους 120,00 μέτρων περίπου. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των φρεατίων υδροσυλλογής του έργου 125 τεμάχια. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες Αποκατάστασης Ασφαλικών οδοστρωμάτων στο τμήμα από το φρεάτιο Φ1 έως και το φρεάτιο Φ31 μήκους 1.400 μέτρων περίπου και από το φρεάτιο Φ44 έως το φρεάτιο Φ37.

Υπολείπεται η κατασκευή δικτύου μήκους 250,00 μέτρων περίπου, καθώς και η διάτρηση της σιδηροδρομικής γραμμής.

Ο Ανάδοχος στη σχετική αίτηση του αναφέρει επί λέξει τα εξής :

“Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την παράταση του έργου μέχρι τις 31/07/2025 για τους εξής λόγους :

- Λόγω της μη έγκρισης της οριζόντιας διάτρησης από τον ΟΣΕ με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτελεστεί το έργο με σωστή σειρά και στην ολότητα αυτού.
- Επίσης λόγο της επερχόμενης χειμερινής περιόδου κατά την οποία οι χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές, χιονοπτώσεις κλπ και η φύση του έργου δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση του.

Ως εκ τούτου ζητάμε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με αναθεώρηση.

Σύμφωνα με το φάκελο του έργου οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2022.

Ως προς την έγκριση διάτρησης της σιδηροδρομικής γραμμής, είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα και συμπληρωματικά στοιχεία κατόπιν εγγράφου του ΟΣΕ και υπήρξε απάντηση του με το οποίο ζητούσε συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν στις 23-11-2023 από τον ανάδοχο, καθώς είναι υποχρέωση του σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και απεστάλησαν στον ΟΣΕ τα σχετικά νέα στοιχεία.

Με το υπ’ αριθμ. 17465/27-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, δόθηκε εντολή στην ανάδοχο εταιρεία, να προβεί σε φρεζάρισμα όλης της επιφάνειας του οδοστρώματος και ασφαλοστρωση αυτού αυξάνοντας έτσι το πλάτος της αποκατάστασης των ασφαλικών οδοστρωμάτων, από το πλάτος της τάφρου που προβλέπεται από τα τεύχη της σύμβασης, στα οκτώμισι (8,5)μέτρα περίπου, αυξάνοντας έτσι το φυσικό αντικείμενο. Επίσης δόθηκε εντολή να προβεί σε ανύψωση των υφιστάμενων καλυμμάτων του δικτύου αποχέτευσης στην τελική στάθμη της ερυθράς της οδού μετά την αποκατάστασης της.

Επίσης σε τμήματα του δικτύου, στο οποίο προβλεπόταν ο εγκιβωτισμός του δικτύου με άμμο λατομείου, για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία του δόθηκε εντολή να εγκιβωτιστεί ο αγωγός ομβρίων μέχρι τη μέση αυτού. Αυτό οδηγεί σε αύξηση του χρόνου κατασκευής του δικτύου, καθώς απαιτείται να παρέλθει κάποιος χρόνος για να είναι δυνατός ο εγκιβωτισμός της τάφρου με θραυστό υλικό λατομείου, όπως προβλέπεται από τη μελέτη του έργου, για να λάβει τις αντοχές του το σκυρόδεμα, σύμφωνα με το κανονισμό σκυροδέματος.

Ως προς τη διαδικασία της άδειας διέλευσης των σιδηροδρομικών γραμμών από τον ΟΣΕ, υπήρξε η παρακάτω αλληλογραφία::

1. Δήμος Αμυνταίου, Αρ. πρωτ. 3612/14-03-2022

Θέμα εγγράφου : «Άδεια διέλευσης – διάτρησης Σιδηροδρομικής γραμμής στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: “Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου»

2. Απάντηση από ΟΣΕ / ΔΙΣΣΥ, Αρ. Πρωτ. 9011614/24-06-2022

Θέμα Εγγράφου : “Διέλευση αγωγού Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων κάτω από τη Σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ στην περιοχή του Σ.Σ. Αμυνταίου, στο πλαίσιο του έργου “ Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου”.

3. Απάντηση από Δήμο Αμυνταίου, Αρ. πρωτ. 13290/01-08-2022

Θέμα εγγράφου : «Άδεια διέλευσης – διάτρησης Σιδηροδρομικής γραμμής στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: ``Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου», με συνημμένα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος.

4. Απάντηση από ΟΣΕ / ΔΙΣΣΥ, Αρ. Πρωτ. 9036663/19-10-2022

Θέμα Εγγράφου : ``Διέλευση αγωγού Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων κάτω από τη Σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ στην περιοχή του Σ.Σ. Αμυνταίου, στο πλαίσιο του έργου ``Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου``.

5. Απάντηση από Δήμο Αμυνταίου, Αρ. πρωτ. 20977/02-12-2022

Θέμα εγγράφου : «Άδεια διέλευσης – διάτρησης Σιδηροδρομικής γραμμής στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: ``Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου», με συνημμένα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος.

6. Συμπληρωματικά στοιχεία από Δήμο Αμυνταίου, Αρ. πρωτ. 3959/14-03-2023

Θέμα εγγράφου : «Άδεια διέλευσης – διάτρησης Σιδηροδρομικής γραμμής στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: ``Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου»

7. Απάντηση από ΟΣΕ / ΔΙΣΣΥ, με το από 29-05-2023 μήνυμα ηλεκτρικού ταχυδρομείου

8. Απάντηση του Δήμου Αμυνταίου με το υπ' αριθμ. 18939/24-11-2023 έγγραφο του, μετά από επιτόπια αυτοψία από κλιμάκιο του ΟΣ, με συνημμένα στοιχεία που κατέθεσε ο Ανάδοχος.

9. Το υπ' αριθμ. 12091/16-07-2024 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου με θέμα ``Άδεια διέλευσης – διάτρησης Σιδηροδρομικής γραμμής στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ``Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου»

10. Απάντηση από ΟΣΕ / ΔΙΣΣΥ, Αρ. Πρωτ. 9053944/22-07-2024

Θέμα Εγγράφου : ``Διέλευση αγωγού Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων κάτω από τη Σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ στην περιοχή του Σ.Σ. Αμυνταίου, στο πλαίσιο του έργου ``Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου``.

11. Το υπ' αριθμ. 13516/06-08-2024 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου με θέμα ``Άδεια διέλευσης – διάτρησης Σιδηροδρομικής γραμμής στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ``Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου», με συνημμένη επιστολή του Αναδόχου.

12. Απάντηση από ΟΣΕ / ΔΙΣΣΥ, Αρ. Πρωτ. 9059566/28-08-2024

Θέμα Εγγράφου : ``Διέλευση αγωγού Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων κάτω από τη Σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ στην περιοχή του Σ.Σ. Αμυνταίου, στο πλαίσιο του έργου ``Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου``.

13. Το παραπάνω έγγραφο κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το υπ' αριθμ. 14624/29-08-2024 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου.

Σύμφωνα με την Ειδικής Συγγραφή Υποχρεώσεων, υπεύθυνος για την Άδεια διέλευσης από τον ΟΣΕ είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος (6.8.8 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται επίσης όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση άδειας από τον ΟΣΕ καθώς και εκπόνηση μελέτης εφαρμογής αναφορικά με την

κατασκευή της διάτρησης εγκάρσια των σιδηροδρομικών γραμμών (σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις ανάγκες του Έργου).

Κατά συνέπεια η ημερομηνία της συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης με βάση τα προαναφερόμενα δύναται να παραταθεί έως την 31/03/2025, με αναθεώρηση και

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης και την εξασφάλιση της λειτουργίας του

Εισηγούμαστε

Τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (ημερομηνία περαίωσης) **έως 31/03/2025** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 30/11/2024).»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την αριθ. πρωτ. 18585/24-10-2024 αίτηση του Αναδόχου
4. Την από 06/11/2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
5. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**», με αναθεώρηση, για διάστημα για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (ημερομηνία περαίωσης) **έως 31/03/2025** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 30/11/2024).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **459/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Η Αντιπρόεδρος

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.

Τα Μέλη

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΚΥΡΚΟΥ Κ.
3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.