



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **13/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 144/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 2.749.075,54 €, περί χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 7 του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9682/01-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Νάτσης Ιωάννης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμο Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κύρκος Κυριάκος.

Πριν τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Ελευθεριάδης Κυριάκος.

Πριν τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Θεοδώρου Απόστολος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Μπερμπερίδη Πέτρο ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 18521/11-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με το οποίο ορίζεται επιβλέποντας του έργου **«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα»** ο υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθ. 147)

Την με αριθμ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την υπ. αρ. 166/5-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης συνολικής προθεσμίας έως τις 11/12/2022

Την υπ. αρ. 358/30-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής δήλωσης εξάμηνης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του σχετικού έργου με νέα συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου την : 11/6/2023

Την αίτηση της αναδόχου αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 76/9-5-2023 με θέμα : παράταση ολικής προθεσμίας έργου για διάστημα 2 μηνών λόγω αναγκαιότητας σύνταξης νέου ΑΠΕ

Αναφέρουμε τα εξής:

- 1) Ως προς το αντικείμενο του έργου, θα κατασκευαστούν συνολικά 24.468,00m δικτύου (11.289m καταθλιπτικοί αγωγοί ΡΕ 2ης γενιάς Φ110-Φ125-Φ140-Φ250, ΡΝ10, 13.179m αγωγοί βαρύτητας uPVC σειράς 41 Φ110-Φ160-Φ200-Φ250-Φ315-Φ355-Φ400. Θα κατασκευαστούν 253 συνολικά προκατασκευασμένα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέτρου 1.20m, για έλεγχο του δικτύου καθώς και φρεάτια υπερχείλισης – σύνδεσης των υφιστάμενων αποχετευτικών αγωγών, φρεάτια αερεξαγωγών και εκκένωσης δικτύου. Θα κατασκευαστούν 4 αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρικοί πίνακες, αντλίες κλπ.) για την μεταφορά των λυμάτων από τους οικισμούς Λεβαΐας, Βεγόρας, Μανιακίου, Πελαργού, Φιλώτα και Αντιγόνου έως την νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε. Φιλώτα.
- 2) Μέχρι και σήμερα ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει το σύνολο των αγωγών βαρύτητας, το σύνολο των καταθλιπτικών αγωγών, το σύνολο των προκατασκευασμένων φρεατίων, το οικοδομικό τμήμα 4 αντλιοστασίων προώθησης λυμάτων (Μανιάκι, Βεγόρα, Λεβαΐα, Φιλώτα), την εγκατάσταση του συνόλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (βανοειδή, σωληνώσεις, αντλητικά συγκροτήματα, αναδευτήρες, συστήματα απόσμησης, ηλεκτρικοί πίνακες, κλπ).

- 3) Εναπομένουν : α) η ηλεκτρική σύνδεση των αντλιοστασίων με το δίκτυο διανομής ΔΕΔΔΗΕ β) οι δοκιμές του Η/Μ εξοπλισμού και η σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων δοκιμών γ) η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας με διάρκεια ένα μήνα δ) οι νέες εργασίες που ήταν αναγκαίες για την κατασκευή του έργου και δεν προβλέφθηκαν στην αρχική μελέτη και που θα πρέπει να προβλεφτούν σε νέο ΑΠΕ
- 4) Η αναγκαιότητα σύνταξης νέου ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ και σχετικής έγκρισης από Διαχειριστική Αρχή, Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και Δημοτικό Συμβούλιο
- 5) Η αναμονή ηλεκτρικής σύνδεσης των αντλιοστασίων, με αποτέλεσμα την μη – ολοκλήρωση των δοκιμών λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού
- 6) Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Φιλώτα» με αποτέλεσμα την μη – δυνατότητα άντλησης και προώθησης λυμάτων προς την Ε.Ε.Λ. Φιλώτα

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα». Σε περίπτωση που εγκριθεί η συνολική παράταση των εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα δύο μηνών, δηλαδή έως 11/8/2023, με αναθεώρηση.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 18-05-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθμ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου.
- Την αριθμ πρωτ. 76/09-05-2023 αίτηση του αναδόχου
- Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π.
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», με αναθεώρηση για διάστημα δύο μηνών, δηλαδή έως 11/8/2023, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **144/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ