



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **17/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 204/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση διά περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α'91), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12169/19-07-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Γεώργου Τρύφων
Θωμάϊδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Ιωαννίδου Ελένη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Νάτσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμο Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **919/20-01-2022** έγγραφο της Αν. Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την με αριθμ. πρωτ. **871/19-01-2022** σύμβαση του έργου.

Τη με αριθμ. 148/2022 και ΑΔΑ:9ΠΘΠΩΨΛ-ΤΧ5 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι και την 30-06-2022.

Τη με αριθμ. 308/2022 και ΑΔΑ:ΨΘ4ΦΩΨΛ-ΕΓ4 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου για την αποδοχή της Δήλωσης Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος της αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022, μέχρι και την 25-12-2022 με νέα προθεσμία περαίωσης του έργου, την 30-12-2022.

Τη με αριθμ. 42/2023 και ΑΔΑ: ΡΒΜΚΩΨΛ-Η22 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι και την 05-05-2023.

Τη με αριθμ. 142/2023 και ΑΔΑ: 6ΟΣΩΩΨΛ-0ΔΧ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι και την 28-06-2023.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τις σχετικές αιτήσεις της ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε., αναδόχου του έργου, δια του εκπροσώπου της.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 44/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου.

Μέσω της υλοποίησης του εν λόγω έργου επιδιώκεται να επιτευχθούν οι κάτωθι στόχοι:

- βελτιστοποίηση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο χώρο της λαϊκής αγοράς της Κ. Αμυνταίου
- βελτιστοποίηση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο σύνολο των εμπορικών καταστημάτων περιμετρικά του χώρου της λαϊκής αγοράς της Κ. Αμυνταίου.

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση εργασιών ως εξής:

- Καθαίρεση των υφιστάμενων πεζοδρομίων περιμετρικά του χώρου της λαϊκής αγοράς του Αμυνταίου.
- Κατασκευή νέων πεζοδρομίων περιμετρικά της λαϊκής αγοράς με κατασκευή όδευσης για τυφλούς καθώς και ράμπας ΑΜΕΑ σε συγκεκριμένα σημεία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης καθώς και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
- Κατασκευή μεμονωμένων ραμπών ΑΜΕΑ εντός του χώρου της λαϊκής προς εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των ατόμων ΑΜΕΑ και εντός των πάγκων της λαϊκής αγοράς.
- Κατασκευή παρκίδων για οχήματα ατόμων ΑΜΕΑ.
- Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών, και
- Τοποθέτηση αστικού φωτισμού στο σύνολο των υπό επέμβαση πεζοδρομίων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμυνταίου.

Η ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξη τα εξής:

«Με την παρούσα σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ", για τους κάτωθι λόγους:

α) οι εργασίες του έργου εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο και λόγω των πολλών βροχοπτώσεων τους μήνες Μάιο και Ιούνιο αυτές δεν κατέστησαν δυνατές και

β) για την ασφάλεια του έργου απαιτήθηκαν, από την επιβλέπουσα υπηρεσία, κάποιες επιπλέον εργασίες οι οποίες, για να εκτελεστούν, απαιτούν έγκριση του Α.Π.Ε.»

Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος εταιρία έχει ολοκληρώσει το 100% της ανακατασκευής των πεζοδρομίων σύμφωνα με την αρχική μελέτη. Απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου η προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων επί των ήδη τοποθετημένων ιστών, οι εργασίες διαγράμμισης των διαβάσεων πεζών και οι εργασίες αποκατάστασης των ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις τοποθέτησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των πεζοδρομίων της αρχικής μελέτης διαπιστώθηκαν προβλήματα ασφαλείας κατά τη διέλευση αυτοκινήτων. Τα προβλήματα διαπιστώθηκαν στην απόληξη των νέων πεζοδρομίων επί των οδών Ι. Δραγούμη και Συντ. Παπαπέτρου (ανατολικά της πλατείας αγοράς). Η τελική επιφάνεια – μορφή των πεζοδρομίων δημιουργεί προεξοχή εντός του υφιστάμενου οδοστρώματος, στις προαναφερθείσες οδούς και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος - πρόσκρουσης των οχημάτων σε αυτά. Η ΔΥ συντάσσει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για την ενσωμάτωση στην εργολαβία, εργασιών με γνώμονα την άρση των προαναφερόμενων κινδύνων.

Οι αιτιάσεις της αναδόχου για τη μη εκτέλεση εργασιών τις ημέρες που επικρατούσε κακοκαιρία είναι ορθές.

Για τους λόγους αυτούς,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα εξήντα τεσσάρων (64) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **31/08/2023** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 26/06/2023).»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 28/06/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθμ. πρωτ. 871/19-01-2022 σύμβαση του έργου.
- Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 9229/25-05-2023 αίτηση του αναδόχου
- Την αριθ. πρωτ. 2869/10-07-2023 Προέγκριση Τροποποίησης Νομική Δέσμευσης (4^η παράταση) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου»**, εξήντα τεσσάρων (64) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **31/08/2023** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 26/06/2023), **με αναθεώρηση**, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **204/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ