



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **19/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 228/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις –Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13511/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αμυνταίου κ. Μακρής Ευάγγελος και Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος .

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Τσαχειρίδης Σπύρος.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κύρκου Κυριάκος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενο το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **21465/09-12-2022** έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Επισκευές-Συντηρήσεις – Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την με αριθμ. πρωτ. **21365/08-12-2022** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη σχετική αίτηση της **ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.** δια του εκπροσώπου της, αναδόχου του έργου.

Η με αριθ. πρωτ. 64/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου (ΑΔΑ:9ΚΑ4ΩΨΛ-ΡΦΠ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ογδόντα τεσσάρων (84) ημερολογιακών ημερών, έως και 31/05/2023.

Η με αριθ. πρωτ. 141/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου (ΑΔΑ: 6ΝΗΕΩΨΛ-ΣΟΜ), με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ενενήντα δύο (92) ημερολογιακών ημερών, έως και την 31/08/2023.

Αναφέρω τα εξής:

Το έργο αφορά εργασίες ασφαλτόστρωσης και αποκατάστασης υφιστάμενων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων, στην κοινότητα Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. Θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στην είσοδο του χωριού και στον δρόμο του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ».

Από το σημείο του χώρου στάθμευσης, μέχρι την βρύση στην είσοδο του χωριού, θα γίνει ασφαλτόστρωση, Θα καθαρευθούν τα κράσπεδα και τα πεζοδρόμια, τα οποία είναι κατεστραμμένα από την χρήση αλατιού. Τα κράσπεδα είναι τελείως κατεστραμμένα, από την χρήση του αλατιού, αλλά και από τον ισοπεδωτή γαιών (γκρέϊντερ), ο οποίος τα καταστρέφει άθελα του στην προσπάθεια του να απομακρύνει το χιόνι από τον δρόμο. Η είσοδος του χωριού κατά την διάρκεια του χειμώνα είναι δύσκολο σημείο για τα αυτοκίνητα καθώς συσσωρεύεται χιόνι και είναι αδύνατη η διέλευση των αυτοκινήτων χωρίς τον καθαρισμό του. Γι αυτό και θα τοποθετηθούν χιονοδείκτες στην θέση των κρασπέδων για να καθορίζουν τα όρια ανάμεσα στα πεζοδρόμια και τον δρόμο και να είναι εμφανή τόσο από τους οδηγούς των αυτοκινήτων αλλά και από τους χειριστές των μηχανημάτων αποχιονισμού. Το

υλικό επίστρωσης των πεζοδρομίων θα αλλάξει. Θα καθαιρεθεί η επίστρωση του ταλαιπωρημένου και πολύ επισκευασμένου πλακόστρωτου και θα τοποθετηθεί άσφαλτος. Θα προηγηθεί στρώση βάσης οδοστρώσας πάχους 10 εκ.

Το δεύτερο σημείο παρέμβασης είναι στο δρόμο που οδηγεί στον «ΑΡΚΤΟΥΡΟ», θα ασφαλοστρωθεί ο δρόμος μέχρι και το σημείο διασταύρωσης του ξενοδοχείου το οποίο βρίσκεται δεξιά κατεβαίνοντας για τον «ΑΡΚΤΟΥΡΟ». Ο δρόμος έχει πολλά και έντονα σημάδια φθορών και χρειάζεται παρέμβαση στην επίστρωση του πλακόστρωτου. Ο δρόμος θα ασφαλοστρωθεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στα φορτία, αλλά και να διορθώσει τις ανισοσταθμίες του πλακόστρωτου, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από το πλήθος των παρεμβάσεων στο πλακόστρωτο, καθώς έχουν γίνει πολλές φορές τοποθέτηση των πλακών. Λόγω του παγετού τον χειμώνα οι πλάκες αποκολλούνται και χρειάζεται η επανατοποθέτηση τους. Η ασφαλοστρωση θα διευκολύνει την πρόσβαση τόσο των πεζών αλλά και των οχημάτων.

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την παράταση περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2023 (εγκεκριμένη παράταση έργου μέχρι 31-08-2023), λόγω των κάτωθι :

Τον μήνα Απρίλιο, ξεκινήσαμε εργασίες αποξήλωσης των κρασπέδων της εισόδου του οικισμού σε τμήμα εκτός του οικισμού. Μετά από παρέμβαση στελεχών της υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, οι εργασίες διακόπηκαν καθώς με πρόσφατο διάταγμα, τμήμα του έργου έχει περιληφθεί εντός Ιστορικού Τόπου και για οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει πλέον να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της προαναφερθείσας υπηρεσίας. Αναμένουμε την εξέλιξη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Για τις ενέργειες σας προς έγκριση του αιτήματος μας, αναμένουμε.»

Ο ανάδοχος τον μήνα Απρίλιο, ξεκίνησε εργασίες αποξήλωσης των κρασπέδων της εισόδου του οικισμού σε τμήμα εκτός του οικισμού. Μετά από παρέμβαση στελεχών της υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου και την ενημέρωση της υπηρεσίας μας σχετικά, οι εργασίες διακόπηκαν καθώς με πρόσφατο διάταγμα, τμήμα του έργου έχει περιληφθεί εντός Ιστορικού Τόπου και για οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει πλέον να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της προαναφερθείσας υπηρεσίας. Οι ενέργειες της υπηρεσίας μας, για την έκδοση σύμφωνης γνώμης από την υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Επισκευές-Συντηρήσεις –Ασφαλοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα εκατόν είκοσι δύο (122) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία λήξης) **31/12/2023** (ημερομηνία λήξης 31/08/2023) .

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 18/08/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθμ. πρωτ. **21365/08-12-2023** σύμβαση του έργου.
- Τηνσχετική αίτηση του αναδόχου
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έ «**Επισκευές-Συντηρήσεις –Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού**». Γιαδι άστημα εκατόν είκοσι δύο (122) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία λήξης) **31/12/2023** (ημερομηνία λήξης 31/08/2023) **με αναθεώρηση**, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Β. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Θεοδώρου Απόστολος και Θωμαιδης Χρήστος ψήφισαν κατά, σύμφωνα με τις θέσεις που διατύπωσαν όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **228/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ