



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **19/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 233/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (συνέχιση εργασιών για διάστημα επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας, άρθρο 147, παρ. 4 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει, οριακή προθεσμία) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού μελέτης 370.967,74€.

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13511/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Τόμου Πέτρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αμυνταίου κ. Μακρής Ευάγγελος και Βεγόρας κ. Αθανασιάδης Λάζαρος .

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Τσαχειρίδης Σπύρος.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κύρκου Κυριάκος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενο το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

- Η υπ' αριθμ. πρωτ. 22153/22-12-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV011884087 2022-12-22),...

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2096/10-12-2022 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέπον του έργου ``Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης``, τους υπογράφοντες την παρούσα.

Την παράγραφο 4 του άρθρου 147, του Ν 4412/16 και του Ν.4782/2021 όπως αυτοί ισχύουν, ``Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου.``.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την με αριθμ. Πρωτ. 22153/22-12-2022 σύμβαση του έργου.

Το από 31/01/2023 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

Την υπ' αριθμ. 11394/07-07-2023 απόφαση αναστολής εργασιών του έργου έως και την 17-10-2023.

Αναφέρω τα εξής :

Ο νέος αυτός αγωγός μεταφοράς ύδατος θα έχει συνολικό μήκος 1.850m περίπου και θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100 3^{ης} γενιάς, ονομαστικής διαμέτρου DN125 και κλάσης πίεσης PN10 atm.

Για την καλύτερη υδραυλική λειτουργία του δικτύου προτείνεται η εγκατάσταση των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων (δικλείδες εκκένωσης, αερεξαγωγοί) εντός φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, κατάλληλων διαστάσεων. Η επιλογή των θέσεων τοποθέτησης των ειδικών τεμαχίων έγινε με βασικό κριτήριο την μορφολογία του εδάφους. Συγκεκριμένα προτείνεται η τοποθέτηση τριών (3) αερεξαγωγών σε τοπικά υψηλά σημεία του αγωγού με σκοπό την έξοδο του αέρα που εγκλωβίζεται μέσα σε αυτόν και δύο (2) μονοθάλαμων εκκενωτών σε τοπικά χαμηλά σημεία του αγωγού. Τέλος, για την απομόνωση του δικτύου σε περιπτώσεις συντήρησης ή βλάβης προτείνεται η τοποθέτηση μιας (1) δικλείδας απομόνωσης / ελέγχου στο σημείο σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο.

Για τις ανάγκες κατασκευής και λειτουργίας του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, σχεδιάστηκε η διάνοιξη δασικής οδοποιίας, η οποία θα έχει μήκος 1,3km περίπου και θα φέρει υπό το σώμα της το εν λόγω εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης. Η υπό μελέτη οδός, η οποία συνδέεται στην αρχή και στο πέρας της με υφιστάμενο δασικό οδικό

δίκτυο από το οποίο διέρχεται και το υπόλοιπο τμήμα του δικτύου ύδρευσης, κατατάσσεται στο Δασικό Οδικό Δίκτυο Γ' Κατηγορίας.

Είχαν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου με το υπ' αριθμ. 84962/21-07-2020 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια εγκρίθηκε η μελέτη Διάνοιξης δασικής οδού που προβλέπεται από τη μελέτη του έργου στις 31-12-2020 από τη διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Ακολούθως εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 57214/26-05-2021 Πράξη πληροφοριακού Χαρακτήρα για τη δασική οδοποιία από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Ακολούθως ο Δήμος Αμυνταίου αιτήθηκε Συμπληρωματική Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα, (7717/04-05-2022) καθώς με την έγκριση της δασικής οδοποιίας που υπήρξε από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, προέκυψε ένας αναβαθμός για την προστασία της δασικής οδού, συνολικής επιφάνειας 400 τετραγωνικών μέτρων περίπου.

Συγχρόνως υποβλήθηκε Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, που περιελάμβανε την παραπάνω επιπλέον έκταση, τον οποίο έκανε αποδεκτό σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2750/19-01-2023 έγγραφο της.

Όμως στη συνέχεια η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας απαίτησε να γίνει τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου για την παραπάνω έκταση των 400 τ.μ. περίπου και δεν αποδέχθηκε το Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού.

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στη σύνταξη φακέλου για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων και υπέβαλε σχετικό αίτημα στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 03-05-2023 (αρ. πρωτ. 7609).

Τελικά και έπειτα από σχετικές γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών εκδόθηκε η Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 33723/11-07-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Δήμος Αμυνταίου αιτήθηκε τη έκδοση της συμπληρωματικής Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα στις 17-07-2023 (12043) από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας. Το αμέσως επόμενο διάστημα και αφού τακτοποιηθεί και το αντάλλαγμα χρήσης το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί η πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα και θα υπογραφεί το πρωτόκολλο εγκατάστασης με τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας οπότε και θα εκκινήσουν οι εργασίες.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4782/21 όπως αυτός ισχύει "Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου".

Κατά συνέπεια προτείνουμε την ενεργοποίηση της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4782/21 και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (οριακή προθεσμία) για 135 ημέρες, έως και την 29-02-2024.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών – σύμβασης,

Εισηγούμαστε

Τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης». Σε περίπτωση που

εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα εκατόν τριάντα πέντε (135) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **έως 29/02/2024** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 19/10/2023).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 18/08/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθμ. πρωτ. **22153/22-12-2022** σύμβαση του έργου.
- Τηνσχετική αίτηση του αναδόχου
- Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»**, προϋπολογισμού μελέτης **370.967,74€**, για διάστημα εκατόν τριάντα πέντε (135) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **έως 29/02/2024** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 19/10/2023), **με αναθεώρηση**, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **233/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ