



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **27/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
**Αριθμός Απόφασης 303/2023**

**Θέμα: Έγκριση παράτασης της μελέτης με τίτλο "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου".**

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 17424/26-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος  
Θωμαΐδης Χρήστος  
Κιοσές Παναγιώτης  
Αντωνιάδης Θεοχάρης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωαννίδου Ελένη  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Πέγιου Ιωάννης  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Γυρίκη Ελένη  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Σονιάδου Σωτηρία  
Ελευθεριάδης Κυριάκος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων  
Κύρκου Κυριάκος  
Τόμου Πέτρος  
Ιωάννου Χρήστος  
Νάτσης Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Κρητικού Διαμαντούλα

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κιοσές Παναγιώτης και Τσαχειρίδης Σπύρος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Διευθύνσεων & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 105/2022 απόφαση της προχώρησε στην ανάθεση σύνταξη της μελέτης **«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου»**, στην «Αλκων μελετητική ΕΠΕ».

Στη συνέχεια υπογράφηκε η σύμβαση της παραπάνω μελέτης, στις 20/06/2022. Ορίστηκε επιβλέπουσα της μελέτης η κ. Αναστασία Αλληλόμη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με το υπ' αριθμ 10724/27.06.2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών & Περι/ντος.

Στις 12.08.2022 εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης.

Στις 05.09.2022 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης τριών μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Με την με αριθμό 317/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης μέχρι και την 20.01.2023.

Στις 20.12.2022 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης τριών μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Με την με αριθμό 44/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 20/07/2023

Στις 20.06.2023 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης τεσσάρων μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Με την με αριθμό 201/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της μελέτης του θέματος μέχρι τις 20/11/2023

Στις 12.10.2023 υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης παράτασης έξι μηνών του χρόνου περαίωσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης

Σύμφωνα με το Ν.4416/2016 Άρθρο 184 Παράγραφος 3, για την χορήγηση παράτασης πέραν της οριακής προθεσμίας, «Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης»

Έως σήμερα έχουν αναζητηθεί και έχουν εκδοθεί αντίγραφα στελεχών και σχεδίων από την ΥΔΟΜ για το σύνολο των σχολικών μονάδων και έχουν εκδοθεί αντίγραφα των φακέλων πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Προέκυψε η ανάγκη αποτύπωσης κτηρίων τα οποία δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια και είναι προϋφιστάμενα του 1955, για τον λόγο αυτό εισηγούμεστε την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου» για διάστημα έξι μηνών ήτοι έως και την 20.05.2024.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 30/10/2023 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
- Την εισήγηση του Προέδρου

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Α.**Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις

σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου» για διάστημα έξι μηνών ήτοι έως και την 20.05.2024 σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

**Β.** Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γρομπανόπουλος Τρύφων, κ. Σαπαρδάνης Φώτιος κ. Θεοδοσιάδης Πρόδρομος, Αντωνιάδης Θεοχάρης, Θωμαΐδης Χρήστος Ελευθεριάδης Κυριάκος ψήφισαν κατά, σύμφωνα με τις θέσεις που διατύπωσαν όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **303/2023**  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**