



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **36/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 366/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (συνέχιση εργασιών για διάστημα επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας, άρθρο 147, παρ. 4 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει, οριακή προθεσμία) του έργου: «Κατασκευή Οδοφωτισμού επί της Οδού 28^{ου} Συντάγματος Πεζικού Αμυνταίου» προϋπολογισμού 74.400,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α'91), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 20746/14-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαρηγιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνιάδης Θεοχάρης
Θεοδώρου Απόστολος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της

Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2096/10-12-2022 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέπον του έργου “ Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης ”, τους υπογράφοντες την παρούσα.

Την παράγραφο 4 του άρθρου 147, του Ν 4412/16 και του Ν.4782/2021 όπως αυτοί ισχύουν, “ Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την με αριθμ. Πρωτ. 13238/11-08-2023 σύμβαση του έργου.

Το από 29/08/2023 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

Την υπ’ αριθμ. 14853/13-09-2023 απόφαση αναστολής εργασιών του έργου έως και την 08-01-2024..

Αναφέρω τα εξής :

Το έργο αφορά την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, μπροστά από το Γυμνάσιο Αμυνταίου στην οδό 28^{ου} Συντάγματος Πεζικού. Ο Δήμος Αμυνταίου στα πλαίσια των έργων της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης στο κέντρο του Αμυνταίου, πρόκειται να τοποθετήσει μπροστά από τον χώρο του Γυμνασίου Αμυνταίου εκατέρωθεν του δρόμου φωτιστικά σώματα (26 τεμάχια). Επί της οδού 28^{ου} Συντάγματος Πεζικού αλλά και στις κάθετους οδούς Αγ. Νικολάου και Ρακοπούλου. Η απόσταση μεταξύ των φωτιστικών θα οριστεί από την επίβλεψη και από την φωτοτεχνική μελέτη. Το έργο αποτελεί συνέχεια του μεγάλου έργου της ανάπλασης στο κέντρο του Αμυνταίου, κατά συνέπεια οι ακριβείς θέσεις των φωτιστικών θα προκύψουν σαν συνέχεια των φωτιστικών του μεγάλου έργου της ανάπλασης αλλά και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Στην περιοχή επέμβασης, εκτελούνται εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ για υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης, οι οποίες όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί έως και σήμερα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η έναρξη των εργασιών οι οποίες θα εκκινήσουν μετά την ολοκλήρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4782/21 όπως αυτός ισχύει “Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου”.

Κατά συνέπεια προτείνουμε την ενεργοποίηση της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4782/21 και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (οριακή προθεσμία) για 3 μήνες, έως και την 08-04-2024.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών – σύμβασης,

Εισηγούμαστε

Τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου **«Κατασκευή Οδοφωτισμού επί της Οδού 28^{ου} Συντάγματος Πεζικού Αμυνταίου»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα τριών (3) μηνών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **08/04/2024** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 08/01/2024).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 11-12-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθμ. πρωτ 13238/11-08-2023 σύμβαση του έργου.
- Την υπ' αριθμ. 14853/13-09-2023 απόφαση αναστολής εργασιών του έργου έως και την 08-01-2024.
- Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Α. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου «Κατασκευή Οδοφωτισμού επί της Οδού 28^{ου} Συντάγματος Πεζικού Αμυνταίου» προϋπολογισμού 74.400,00 €, με αναθεώρηση, για διάστημα τριών (3) μηνών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 08/04/2024 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 08/01/2024).

Β. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργου Τρύφων ψήφισε κατά, καθώς διαφωνεί με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **366/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**