



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **6/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 64/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις –Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3291/03-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Τόμου Πέτρος
Κύρκου Κυριάκος
Αβραμίδης Ιωάννης
Πέγιου Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Τσαχειρίδης Σπύρος.

Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κιοσές Παναγιώτης.

Πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θωμαΐδης Χρήστος.

Παρών ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αετού κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ἔδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο ο οποίος ἔθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **21465/09-12-2022** έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Επισκευές-Συντηρήσεις – Ασφαλοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την με αριθμ. πρωτ. **21365/08-12-2022** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη σχετική αίτηση της **ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.** δια του εκπροσώπου της, αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το έργο αφορά εργασίες ασφαλτόστρωσης και αποκατάστασης υφιστάμενων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων, στην κοινότητα Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. Θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στην είσοδο του χωριού και στον δρόμο του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ».

Από το σημείο του χώρου στάθμευσης, μέχρι την βρύση στην είσοδο του χωριού, θα γίνει ασφαλτόστρωση. Θα καθαιρεθούν τα κράσπεδα και τα πεζοδρόμια, τα οποία είναι κατεστραμμένα από την χρήση αλατιού. Τα κράσπεδα είναι τελείως κατεστραμμένα, από την χρήση του αλατιού, αλλά και από τον ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ), ο οποίος τα καταστρέφει άθελα του στην προσπάθεια του να απομακρύνει το χιόνι από τον δρόμο. Η είσοδος του χωριού κατά την διάρκεια του χειμώνα είναι δύσκολο σημείο για τα αυτοκίνητα καθώς συσσωρεύεται χιόνι και είναι αδύνατη η διέλευση των αυτοκινήτων χωρίς τον καθαρισμό του. Γι αυτό και θα τοποθετηθούν χιονοδείκτες στην θέση των κρασπέδων για να καθορίζουν τα όρια ανάμεσα στα πεζοδρόμια και τον δρόμο και να είναι εμφανή τόσο από τους οδηγούς των αυτοκινήτων αλλά και από τους χειριστές των μηχανημάτων αποχιονισμού. Το υλικό επίστρωσης των πεζοδρομίων θα αλλάξει. Θα καθαιρεθεί η επίστρωση του

ταλαιπωρημένου και πολύ επισκευασμένου πλακόστρωτου και θα τοποθετηθεί άσφαλτος. Θα προηγηθεί στρώση βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκ.

Το δεύτερο σημείο παρέμβασης είναι στο δρόμο που οδηγεί στον «ΑΡΚΤΟΥΡΟ», θα ασφαλοστρωθεί ο δρόμος μέχρι και το σημείο διασταύρωσης του ξενοδοχείου το οποίο βρίσκεται δεξιά κατεβαίνοντας για τον «ΑΡΚΤΟΥΡΟ». Ο δρόμος έχει πολλά και έντονα σημάδια φθορών και χρειάζεται παρέμβαση στην επίστρωση του πλακόστρωτου. Ο δρόμος θα ασφαλοστρωθεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στα φορτία, αλλά και να διορθώσει τις ανισοσταθμίες του πλακόστρωτου, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από το πλήθος των παρεμβάσεων στο πλακόστρωτο, καθώς έχουν γίνει πολλές φορές τοποθέτηση των πλακών. Λόγω του παγετού τον χειμώνα οι πλάκες αποκολλούνται και χρειάζεται η επανατοποθέτηση τους. Η ασφαλόστρωση θα διευκολύνει την πρόσβαση τόσο των πεζών αλλά και των οχημάτων.

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Η Σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε στις 8/12/2022 και είχε χρονική διάρκεια 90 ημερών ήτοι έως 8/03/2023.

Λόγω της διανύουσας χειμερινής περιόδου, τις χαμηλές θερμοκρασίες, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και της φύσεως του έργου δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών. Για τους ανωτέρω λόγους ζητάμε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 30/06/2023 με αναθεώρηση.»

Μέχρι και σήμερα η Ανάδοχος εταιρία δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία. Η φύση του έργου (ασφαλοστρώσεις), σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν τους τελευταίους μήνες στη περιοχή, των οποίων τα κύρια χαρακτηριστικά είναι οι βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών ασφαλοστρώσης όπως ορίζεται και στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης, κρίνοντας υπερβολικό το αίτημα του αναδόχου για παράταση ολοκλήρωσης του έργου την 30/06/2023,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Επισκευές-Συντηρήσεις –Ασφαλοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα ογδόντα τεσσάρων (84) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία λήξης) **31/05/2023** (αρχική ημερομηνία λήξης 08/03/2023).»

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 01-03-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθμ. πρωτ. 21365/08-12-2022 σύμβαση του έργου.
- Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 2107/03-02-2023 αίτηση της ΠΤΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε., αναδόχου του έργου.
- Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π.
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Επισκευές-Συντηρήσεις –Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού»**. με αναθεώρηση, για διάστημα ογδόντα τεσσάρων (84) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία λήξης) **31/05/2023** (αρχική ημερομηνία λήξης 08/03/2023) ., σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Β. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθεριάδης Κυριάκος δήλωσε παρών σύμφωνα με τις απόψεις που διατύπωσε όπως αυτές αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **64/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ