



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 7/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 83/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αναδόχου εταιρίας για την περικοπή αμοιβής στο έργο με τίτλο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα».

Στο Αμύνταιο, στις 03 του μηνός Απριλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4928/30-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Αβραμίδης Ιωάννης
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Σαργιαννίδης Παύλος
Ιωαννίδου Ελένη
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Κιοσές Παναγιώτης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Τόμου Πέτρος
Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Ελευθεριάδης Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δεμερτζίδης Στέλιος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Μπερμπερίδη Πέτρο ο οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών

υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά :

- υπ. αρ. 4425/21-3-2023 ένσταση της εταιρίας «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.» κατά του τρόπου υπολογισμού του ποσού περικοπής της υπ. αρ. 3811/13-3-2023 Ειδικής Διαταγής της Υπηρεσίας μας

Ιστορικό υπόθεσης :

- 1) Μετά από την υπ. αρ. ΤΑ 2256-5033594.03-00.0-01.Β-09-22 τεχνική αναφορά ελέγχου ποιότητας Ε.Σ.Π.Ε.Λ. για το έργο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα» διαπιστώθηκε ουσιώδες ελάττωμα στην κατασκευή του έργου (απόκλιση στην κατηγορία του σκυροδέματος σε σχέση με την μελέτη εφαρμογής σε κάποιες σειρές δοκιμών).
- 2) Η Υπηρεσία για να διαπιστώσει το μέγεθος του ελαττώματος, προχώρησε στην υπ. αρ. 576/11-1-2023 Ειδική Διαταγή προς τον Ανάδοχο περί νέων δειγματοληψιών δοκιμών σκυροδέματος και γνωμοδότησης στατικής επάρκειας.
- 3) Ο Ανάδοχος υπέβαλλε με το υπ. αρ. 1732/31-1-2023 διαβιβαστικό εργαστηριακές δοκιμές θραύσης πυρήνων σκυροδέματος, όπου διαπιστώθηκε ότι επίσης υπήρχε απόκλιση στην κατηγορία του σκυροδέματος σε σχέση με την μελέτη εφαρμογής σε μία σειρά δοκιμών
- 4) Ο Ανάδοχος υπέβαλλε με το υπ. αρ. 2212/10-2-2023 διαβιβαστικό γνωμοδότηση στατικής επάρκειας του μελετητικού γραφείου που εκπόνησε την μελέτη εφαρμογής, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι κατασκευές είναι στατιστικά επαρκείς και ότι έχουν την απαιτούμενη αντοχή ή ανθεκτικότητα στο χρόνο
- 5) Η Υπηρεσία με την υπ. αρ. 2436/14-2-2023 Ειδική Διαταγή καλεί τον ανάδοχο να προχωρήσει σε εργασίες αποκαταστάσεων που περιλαμβάνουν εφαρμογή επιχρίσματος πατητής τσιμεντοκονίας στον πυθμένα των κλινών ξήρανσης και των δεξαμενών καθίζησης
- 6) Ο Ανάδοχος με το υπ. αρ. 3715/9-3-2023 έγγραφο ενημερώνει την Υπηρεσία για ολοκλήρωση εργασιών αποκαταστάσεων.
- 7) Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την σχετική νομοθεσία (Ν. 4412/2016) τα τεύχη δημοπράτησης, την σύμβαση, την μελέτη εφαρμογής, το πρόγραμμα πληρωμών και τις επιμετρήσεις, προχώρησε στην υπ. αρ. 3811/13-3-2023 Ειδική Διαταγή περικοπής αμοιβής

Πρόταση Υπηρεσίας :

Α. ως προς την μείωση αμοιβής λόγω απόκλισης στο όριο αντοχής σκυροδέματος και μη τήρησης συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας, ο ανάδοχος υποστηρίζει ότι οι αποκλίσεις στο όριο αντοχής σκυροδέματος εμφανίστηκαν σε ορισμένες ημερομηνίες σκυροδέτησης και όχι στο σύνολο των σκυροδετήσεων για την κατασκευή και συνεπώς θα πρέπει να εφαρμοστεί επιπλέον συντελεστής απομείωσης.

Η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η ποσοστιαία αποτίμηση βλάβης δύναται να προκύψει μέσω εφαρμογής εκτεταμένης διερεύνησης αντοχής της κατασκευής με λήψη δοκιμών, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, για το σύνολο της κατασκευής και σε όλες τις φάσεις σκυροδέτησης, ενέργειες που δεν έχουν γίνει οπότε και δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Ωστόσο, από τη λήψη των δοκιμών έχει προκύψει μειωμένη αντοχή στο σύνολο των τμημάτων ήτοι βάση και τοιχεία κατά συνέπεια η εφαρμογή της απομείωσης δεν δύναται να είναι ποσοστιαία. Για τον λόγο αυτό **προτείνεται η απόρριψη της**

ένστασης του αναδόχου ως προς την μείωση της αμοιβής λόγω απόκλισης στο όριο αντοχής σκυροδέματος και την μη – τήρηση συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας

Β. ως προς την μείωση αμοιβής λόγω της κατ' εκτίμηση οικονομικής αποτίμησης της επίπτωσης των ουσιωδών ελαττωμάτων στην διάρκεια ζωής και συντήρησης του έργου, ο ανάδοχος υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται ουσιώδες ελάττωμα στην διάρκεια ζωής και συντήρησης των κλινών ξήρανσης και δεξαμενών καθίζησης αλλά τουναντίον οι μονάδες πληρούν προδιαγραφές ανώτερες από αυτές που απαιτούνται από το τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές».

Η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι βάση τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1561Β/2016) δεν προβλέπεται μείωση στην κατηγορία του σκυροδέματος λόγω εφαρμογής πατητής τσιμεντοκονίας, κατά συνέπεια η όποια εφαρμογή προστατευτικής τσιμεντοκονίας (εργασία αποκατάστασης) ορθά προστατεύει την άμεση επαφή από το διαβρωτικό περιβάλλον ωστόσο δεν μπορεί να εξασφαλίσει την όποια προστασία από την διαπερατότητα της τσιμεντοκονίας σε βάθος χρόνου. **Η Υπηρεσία δέχεται εν μέρει την ένσταση του αναδόχου ως προς την βελτίωση της ποιότητας της κατασκευής λόγω εφαρμογής πατητής τσιμεντοκονίας και προτείνει την μείωση του συντελεστή περικοπής από 5% σε 2% :**

Άθροισμα : 31202,51 €

Ποσοστό περικοπής : 2%

Ποσό περικοπής : $31202,51 \times 0,02$ = 624,05 €

Προστίθεται ΓΕ+ΟΕ 18% : $624,05 \times 0,18$ = 112,33 €

Σύνολο 2^{ης} περικοπής : = **736,38 €**

Και το συνολικό ποσό περικοπής, προτείνεται ως :

1η περικοπή : 5.980,02 €

2η περικοπή : 736,38 €

3η περικοπή : 2.990,01 €

4η περικοπή : 100,00 €

Συνολικό ποσό περικοπής : 9806,41 €

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 28-03-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την υπ. αρ. 4425/21-3-2023 ένσταση της εταιρίας «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.».
- Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π.
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μείωση του συντελεστή περικοπής από 5% σε 2% έπειτα από την υπ. αρ. 4425/21-3-2023 ένσταση της εταιρίας «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.» κατά του τρόπου υπολογισμού του ποσού περικοπής της υπ. αρ. 3811/13-3-2023 Ειδικής Διαταγής της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής δήμου Αμυνταίου ως εξής:

Άθροισμα : 31202,51 €
Ποσοστό περικοπής : 2%
Ποσό περικοπής : 31202,51*0,02 = 624,05 €
Προστίθεται ΓΕ+ΟΕ 18% : 624,05*0,18 = 112,33 €
Σύνολο 2^{ης} περικοπής : = **736,38 €**

Και το συνολικό ποσό περικοπής, προτείνεται ως :

1η περικοπή : 5.980,02 €
2η περικοπή : 736,38 €
3η περικοπή : 2.990,01 €
4η περικοπή : 100,00 €
Συνολικό ποσό περικοπής : 9806,41 €

σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **83/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ