



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 333/2020

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **29/2020** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου», προϋπολογισμού μελέτης 512.500,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 έως 11:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς, με επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 80588/15-12-2020, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 19040/23-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Μπερμπερίδης Πέτρος
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **7ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 18/12/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής) Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **315366/08-10-2020** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Επισκευή - συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου**» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου

στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την με αριθμ. πρωτ. **15303/07-10-2020** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **18402/09-12-2020** αίτηση της Ιωάννης Σαλαπάνης & ΣΙΑ Ο.Ε., αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων του κλειστού γυμναστηρίου στο Λέχοβο, των οποίων η αναγκαιότητα έχει προκύψει από φυσική φθορά λόγω χρήσης έπειτα από την παρέλευση των ετών.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της υλοποίησης του εν λόγω έργου επιδιώκεται να επιτευχθούν οι κάτωθι στόχοι:

- η ανακατασκευή του πεπαλαιωμένου – βεβλημένου δαπέδου,
- η ανακατασκευή της υφιστάμενης επικάλυψης στέγης του αγωνιστικού χώρου από πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης, προς αποκατάσταση των προβλημάτων στεγανότητας που παρουσιάζει η υφιστάμενη κατασκευή,
- η ανακατασκευή της στέγης των περιμετρικών κτισμάτων βοηθητικών χώρων,
- η αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, προς βελτίωση της θερμομονωτικής ικανότητας του κτιρίου.

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,

στα πλαίσια εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου του οποίου είμαστε ανάδοχοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω των πρωτοφανών συνθηκών που βιώνουμε παγκοσμίως, της πανδημίας του Covid-19 και του εντεταλμένου lockdown της περιφέρειας μας αλλά και γενικότερα της Ελλάδος, με τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις αλλά και με το ολικό κλείσιμο των επιχειρήσεων δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση των εργασιών του έργου.

Επιπλέον οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας και θα διαρκέσουν όλη την χειμερινή περίοδο που διανύουμε αλλά και η φύση των εργασιών (αντικατάσταση στέγης, αντικατάσταση κουφωμάτων κτλ) αποτελούν έναν ακόμα λόγο αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την παράταση των εργασιών για το χρονικό διάστημα των 240 ημερολογιακών ημερών από την προκαθορισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης και την περαίωση αυτού στις 05/09/2021 δεδομένου ότι οι υπάρχουσες δυσμενείς συνθήκες θα εξαλείφουν.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.»

Εκτός των προαναφερομένων για τις συνέπειες από την πανδημία στην εξέλιξη του έργου, θα ήθελα να σημειώσω πως οι εργασίες επί της λαμαρινοσκεπούς στέγης του

γυμναστηρίου, την εποχή την οποία διανύσαμε από αρχές Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα ήταν και είναι αδύνατο να εκτελεστούν. Και αυτό γιατί τις περισσότερες ημέρες υπήρχε υγρασία και παγετός στην περιοχή και δόθηκε η εντολή στον ανάδοχο για λόγους ασφαλείας των εργαζομένων να μην εκτελέσει καμία εργασία στη συγκεκριμένη στέγη αυτή τη περίοδο. Οι εργασίες αντικατάστασης του δαπέδου της σάλας του γηπέδου, έπονται της αντικατάστασης της στέγης καθώς από την υφιστάμενη παλαιά στέγη υπάρχει εισροή υδάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Επισκευή - συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **04/07/2021** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 05/01/2021).»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ. στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 167/2020 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 15303/07-10-2020 σύμβαση του έργου.
5. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 18402/09-12-2020 αίτηση του αναδόχου
6. Την από 18/12/2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Επισκευή - συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου»**, προϋπολογισμού μελέτης **512.500,00€**, για διάστημα **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών** ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **04/07/2021** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 05/01/2021), με **αναθεώρηση**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **333/2020**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.