



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 163/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **15/2021** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση ειδικής διαταγής προς την ανάδοχο του έργου
«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» σύμφωνα με το άρθρο 159
του Ν. 4412/16, για αποκατάσταση ελαττωμάτων.**

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 33506/29-05-2021 (Β' 2233), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8490/03-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Μπερμπερίδης Πέτρος
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **12^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 02-06-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την από 5170/04-04-2018 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Αμυνταίου και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου.
2. Την εγκεκριμένη μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου (Διακήρυξη, Τιμολόγιο μελέτης, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ.).
3. Το άρθρο Β2 (Σκυρόδεμα κατηγορίας C16-20) του τιμολογίου της μελέτης.

4. Την υπ' αριθμ. 18785/25-10-2019 Μελέτη σύνθεσης Σκυροδέματος, η οποία αφορά το σκυρόδεμα κατηγορίας C16-20.
5. Την υπ' αριθμ. 6069/19-01-2021 (ΤΑ 1277-5000505.01-02.Α-02.Α-10-20 Τεχνική Αναφορά (Τ.Α.) Ελέγχων Ποιότητας Ε.Σ.Π.Ε.Λ., σύμφωνα με την οποία από τα επί τόπου δείγματα (πυρήνες), που ελήφθησαν στην αποκατάσταση των οδών με σκυρόδεμα κατηγορίας C16-20 και τους εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκαν μη ουσιώδη ελαττώματα στα σκυροδέματα (με την έννοια ότι η αποκατάσταση τους απαιτεί υπερβολικά δυσανάλογες δαπάνες), σε δύο από τις οκτώ θέσεις που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος.
6. Το υπ' αριθμ. 1860/27-04-2021 έγγραφο της ΓΕΩΤΕΣΤ (αναγνωρισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου) με αποτελέσματα πυρήνων σκυροδέματος σύμφωνα με το ΚΤΣ 2016.
7. Το γεγονός ότι η μέχρι σήμερα συμπεριφορά των τμημάτων που έχουν αποκατασταθεί είναι καλή (εξαιρουμένων των τμημάτων που έχουν ουσιώδη ελαττώματα), με δεδομένο ότι οι οδοί δέχονται ικανοποιητικούς κυκλοφοριακούς φόρτους, επομένως γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία.
8. Τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ και τις αναλυτικές επιμετρήσεις, που τα συνοδεύουν.
9. Το υπ' αριθμ. 8022/26-05-2021 έγγραφο του μελετητή του έργου.
10. Την ισχύουσα νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα και ειδικά τα άρθρα 159 παραγρ. 3, του Ν. 4412/2016, κατά το οποίο «...Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος» και το άρθρο 60 παρ. 3, κατά το οποίο «... αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες...» του Ν. 3669/2008 « Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής δημοσίων Έργων ».
11. Την υπ' αριθμ. 8363 Ειδική Διαταγή Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Αναφέρουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6069/19-01-2021 (ΤΑ 1277-5000505.01-02.Α-02.Α-10-20 Τεχνική Αναφορά (Τ.Α.) Ελέγχων Ποιότητας Ε.Σ.Π.Ε.Λ., από τα επί τόπου δείγματα (πυρήνες), που ελήφθησαν στην αποκατάσταση των οδών με σκυρόδεμα κατηγορίας C16-20 και τους εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκαν μη ουσιώδη ελαττώματα στα σκυροδέματα (με την έννοια ότι η αποκατάσταση τους απαιτεί υπερβολικά δυσανάλογες δαπάνες) και ειδικότερα για την μη ικανοποιητική αντοχή σκυροδέματος, σε δύο από τις οκτώ θέσεις που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος.

Ακολούθως η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος), προχώρησε σε συστηματικό έλεγχο σε άλλες θέσεις του έργου από αυτές που έλεγξε ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ. (εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΓΕΩΤΕΣΤ) και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1860/27-04-2021 έγγραφο της ΓΕΩΤΕΣΤ (αναγνωρισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου) με αποτελέσματα πυρήνων σκυροδέματος σύμφωνα με το ΚΤΣ 2016, διαπιστώθηκε μη ικανοποιητική αντοχή σκυροδέματος και στις έξι θέσεις που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος.

Το γεγονός ότι η μέχρι σήμερα συμπεριφορά των τμημάτων που έχουν αποκατασταθεί δεν είναι καλή (εξαιρουμένων των τμημάτων που έχουν μη ουσιώδη ελαττώματα), με δεδομένο ότι οι οδοί δέχονται ικανοποιητικούς κυκλοφοριακούς φόρτους και θα πρέπει ο ανάδοχος να προβεί στην αποκατάστασή τους.

Το υπ' αριθμ. 8022/26-05-2021 έγγραφο του μελετητή του έργου.

Την ισχύουσα νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα και ειδικά τα άρθρα 159 παραγρ. 3, του Ν. 4412/2016, κατά το οποίο «...Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος» και το άρθρο 60 παρ. 3, κατά το οποίο «... αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες...» του Ν. 3669/2008 « Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής δημοσίων Έργων ».

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε την υπ' αριθμ. 8363/02-06-2021 Ειδική Διαταγή σύμφωνα με την οποία:

ΚΑΛΕΙ

Την ανάδοχο του έργου “Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης” ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ

1^{ον} . Να προβεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της παρούσας στην ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση των ελαττωμάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ				ΟΓΚΟΣ		ΕΛΑΤΤΩΜΑ
Υ86-Υ87						ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ
Μήκος 26,90 μ	:	26,90 μμ x 1,55 x 0,15	=	6,26	μ3	
Υ86-Υ88						ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ
Μήκος 40,30 μ	:	40,30 μμ x 1,22 x 0,15	=	7,35	μ3	

	Y84-Y72						ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ
	Μήκος 26,40 μ	:	26,40 μμ x 1,19 x 0,15	=	4,71	μ3	
	Y39-Y67						ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ
	Μήκος 19,80 μ	:	19,80 μμ x 1,87 x 0,15	=	5,56	μ3	
	X26-X27						ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ
	Μήκος 28,40 μ	:	28,40 μμ x 0,98 x 0,15	=	4,19	μ3	
	X25-X3						ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ
	Μήκος 20,20 μ	:	20,20 μμ x 1,23 x 0,15	=	3,71	μ3	
	X29-X30						ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ
	Μήκος 88,20 μ	:	88,20 μμ x 1,50 x 0,15	=	19,79	μ3	
	X28-X31						ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ
	Μήκος 89,40 μ	:	89,40 μμ x 0,92 x 0,15	=	12,38	μ3	
	Y32-Y63						ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ
	Μήκος 35,10 μ	:	35,10 μμ x 1,33 x 0,15	=	7,02	μ3	
	Y72-Y84						ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ
	Μήκος 15,00 μ	:	15,00 μμ x 1,97 x 0,15	=	4,44	μ3	
	X38-X41						ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ
	Μήκος 51,80 μ	:	51,80 μμ x 1,68 x 0,15	=	13,08	μ3	
				Σύνολο	87,49	μ3	

Τα ελαττώματα τα οποία περιγράφονται παραπάνω χαρακτηρίζονται ουσιώδη **και** **χρηζουν άμεσης αντιμετώπισης.**

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας ή εκτέλεσης μέρους μόνο των ανωτέρω εργασιών μέσα στις προθεσμίες που σας θέτουμε, θα εφαρμόσουμε τα προβλεπόμενα από το νόμο περί έκπτωσης αναδόχου.

Ακολουθεί παράρτημα με ενδεικτικό αποδεικτικό φωτογραφικό υλικό των ελλείψεων - ελαττωμάτων. Το φωτογραφικό υλικό λήφθηκε κατά το διάστημα από 20-05-2021 έως 26-05-2021 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Κατά της παρούσας απόφασης υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου.. Η άσκηση ένστασης, προηγείται υποχρεωτικά της προσφυγής σε διοικητικό εφετείο, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του παρόντος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ' αριθμ. 8363/02-06-2021 Ειδικής Διαταγής και την αποκατάσταση των τμημάτων που αναφέρονται σε αυτή.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την με αριθ. πρωτ. 4170/04-04-2028 σύμβαση του έργου.
4. Την αριθ. 8363/02-06-2021 Ειδική Διαταγή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
5. Την από 02/06/2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
6. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθ. 8363/02-06-2021 Ειδική Διαταγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου και την αποκατάσταση των τμημάτων που αναφέρονται σε αυτήν.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **163/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.