



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **19/2021** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου εκθετηρίου κρασιού και αγροτικών προϊόντων με συνοδό εξοπλισμό», προϋπολογισμού 55.017,56€.

Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 44779/16-07-2021 (Β' 2117), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11158/23-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνιάδης Θεοχάρης
Νάτσης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **15^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 13/07/2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα παρακάτω :

- 1) Το αριθ. πρωτ. 7518/19-05-2021 συμφωνητικό για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου εκθετηρίου κρασιού και αγροτικών προϊόντων με συνοδό εξοπλισμό» στα πλαίσια του έργου WINCOME.

- 2) Τις διατάξεις των Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν.
- 3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- 4) Το αριθ. πρωτ. 9571/23-06-2021 αίτημα του αναδόχου «ERGOTRUST Ε.Π.Ε.» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας

και λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών που ήταν απαραίτητο ώστε να ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική μελέτη κατασκευής του εκθετηρίου, από την οποία καθορίζονται τα κατασκευαστικά σχέδια, προσδιορίζονται τα υλικά, η θέση κατασκευής και οι λοιπές κατασκευαστικές λεπτομέρειες

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.

Σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας εισήγησης το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της προμήθειας θα μετατεθεί από την 18/07/2021, που είναι η ημερομηνία λήξης του αρχικού συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας, στην 18/08/2021.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 102/2021 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 7518/19-05-2021 σύμβαση του έργου.
5. Την αριθ. πρωτ. 9571/23-06-2021 αίτηση του αναδόχου
6. Την από 13/07/2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου εκθετηρίου κρασιού και αγροτικών προϊόντων με συνοδό εξοπλισμό**», στα πλαίσια του έργου WINCOME, για χρονικό διάστημα **ενός (1) μήνα**, δηλ. το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της προμήθειας θα μετατεθεί από την 18/07/2021, που είναι η ημερομηνία λήξης του αρχικού συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας, στην **18/08/2021**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **210/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.